

南區區議會

瑪麗醫院重建計劃進度報告

目的

本文件旨在向南區區議會報告瑪麗醫院第一期重建計劃的工程進度。

進度報告

甲. 興建新大樓工程

2. 新大樓主要臨床設施及服務包括急症室、急症科病房、放射診斷科、手術室、心導管化驗室、深切治療部／兒童深切治療部及住院病房等。暫定的新大樓樓層分佈採用以病人為本的設計，協調各類服務，確保急症室與緊急樓層（如手術室及深切治療部等）之間的連接暢通，以加強緊急服務，為危殆病人提供更快捷及適切的治療。新大樓天台將設置直升機停機坪，以提升緊急醫療運送服務。

3. 承建商已完成各項準備工作（包括移除K座部份簷篷、搭建圍板等）及拆卸病理學樓、醫生宿舍及連接臨床病理大樓與K座的接駁天橋。承建商亦已經展開拆卸臨床病理大樓。承建商將採取相應的噪音、塵埃及震盪緩解措施，並定期實施防治蚊蟲鼠患的工作，以盡量減低施工期間對環境及醫院運作的影響。

4. 承建商亦於薄扶林道進行閘門搭建工程，以妥善管理工地車輛出入，並實施一系列的交通管制措施，致力執行工地管理及保障公共安全。

5. 為減低對樹木及斜坡的影響以及盡量縮短工程時間，通往旭龢道行人小徑的設計已修改並得到有關部門同意（已於2019年5月向南區區議會提交有關資料）。行人小徑重置工程期望於2019年6月底完成，而小徑日後之維修保養，建議民政事務總署按地區小型工程項目的安排協助維修保養方面的工作（斜坡的維修保養工作除外）。

乙. 社區溝通及參與

6. 瑪麗醫院重建計劃社區通訊第五期已於2019年4月派發給社區有關組織及機構，以提供最新資訊予各社區持份者。

徵詢意見

7. 請各議員備悉本文件的內容。

醫院管理局
2019年6月