

南區區議會

瑪麗醫院重建計劃第一期進度報告

目的

本文件旨在向議員報告瑪麗醫院重建計劃第一期的工程進度。

進度報告

甲. 高級職員宿舍改建及附屬工程

- (一) 工程於2014年7月開展，目前仍在進行中。緊接的臨床病理大樓、大學病理大樓和醫生宿舍的搬遷工程預計於2017年底完成。
- (二) 就過往於南區區議會會議上曾討論，瑪麗醫院會委任顧問公司，全面評估醫院範圍內和周邊的人流及車流情況，並參考南區區議會的建議，優化病人、訪客和職員之交通安排。交通研究的相關安排正在進行中，合約預計於2016年9月下旬批出。
- (三) 事故及意見反映

2016年5月至8月事故及意見反映報告總結如下：

	性質	日期	詳細資料	跟進行動
I.	工傷	24/8/2016	一名承建商工人在切割鋁板期間左腳被磨床所傷。	即時舉辦安全複習訓練及工地座談會，教授安全使用磨床的方法，並進行事故檢討。

	性質	日期	詳細資料	跟進行動
II.	工傷	15/7/2016	一名承建商工人在運送屋宇裝備時左手被木條擊中受傷。	舉行有關運送大型裝備的安全培訓及工地座談會並進行事故檢討。
III.	工傷	4/7/2016	一名承建商工人在處理一些木板時滑倒，前額撞到鋼角受傷。	加強工地整理，並舉辦相關安全培訓、工地座談會及進行事故檢討。
IV.	工傷	22/5/2016	兩名承建商工人在拆卸行人天橋的竹棚期間跌倒，其中一人右腳骨折，另一人撞傷胸口及大腿。	加強監督竹棚拆卸，同時加強培訓/監察工人使用安全吊帶及獨立救生繩。

乙. 興建新大樓籌備工作

瑪麗醫院於2016年5月至7月期間完成一項實地測試，評估利用化學膨脹劑及液壓破碎機進行挖掘的效用。初步結果滿意。

丙. 瑪麗醫院重建計劃標誌

為建立重建計劃的形象，同時加強同事、公眾及各持份者對瑪麗醫院邁向新里程的連繫與歸屬感，瑪麗醫院誠邀同事參與設計並於2016年5月31日至6月10日期間投票選出重建計劃的標誌。所採納的標誌將應用於重建計劃相關的印刷品、互聯網網頁、其他媒介及醫院紀念品。

總結

2. 請議員備悉本文件所載列之最新進展。

醫院管理局
2016年9月