

地區工務工作小組
第十五次會議工作報告

地區工務工作小組於二零一四年六月十六日舉行第十五次會議，討論了以下事項：

(1) 討論工程項目

(a) 深旺道近富昌邨停車場外避雨亭設置工程

工作小組通過：(i)工程的修訂設計；(ii)進行避雨亭設置工程；(iii)向地區設施委員會(委員會)申請撥款港幣 290,000 元，進行有關的設置工程。

(b) 窩仔街 1-13 號仁寶大廈外及窩仔街 2-4 號民樂樓外行人路上蓋設置工程 - 探土工程

就擬建於窩仔街 1-13 號仁寶大廈外的行人路上蓋，工作小組知悉，由於部分擬設置行人路路段的上蓋毗鄰有一幅斜坡，所以需要進行相關的土力評估及研究。定期合約顧問知悉相關部門將對該斜坡進行評估，已要求把擬設的行人路上蓋工程納入評估中，待相關部門回覆及完成評估後，才可進一步研究。

就擬建於窩仔街 2-4 號民樂樓外的行人路上蓋，工作小組知悉：(i)擬設置行人路上蓋的範圍地底，有煤氣管、電纜、食水管及鹹水管等設施；(ii)探土工程預計於 9 月中招標，並於 12 月學校聖誕假期前後進行；探孔會分為兩部分挖掘，以減少對行人的影響。預計需時約兩星期，可完成探土工程；(iii)基於探井需要在挖掘後 48 小時內回填，定期合約顧問會盡量配合工作小組的建議，要求工程承辦商於上午九時後才挖掘探井，並由近大坑東道的一端先開始挖掘，以減低對居民的影響。

(c) 主教山近石硤尾健康院附近座椅設置及欄杆改善工程

工作小組備悉是項工程的背景資料並通過工程大綱如下：(i)在擬設置流動洗手間位置斜對面的三個平台上，加設三張面向樓梯方向的三座位座椅，以及備悉這些座椅的設計；(ii)更改擬設置流動洗手間的位置和更換該位置所對面三個平台的欄杆，以及這些欄杆的設計；(iii)在擬設置流動洗手間位置的旁邊增設欄杆，以及備悉這些欄杆的設計。

至於為平台後面的明渠加設渠蓋的建議，因加設渠蓋會令明渠的去水量減少，亦會阻礙日常清理渠內落葉的工作，可能造成淤塞，故此建議於渠邊行人小徑上加設欄杆，以免行人誤踏該渠，並於渠側的地面漆上黃線，提醒行人注意。經討論後，工作小組建議研究挖深水渠以加設渠蓋，以及鋪設顏色地磚以取代黃色漆線的可行性。

工作小組通過：(i)進行改善工程；(ii)向委員會申請撥款港幣 110,000 元進行設置工程；(iii)若相關部門及公共事業公司不反對，便會隨即展開有關的改善工程。

(2) 報告現行工程進度

(a) 深水埗民政事務處地區小型工程-進度報告(截至 2014 年 5 月 31 日)(地區工務工作小組文件 8/14)

工作小組知悉深水埗民政事務處(民政處)各項工程及跟進事項的進度，並就以下工程/事項作出討論：-

大坑東道東龍樓外避雨亭設置工程；深水埗地區設施改善工程-避雨亭及大型花盆

工作小組知悉兩項工程已於本年 5 月完成，並將不再載列於進度報告。

荔枝角道行人路加建上蓋

工作小組請秘書處繼續與相關物業管理公司，跟進建議延長有關通道開放時間的答覆。

深水埗港鐵站 A2 及 C2 出口設置行人指示牌

工作小組知悉旅遊事務署的回覆，該署表示現正聯同相關機構或部門計劃：(i)為區內的活化歷史建築物增設指示標誌；(ii)研究搬遷該署現時設置於深水埗港鐵站 A2 及 C2 出口外的指示牌；(iii)搬遷後的方向指示牌亦會顯示通州街玉石市場。

秘書處較早前亦再次去信轉達建議：(i)在區內指示牌上加設地圖；(ii)於指示牌旁邊當眼處加設地圖板。

建議興建深旺道/興華街西花圃

工作小組知悉，委員會於本年 6 月 10 日視察期間，建議民政處研究設置花圃的可行性，該處的欄杆或會有需要拆除，民政處將適時向工作小組匯報研究進度。

要求於南昌街沿路加設行人簷蓬及座椅

工作小組知悉，委員會於視察期間擬定了四個加設避雨亭及座椅的位置，並建議研究工程可行性。民政處會適時向工作小組匯報研究進度。工作小組亦建議民政處於會後提交四個相關位置的照片，供工作小組委員備悉。

南昌街配水庫巴士站旁加設座椅

工作小組知悉九巴回覆委員會表示，將向相關部門申請於站內加設座椅。故此，委員會認為毋須動用小型工程撥款額外加設座椅。雖然有關項目將不再載列於進度報告中，工作小組請秘書處與九巴保持聯絡，跟進九巴的工程進度。

大窩坪道行人路加設兩組有座椅的避雨亭

工作小組知悉，委員會於本年 6 月 10 日視察期間，擬定了兩個或可加設避雨亭及座椅的位置，並建議研究工程的可行性，民政處會適時向工作小組匯報研究進度。

龍欣道避雨亭及休憩設施設置工程

工作小組知悉，委員會於本年 6 月 10 日進行視察，就有關工程擬建設施的位置及替補位置均不可行的情況，進行實地了解。委員會並無建議繼續研究在其他位置加設相關設施。

秘書處已於本年 5 月下旬去信土木工程拓展署，查詢上述斜坡維修紀錄及建議為該斜坡進行鞏固工程。

(b) 康樂及文化事務署深水埗區地區小型工程工作進度報告(2014/2015)(截至 2014 年 5 月 31 日)(地區工務工作小組文件 9/14)

工作小組知悉報告內各項小型工程的進度。署方代表補充：(i)工程編號 SSP-DMW321：荔枝角公園的社區園圃建設工程已交由建築署進行工程及物料審研和批核，待上述工作完成後，顧問公司便可為有關工程開展招標程序。預計工程可於 2015 年 4 月完工；(ii)工程編號 SSP-DMW346：長沙灣體育館安裝閉路電視系統的改善工程，因機電工程署負責的工程師出現人事調動，故需重新編排工程進度。工程預計於 2014 年 7 月進行；(iii)工程編號 SSP-DMW355：就荔枝角公園行人路上蓋的建造工程方面，第一階段的「人車分流」工程預計於 2014 年 12 月完成。另一行人路上蓋建造工程，預計將於 2015 年第四季動工，2016 年年底完成；(iv)工程編號 SSP-DMW371：南昌街小園地翻新 A 段及 B 段場地的工程進展順利，可望提早於本年 6 月完成。

署方將於本年 7 月 3 日舉行的第十六次地區設施委員會會議申請撥款，於荔枝角公園(一期)近足球場位置加建一組多功能的長者健體設施，當中包括兩

部健體單車和一部太極推揉器。此外，署方亦與建築署商討於荔枝角公園(三期)的露天劇場加建表演團體更衣室，方便表演者更衣。對於委員所提出於園內長者健體設施附近加設洗手間及在荔枝角公園(一期)現有兒童遊樂設施位置增加不同種類兒童遊樂設施的建議，由於上述建議的工程規模頗大，需要考慮的因素也較多，所以署方會先向提出建議的委員進一步了解，再作研究。

(c) 康樂及文化事務署圖書館改善工程-進度報告(截至2014年6月6日)(地區工務工作小組文件 10/14)

工作小組備悉上述工程的工作進度。

(3) 其他事項

(a) 康樂及文化事務署圖書館設施優化工程(地區工務工作小組文件 11/14)

工作小組知悉有關圖書館設施優化工程的詳情，並且通過會向地區設施委員會申請撥款港幣 190,000 元，進行有關的優化工程。

深水埗民政事務處
區議會秘書處
二零一四年六月