

深水埗區議會規劃發展及交通事務委員會會議
運輸署 / 路政署過去兩個月內完成、正在施工或規劃中的區域交通改善工程項目及時間表 (截至2023年9月1日)

項目	地點	擬建的交通改善工程項目	動工日期	完工日期	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
1	達之路一帶	移除交通標誌牌	2023年5月初	2023年7月初	工程已於2023年7月完成	邱潔愉女士 (2399 2479)	伍震凌先生 (2707 7418)
2	長沙灣道近黃竹街	髹上道路標記	2023年5月中	2023年7月初	工程已於2023年7月完成	邱潔愉女士 (2399 2479)	伍震凌先生 (2707 7418)
3	大窩坪道近南昌街	移除交通標誌牌	2023年5月底	2023年7月底	工程已於2023年7月完成	邱潔愉女士 (2399 2479)	伍震凌先生 (2707 7418)
4	大南街與界限街交界	擴闊行人過路處	2023年5月底	2023年8月底	擴闊工程已於2023年8月完成 (機電署將於9月中重置交通燈)	邱潔愉女士 (2399 2479)	伍震凌先生 (2707 7418)
5	長沙灣道近欽州街	重置交通標誌牌	2023年6月初	2023年8月初	工程已於2023年8月完成	邱潔愉女士 (2399 2479)	伍震凌先生 (2707 7418)
6	海壇街近九江街	髹上道路標記	2023年6月初	2023年8月初	工程已於2023年8月完成	邱潔愉女士 (2399 2479)	伍震凌先生 (2707 7418)
7	白田街近培德街	移除交通標誌牌	2023年6月初	2023年7月底	工程已於2023年7月完成	邱潔愉女士 (2399 2479)	伍震凌先生 (2707 7418)
8	達之路近牡丹路	勘探以確定地下管道設施	2023年6月初	2023年8月初	工程已於2023年8月完成	邱潔愉女士 (2399 2479)	伍震凌先生 (2707 7418)
9	大南街近黃竹街	更換欄杆	2023年6月中	2023年8月底	工程已於2023年8月完成	邱潔愉女士 (2399 2479)	伍震凌先生 (2707 7418)
10	保安道近東京街	勘探以確定地下管道設施	2023年6月底	2023年8月底	工程已於2023年8月完成	蕭繡壕先生 (2399 2478)	伍震凌先生 (2707 7418)
11	偉智街近美如樓	髹上道路標記及增設交通標誌牌	2023年6月底	2023年8月底	工程已於2023年8月完成	邱潔愉女士 (2399 2479)	伍震凌先生 (2707 7418)
12	達之路近歌和老街	勘探以確定地下管道設施	2023年7月初	2023年8月中	工程已於2023年8月完成	邱潔愉女士 (2399 2479)	伍震凌先生 (2707 7418)
13	通州街近桂林街	增設交通標誌牌	2023年7月初	2023年8月底	工程已於2023年8月完成	邱潔愉女士 (2399 2479)	伍震凌先生 (2707 7418)
14	福華街與南昌街交界	擴闊行人過路處	2023年7月初	2023年9月底	工程預計2023年9月完成	邱潔愉女士 (2399 2479)	伍震凌先生 (2707 7418)
15	窩仔街近石硤尾邨23座	增設交通標誌牌	2023年7月中	2023年8月底	工程已於2023年8月完成	邱潔愉女士 (2399 2479)	伍震凌先生 (2707 7418)
16	大埔道近赫德傑道	增設交通標誌牌	2023年7月中	2023年8月底	工程已於2023年8月完成	邱潔愉女士 (2399 2479)	伍震凌先生 (2707 7418)
17	又一居道	增設交通標誌牌	2023年7月中	2023年9月中	工程預計2023年9月完成	邱潔愉女士 (2399 2479)	伍震凌先生 (2707 7418)

深水埗區議會規劃發展及交通事務委員會會議
運輸署 / 路政署過去兩個月內完成、正在施工或規劃中的區域交通改善工程項目及時間表 (截至2023年9月1日)

項目	地點	擬建的交通改善工程項目	動工日期	完工日期	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
18	壽菊路近丹桂路	擴闊行人路	2023年7月底	2023年10月中	工程預計2023年10月完成	邱潔愉女士 (2399 2479)	伍震凌先生 (2707 7418)
19	達之路近歌和老街	髹上道路標記及增設交通標誌牌	2023年8月初	2023年10月底	工程預計2023年10月完成	邱潔愉女士 (2399 2479)	伍震凌先生 (2707 7418)
20	汝州街與桂林街交界	增設行人過路處	2023年8月初	2024年1月底	工程預計2024年1月完成	邱潔愉女士 (2399 2479)	伍震凌先生 (2707 7418)
21	欽州街近元州街	移除交通標誌牌	2023年8月中	2023年10月中	工程預計2023年10月完成	邱潔愉女士 (2399 2479)	伍震凌先生 (2707 7418)
22	巴域街近石硤尾健康院	移除交通標誌牌	2023年8月中	2023年10月中	工程預計2023年10月完成	邱潔愉女士 (2399 2479)	伍震凌先生 (2707 7418)
23	青山道近欽州街	勘探以確定地下管道設施	2023年8月中	2023年9月底	工程預計2023年9月完成	邱潔愉女士 (2399 2479)	伍震凌先生 (2707 7418)
24	達之路近又一城	髹上道路標記及增設交通標誌牌	2023年8月中	2023年10月底	工程預計2023年10月完成	邱潔愉女士 (2399 2479)	伍震凌先生 (2707 7418)
25	達之路近香港生產力促進局	勘探以確定地下管道設施	2023年8月中	2023年10月底	工程預計2023年10月完成	邱潔愉女士 (2399 2479)	伍震凌先生 (2707 7418)
26	延坪道近帝景峰	增設觸角磚及髹上道路標記	2023年8月底	2023年11月底	工程預計2023年11月完成	邱潔愉女士 (2399 2479)	伍震凌先生 (2707 7418)
27	長沙灣道近九龍工業學校	髹上道路標記	2023年8月底	2023年10月底	工程預計2023年10月完成	邱潔愉女士 (2399 2479)	伍震凌先生 (2707 7418)
28	順寧道與東京街交界	擴闊行人過路處	2023年9月初	2023年12月初	工程預計2023年12月完成	邱潔愉女士 (2399 2479)	伍震凌先生 (2707 7418)
29	興華街西近城巴西九龍車廠	髹上道路標記	2023年5月底	2023年7月底	工程已於2023年7月完成	蕭縉壕先生 (2399 2478)	胡鴻男先生 (2707 7253)
30	永康街近醫局西街	移除交通標誌牌	2023年5月底	2023年7月底	工程已於2023年7月完成	蕭縉壕先生 (2399 2478)	胡鴻男先生 (2707 7253)
31	海麗街近海智樓	移除交通標誌牌及道路標記	2023年5月底	2023年8月底	工程已於2023年8月完成	蕭縉壕先生 (2399 2478)	胡鴻男先生 (2707 7253)
32	連翔道近荔寶路	更換交通分隔柱	2023年5月中	2023年7月中	工程已於2023年7月完成	蕭縉壕先生 (2399 2478)	胡鴻男先生 (2707 7253)
33	東京街近青山道交界	擴闊行人安全島	2023年5月底	2023年8月初	工程已於2023年7月完成	蕭縉壕先生 (2399 2478)	胡鴻男先生 (2707 7253)
34	連翔道近荔寶路	延長二波板防撞欄	2023年5月底	2023年7月底	工程已於2023年7月完成	蕭縉壕先生 (2399 2478)	胡鴻男先生 (2707 7253)

深水埗區議會規劃發展及交通事務委員會會議
運輸署 / 路政署過去兩個月內完成、正在施工或規劃中的區域交通改善工程項目及時間表 (截至2023年9月1日)

項目	地點	擬建的交通改善工程項目	動工日期	完工日期	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
35	大埔道近呈翔道	更換欄杆	2023年5月底	2023年8月底	工程已於2023年7月完成	蕭縉壕先生 (2399 2478)	胡濤男先生 (2707 7253)
36	永康街近環菁中心	髹上道路標記	2023年6月底	2023年8月底	工程已於2023年7月完成	蕭縉壕先生 (2399 2478)	胡濤男先生 (2707 7253)
37	美麗道	安裝交通標誌牌	2023年8月初	2023年9月底	工程已於2023年8月完成	蕭縉壕先生 (2399 2478)	胡濤男先生 (2707 7253)
38	興華街西	安裝交通標誌牌	2023年8月初	2023年8月底	工程已於2023年8月完成	蕭縉壕先生 (2399 2478)	胡濤男先生 (2707 7253)
39	永康街	安裝交通標誌牌	2023年8月初	2023年9月底	工程已於2023年8月完成	蕭縉壕先生 (2399 2478)	胡濤男先生 (2707 7253)
40	青山道近大南西街	安裝交通標誌牌及道路標記	2023年7月底	2023年9月底	工程預計2023年9月完成	蕭縉壕先生 (2399 2478)	胡濤男先生 (2707 7253)
41	東京街近長沙灣道	髹上道路標記	2023年7月底	2023年10月初	工程預計2023年10月完成	蕭縉壕先生 (2399 2478)	胡濤男先生 (2707 7253)
42	甘泉街	移除交通標誌牌	2023年7月底	2023年10月中	工程預計2023年10月完成	蕭縉壕先生 (2399 2478)	胡濤男先生 (2707 7253)
43	景麗徑	移除交通標誌牌	2023年8月底	2023年10月底	工程預計2023年10月完成	蕭縉壕先生 (2399 2478)	胡濤男先生 (2707 7253)