

屯門區議會  
地區設施及工程委員會

2024年7月23日第四次會議

查詢山景邨景華樓天橋升降機的工程進度  
及其他升降機的預計完工日期

謝謝委員對題述事宜的關注，路政署回應如下：

**1. NF94 工程現時進度情況**

上述行人天橋出口靠近輕鐵路軌。為盡量避免工程影響輕鐵運作，同時減低改動現有天橋結構的需要，加建的升降機原擬設於樓梯出口旁的行人路。其後，工程團隊按獲得的地下設施資料與附近的居民代表商討遷移地下設施的施工安排。由於遷移地下設施的工程較為複雜（包括需要在狹窄的空間及貼近輕鐵邊界的位置進行挖掘工程放置新污水管），加上考慮到相關持份者關注施工期間所帶來的不便及衛生隱患，故我們認為於原有位置加建升降機並不合適。

工程團隊隨後曾考慮改在毗鄰行人路的單車徑設置升降機，惟新位置更貼近輕鐵路軌。為加強保障公眾及鐵路安全，工程團隊多次與港鐵詳細商討方案的可行性和施工方法（如部分工序需要在晚間進行、施工期間的監測措施等），惟仍未能在平衡技術要求及施工安排下就新設計方案達成共識。

工程團隊再三審視最新情況及充分考慮鄰近居民早前表達的關注後，建議改於現有天橋樓梯結構坐落的位置設置升降機，以增加升降機與輕鐵邊界的距離，同時避免遷移地下主要設施（包括大型地下污水管）的需要。然而，由於該樓梯結構坐落於斜坡上，旁邊亦有大樹，因此工程涉及斜坡改造、拆除現有部分樓梯及地基、樹木保育等工作。

本署現正與各持份者磋商最新工程方案。考慮到新方案的擬建升降機工程仍會在鐵路保護範圍內進行，本署現正就方案的施工安排徵詢港鐵意見。同時，承建商亦正規劃臨時交通改道方案，並會聘請獨立樹木專家評估方案所需的樹木保育工作。本署將於現有行人天橋樓梯結構坐落的斜坡一帶進行土地勘測，以確定新方案的可行性。待敲定新的方案後，本署會適時向屯門區議會匯報。

## 2. 屯門施工中的天橋 隧道升降機工程之預計完工日期

結構編號	位置	預計竣工日期
NF314	橫跨屯門河道近富健花園	2024 年第 4 季
NF31A	橫跨屯門公路近新青街及青山公路	2024 年第 4 季
NF150	橫跨青山公路 - 藍地段近泥圍輕鐵站	2024 年第 4 季
NF151	橫跨青山公路 - 洪水橋段近鍾屋村輕鐵站	2024 年第 4 季
NF197	橫跨青田路及鳴琴路	2024 年第 4 季
NF189	橫跨青山公路 - 藍地段近藍地大街	2026 年第 1 季*
NF198	橫跨鳴琴路近田景路	2025 年第 3 季
NF209	橫跨輕鐵路軌近兆禧苑及悅湖山莊	2025 年第 3 季
NS64	橫跨青山公路 - 新墟段近青棉徑	2024 年第 4 季
NF410&NF411	橫跨西鐵線近屯門醫院輕鐵站	2025 年第 3 季
NF93	橫跨鳴琴路近山景邨景樂樓	2026 年第 3 季
NF100	橫跨湖景路近湖康街	2025 年第 4 季
NF102	橫跨湖山路近龍門路	2026 年第 2 季
NF103	橫跨龍門路近蝴蝶輕鐵站	2026 年第 1 季
NF161	橫跨屯門河道、屯門公路及青山公路	2026 年第 2 季
NF169	橫跨震寰路連接大興邨及大興體育館	2025 年第 3 季
NF231	橫跨屯門鄉事會路近海珠路	2025 年第 4 季
NF232	橫跨海榮路近三聖輕鐵站	2025 年第 4 季
NF319	橫跨青山公路 - 嶺南段近屯貴路	2025 年第 4 季
NF339	橫跨青山公路 - 大欖段近青泰路	2025 年第 4 季
N486	橫跨屯門公路近新墟徑	2024 年第 4 季
NF98	橫跨湖景路近兆禧苑商場	2026 年第 2 季
BF01	橫跨蝶景路連接蝴蝶廣場及湖景邨湖碧樓	2025 年第 4 季

\*項目NF189有三部升降機，1號及2號升降機的加建升降機工程 (HY/2020/23) 正在進行並預計於2025年第1季竣工。而3號升降機已在另一份工程合約 (HY/2022/08) 內展開，預計竣工日期為2026年第1季。

謝謝委員對地區事務的關注。

路政署

2024 年 7 月