

屯門區議會
地區設施及工程委員會
第十二次會議

**路政署就
建議加快完成大興邨行人天橋(結構編號: NF169)升降機工程的
書面回應**

有關議員就建議加快完成大興邨外行人天橋(結構編號: NF169)升降機事宜，路政署現回覆如下：

路政署工程合約編號 HY/2022/08 的承建商正為橫跨震寰路連接大興邨及大興體育館的行人天橋加建兩部升降機。承建商於 2023 年 8 月展開相關工程，初時預計於 2025 年 11 月竣工。

在工程開展後，本署工程團隊發現工地內的地下公用設施數量較記錄多，因此進行地下公用設施遷移所需的時間比預期長。另外，在施工期內，亦遇上頻密的惡劣及極端天氣情況，因而影響工程進度。

現時近大興邨興輝樓的一號升降機已完成外牆玻璃安裝，承建商隨後將進行連接橋的上蓋結構工程及電梯安裝工程；而近大興體育館的二號升降機亦剛完成升降機塔的結構工程。根據現時的工程進度，我們預計兩部升降機將於明年第一季竣工。

我們已因應最新的工程進度而更新告示牌上所標示的預計完工日期。本署工程團隊會密切監察上述工程項目的進度，確保能盡快完成工程，以減低對市民的影響。

路政署
2025 年 11 月