

屯門區議會
2024-2027 年交通運輸委員會
截至 2026 年 6 月 3 日的路政署工程進度報告

運輸署施工通知書編號	工程內容概要	預計開工日期	預計完工日期	狀況 / 已完工日期	運輸署工程師	路政署區域工程師
施工通知書處理次序: 正常						
NW/25/01239	兆康站(北)公共運輸交匯處-增設小巴指示牌	已開工	已完工	2026 年第 2 季	黃狄偉先生	鄧慧婷女士
NW/25/01288	青磚圍路-增設小巴指示牌	已開工	已完工	2026 年第 2 季	莫鑫琮先生	鄧慧婷女士
NW/25/01235	河傍街-增設小巴指示牌	2026 年第 2 季	2026 年第 2 季	工程即將展開	黃狄偉先生	唐偉岸先生
NW/26/00516	管翠路-增設道路標記	2026 年第 2 季	2026 年第 2 季	工程即將展開	林愷晴女士	唐偉岸先生
NW/26/00450	杯渡路-增設行人路欄杆	2026 年第 2 季	2026 年第 2 季	工程即將展開	黃狄偉先生	唐偉岸先生

路政署新界區辦事處

2026 年 6 月