

大埔區議會交通及運輸委員會
跟進“舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的
吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程”工作小組
最新報告

5019GB 號工程計劃 – 蓮塘／香園圍口岸與相關工程

合約編號 CV/2012/09 – 蓮塘／香園圍口岸土地平整及基礎建設工程 – 工程合約 3 (包括南華蒲與橋頭之間一段約 1 公里長的粉嶺公路擴闊工程)

蓮塘/香園圍口岸土地平整及基礎建設工程 – 工程合約 3 於 2013 年 7 月動工至今，工程大致進展順利。 承建商現正在大窩西支路近南華蒲村建造鑽孔樁護土牆，並已完成 90% 鑽孔樁。 削坡工程已完成 70%，在削坡上現正進行泥釘安裝。 此外，承建商在永俊沙倉附近建造的隔音屏障地基及鋪設污水渠已分別完成 35% 和 21%。 在大窩東支路方面，為擴闊道路工程的填土持續進行。 隔音屏障的迷你樁地基已完成 70%。 承建商在粉嶺公路南行綫以外工地的隔音屏障地基工程及鋪設水管亦如期進行。 同時，為擴闊粉嶺公路的雨水渠工程亦已展開。 至於行車天橋地基工程方面，承建商至今已完成 32 支鑽孔樁及 6 個地基樁帽。

第八次交通管理聯絡小組會議已於 2014 年 8 月 6 日舉行。會議討論及通過多項在大窩東支路、大窩西支路及粉嶺公路的臨時交通措施。承建商現正實施的臨時交通措施主要包括封閉粉嶺公路路肩及在假日封閉粉嶺公路慢綫進行樹木移除及移植工序。 此外，承建商計劃於八月尾實施首階段單車徑臨時改道措施，路線將行經大窩東支路接駁至現有單車橋 (見圖一)。我們的社區聯絡小組已諮詢本地單車協會對單車徑改道安排，並沒有收到任何反對意見。另外，承建商計劃在 2014 年 10 月進行粉嶺公路南行綫的首階段改道措施 (見圖二)。

關於大窩西支路近南華園一段的新隔音屏障設計，我們正等待有關政府部門審批，方可落實村民提出的改動建議。

土木工程拓展署
2014 年 8 月

粉嶺公路南行線的首階段改道措施

圖二

- 現粉嶺公路南行線
- 改道後的粉嶺公路南行線
- 道路行車方向
- 改道行車方向

粉嶺公路北行線

粉嶺公路南行線

