

大埔區議會交通及運輸委員會會議  
 路政署(大埔區)

小型交通改善項目及其施工時間表 (截至2019年7月初)

-- 包括在過去兩個月內完成、未來三個月內動工及規劃中的項目

	項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建/實際動工日期	擬建/實際完工日期	詳細備註	運輸署工程師姓名(電話)	路政署工程師姓名(電話)
(1)	NE/15/01835	塘上村燈號控制過路處	林村	18年9月	19年7月	工程進行中 -有待交通部進行試路	林德浩先生 (2399 2731)	蕭偉琨先生 (2762 4965)
(2)	NE/14/02288	西徑村燈號控制過路處	西貢北	18年2月	19年7月	工程準備中 -地下電纜搬遷中	潘歡愉女士 (2399 2536)	蕭偉琨先生 (2762 4965)
(3)	NE/18/02950	將貨車泊位轉成私家車泊位	鄉事會坊	19年5月	19年6月	工程準備中 -與運輸署新咪錶承辦商協調中	張偉鋒先生 (2399 2406)	鄭韞慈先生 (2762 4910)
(4)	NE/18/01158	將部份花槽移除	大埔頭路	19年5月	19年5月	工程已完成	張偉鋒先生 (2399 2406)	鄭韞慈先生 (2762 4910)
(5)	NE/18/1401	按裝2號欄杆	運頭角里	19年7月	19年8月	工程準備中 -有關掘路許可證正批核中	潘歡愉女士 (2399 2536)	鄭韞慈先生 (2762 4910)
(6)	NE/18/1730	按裝交通燈	創新路與科進路交界	19年8月	19年10月	工程準備中 -有關掘路許可證正批核中	潘歡愉女士 (2399 2536)	蕭偉琨先生 (2762 4965)