

大埔區議會交通及運輸委員會會議  
路政署(大埔區)

小型交通改善項目及其施工時間表 (截至2023年2月中)

-- 包括在過去兩個月內完成、未來三個月內動工及規劃中的項目

	項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建/實際動工日期	擬建/實際完工日期	詳細備註	運輸署工程師姓名(電話)	路政署工程師姓名(電話)
(1)	NE/22/0210	梧桐寨迴旋處餘下工程	林錦公路近梧桐寨	22年7月	23年5月	工程已於上年七月開工，預計工程會今年第二季完工	彭曉峯 先生 (2399 2731)	蕭偉琨先生 (2762 4948)
(2)	NE/21/0938	於新娘潭路增設防撞護欄工程	新娘潭路近燈柱EB0975	22年11月	22年12月	工程已於上年十二月完工	陳嘉輝 先生 (2399 2406)	蕭偉琨先生 (2762 4948)
(3)	NE/22/0337	於大景街增設夜間貨車泊位工程	大景街近大喜街	22年11月	22年12月	工程已於上年十二月完工	陳嘉輝 先生 (2399 2406)	蕭偉琨先生 (2762 4948)
(4)	NE/22/0336	於大貴街增設夜間貨車泊位工程	大貴街近大富街	22年12月	23年1月	工程已於上年十二月完工	陳嘉輝 先生 (2399 2406)	蕭偉琨先生 (2762 4948)
(5)	NE/22/1272	於洞梓路增設鐵柱和擴闊行人路工程	洞梓路近翠景苑	22年12月	23年1月	工程已於一月完工	陳嘉輝 先生 (2399 2406)	蕭偉琨先生 (2762 4948)
(6)	NE/18/2284	擴潤大埔太和路行人過路處之行人路工程	大埔太和路近翠樂街之行人過路處	23年2月	23年2月	工程已於二月完工	陳嘉輝 先生 (2399 2406)	蕭偉琨先生 (2762 4948)
(7)	NE/21/1897	改善南運路單車徑過路處工程	南運路近行人隧道NS70	22年12月	23年2月	預計工程會於二月完工	彭曉峯 先生 (2399 2731)	蕭偉琨先生 (2762 4948)
(8)	NE/22/1412	於大窩東支路行人路增設鐵柱工程	大窩東支路近九龍坑	23年2月	23年3月	預計工程會於三月完工	彭曉峯 先生 (2399 2731)	蕭偉琨先生 (2762 4948)
(9)	NE/21/0395	於科進路增設交通島工程	科進路近海日灣	23年2月	23年5月	預計工程會於五月完工	梁洪曦 先生 (2399 2563)	蕭偉琨先生 (2762 4948)
(10)	NE/19/0137	擴潤三門仔路行車路工程	汀角路近三門仔路	23年2月	23年4月	預計工程會於四月完工	陳嘉輝 先生 (2399 2406)	蕭偉琨先生 (2762 4948)
(11)	NE/14/02288	於西沙路增設交通燈過路處	西沙路近西徑村	23年3月	23年7月	預計工程會於七月完工	梁洪曦 先生 (2399 2563)	蕭偉琨先生 (2762 4948)