

大埔區議會交通運輸委員會 路政署報告

目的

本文件旨在闡述路政署在區內加建無障礙通道設施及小型交通改善項目進度概況。

背景

2. 截止 2024 年 12 月底，路政署已完成多項大埔區內加建無障礙通道設施的工程項目，有關詳情已載列於附件一。此外，路政署在區內 7 個地點進行的小型交通改善項目相關進度及詳情亦已載列於附件二。

報告

3. 請各委員備悉上述報告。

大埔區議會秘書處
2024 年 12 月

加建無障礙通道設施的項目及時間表 (截至 2024 年 12 月 20 日)

結構編號	位置	加建工程	項目進度	預計開工日期
NS61	橫跨東鐵線路軌於大埔公路 - 大窩段及大埔頭徑之間	1 條斜道	工程合約於 2013 年 3 月 28 日開展。 斜道於 2015 年 7 月完成及開放給行人使用。	已完成
NS69	橫跨大埔公路 - 元洲仔段及南運路近廣福道	1 部升降機	工程合約於 2013 年 3 月 28 日開展。 在王肇枝中學旁的斜道於 2015 年 5 月完成及開放給行人使用。	已完成
NS70	橫跨大埔公路 - 元洲仔段及南運路近廣福道	1 部升降機 1 條斜道	升降機 A 及升降機 B 分別於 2016 年 3 月及 2017 年 2 月完成及開放給行人使用。	已完成
NS75	橫跨南運路在廣福道和寶湖道之間	2 部升降機	工程合約於 2014 年 2 月 20 日開展。 升降機於 2017 年 10 月完成及開放給行人使用。	已完成
NS77	橫跨大埔太和路近南運路	1 部升降機	工程合約於 2015 年 7 月 15 日開展。 升降機於 2018 年 2 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF78	橫跨粉嶺公路近泰亨灰沙圍於康樂園與泰亨之間	2 部升降機	一號升降機的地基工程於第三期第三份合約展開, 已於 2017 年 10 月完成。升降機上蓋工程隨後於第三期第九份合約展開, 並於 2019 年 10 月開放給行人使用。二號升降機工程委託於路政署其下之粉嶺公路擴闊工程(合約編號 HY/2012/06)。升降機工程合約於 2015 年 8 月 6 日開展。升降機於 2019 年 12 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF80	橫跨東鐵線路軌近元嶺	2 部升降機	工程合約已於 2020 年 6 月 30 日展開, 由於升降機貼近現有東鐵線路軌, 承建商已按港鐵公司要求加建額外屏障保護鐵路範圍。 1 號升降機 (西端): 承建商即將展開升降機塔外牆安裝工程。 2 號升降機 (東端): 承建商正建造升降機塔的地基。	已開展

結構編號	位置	加建工程	項目進度	預計開工日期
NF81	橫跨東鐵線路軌近橋頭	2 部升降機	工程合約於 2014 年 2 月 20 日開展。 升降機於 2017 年 6 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF82	橫跨東鐵線路軌近大窩東支路及塘坑	2 部升降機	工程合約於 2017 年 1 月開展。1 號升降機及 2 號升降機已分別於 2020 年 12 月及 2020 年 3 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF97	橫跨大埔太和路及林村河近大埔中心	3 部升降機	工程合約於 2013 年 12 月 20 日開展。 1 號升降機、2 號升降機及 3 號升降機分別於 2016 年 10 月、11 月及 2017 年 1 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF132	橫跨南運路近大埔中心和新興花園	2 部升降機	工程合約於 2014 年 8 月 29 日開展。 升降機於 2017 年 10 月完成及開放給行人使用。	已完成
NS139	橫跨完善路近汀角路及大福街	1 條斜道	工程合約於 2015 年 7 月 15 日開展。 斜道於 2017 年 11 月完成及開放給行人使用。	已完成
NS145	橫跨粉嶺公路近大埔公路 - 大窩段	1 部升降機	工程合約於 2015 年 7 月 15 日開展。 升降機於 2018 年 12 月完成及開放給行人使用。	已完成
NS154	橫跨大埔太和路近太和鄰里社區中心	1 部升降機	工程合約於 2019 年 8 月 23 日開展。 升降機於 2021 年 12 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF266	橫跨汀角路近棟樑里	2 部升降機	<u>第一部升降機</u> 工程合約於 2013 年 12 月 20 日開展。 升降機於 2016 年 8 月完成及開放給行人使用。	已完成
			<u>第二部升降機</u> 工程合約於 2015 年 5 月 22 日開展。 升降機於 2020 年 2 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF444	橫跨南運路近運頭塘邨	1 部升降機	工程合約於 2014 年 2 月 20 日開展。 升降機於 2016 年 9 月完成及開放給行人使用。	已完成

結構編號	位置	加建工程	項目進度	預計開工日期
NS87	橫跨安埔路近南運路及新興花園	1 部升降機	工程合約於 2015 年 11 月 30 日開展。 升降機於 2018 年 3 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF156	橫跨大埔公路 - 元洲仔段近廣福邨	2 部升降機	工程合約於 2015 年 4 月 13 日開展。 一號升降機及二號升降機分別於 2018 年 12 月及 1 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF191	橫跨汀角路連接大元邨及富亨邨	2 部升降機	工程合約於 2015 年 4 月 13 日開展。 一號升降機及二號升降機分別於 2019 年 4 月及 2018 年 8 月完成及開放給行人使用。	已完成
TP02	橫跨西沙路近帝琴灣	2 部升降機	工程合約已於 2020 年 6 月 30 日展開。 1 號升降機（北端）：升降機已於 2024 年 11 月 30 日開放予公眾使用。 2 號升降機（南端）：升降機已於 2023 年 12 月 29 日開放予公眾使用。	已開展
TP03	連接寶湖花園商場及大埔超級城	1 部升降機	工程合約已於 2020 年 6 月 30 日展開。 升降機已於 2022 年 12 月開放予公眾使用。	已完成
NF79	橫跨粉嶺公路近大窩村	1 部升降機	工程合約已於 2022 年 5 月 27 日展開。承建商繼續遷移地下公用設施，為準備下一步的打樁工程。	已開展
NS78	橫跨大埔太和路近大埔文娛中心	1 部升降機	工程合約已於 2022 年 5 月 27 日展開。承建商現繼續進行水管改道工程，以騰出空間興建升降機塔地基。	已開展
KF02	橫跨寶湖道連接廣福商場	2 部升降機	承建商已完成土地勘測，現正挖掘探坑，以確認現有的地下公用設施及其所需的遷移和改道工程。	已開展
KF04	橫跨寶湖道近廣福邨廣仁樓	1 部升降機	工程合約已於 2024 年 8 月 26 日展開。承建商現正準備文件予相關部門作審批，並將會在 2025 年第 2 季至第 3 季安排挖掘探坑，以確認現有的地下公用設施及其所需的遷移和改道工程。	已開展

大埔區議會交通及運輸委員會會議
路政署(大埔區)
小型交通改善項目及其施工時間表 (截至2024年12月20日)
-- 包括在過去兩個月內完成、未來三個月內動工及規劃中的項目

	項目編號	擬建的交通 改善項目	地點	擬建/實際 動工日期	擬建/實際 完工日期	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
(1)	NE/19/00192	於汀角路近汀角村增設行人過路處工程	汀角路近汀角村	2023年10月	2024年2月	行人過路處已於2024年11月12日正式開放	陳嘉輝 先生 (2399 2406)	李旨游先生 (2762 4948)
(2)	NE/22/00559	於大埔安邦路改為單向行車試行計劃	安邦路及安泰路	2024年1月	2024年11月	試行計劃已於2024年11月底完成	陳嘉輝 先生 (2399 2406)	李旨游先生 (2762 4948)
(3)	NE/24/00451	於大埔安邦路改為單向行車永久性計劃	安邦路及安泰路	2025年1月	2025年12月	第一期擴闊安邦路南邊路口行人路將於 2025年1月或之前開工	陳嘉輝 先生 (2399 2406)	李旨游先生 (2762 4948)
(4)	NE/23/00135	於汀角路近汀慶路增設行人過路處工程	汀角路近汀慶路	2024年5月	2025年2月	主要土木工程部份已於2024年11月完成， 現正等候電力公司供電工程完成	陳嘉輝 先生 (2399 2406)	李旨游先生 (2762 4948)
(5)	NE/21/01212	於科進路迴旋處增設行人過路處工程(第二期)	科進路迴旋處	2024年6月	2024年11月	第二期行人過路處工程已於2024年11月完 成及開放	梁洪曦 先生 (2399 2563)	李旨游先生 (2762 4948)
(6)	NE/23/02462	於大利街近美心食品中心增設十個泊車位工程	大利街近美心食品 中心	2024年11月	2024年12月	工程將於2024年12月完成	陳嘉輝 先生 (2399 2406)	李旨游先生 (2762 4948)
(7)	NE/23/00489	於寶湖里增設五個電單車泊車位工程	寶湖里	2025年1月	2025年2月	工程將於2025年1月開工並會於2025年2月 完成	彭曉峯 先生 (2399 2731)	李旨游先生 (2762 4948)