

路政署一大埔區加建無障礙通道設施的項目及時間表  
及小型交通改善項目及時間表

目的

本文件旨在闡述路政署在區內加建無障礙通道設施及小型交通改善項目進度概況。

背景

2. 截止 2025 年 10 月底，路政署已完成多項大埔區內加建無障礙通道設施的工程項目，有關詳情已載列於附件一；而路政署在區內 7 個地點進行的小型交通改善項目相關進度及詳情亦已載列於附件二。

3. 此外，路政署於大埔區的地區改善及美化工程工作報告載列於附件三。

報告

4. 請各委員備悉上述報告。

大埔區議會秘書處  
2025 年 10 月

## 加建無障礙通道設施的項目及時間表 (截至 2025 年 10 月 15 日)

結構編號	位置	加建工程	項目進度	預計開工日期
NS61	橫跨東鐵線路軌於大埔公路 - 大窩段及大埔頭徑之間	1 條斜道	工程合約於 2013 年 3 月 28 日開展。 斜道於 2015 年 7 月完成及開放給行人使用。	已完成
NS69	橫跨大埔公路 - 元洲仔段及南運路近廣福道	1 部升降機	工程合約於 2013 年 3 月 28 日開展。 在王肇枝中學旁的斜道於 2015 年 5 月完成及開放給行人使用。	已完成
NS70	橫跨大埔公路 - 元洲仔段及南運路近廣福道	1 部升降機 1 條斜道	升降機 A 及升降機 B 分別於 2016 年 3 月及 2017 年 2 月完成及開放給行人使用。	已完成
NS75	橫跨南運路在廣福道和寶湖道之間	2 部升降機	工程合約於 2014 年 2 月 20 日開展。 升降機於 2017 年 10 月完成及開放給行人使用。	已完成
NS77	橫跨大埔太和路近南運路	1 部升降機	工程合約於 2015 年 7 月 15 日開展。 升降機於 2018 年 2 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF78	橫跨粉嶺公路近泰亨灰沙圍於康樂園與泰亨之間	2 部升降機	一號升降機的地基工程於第三期第三份合約展開, 已於 2017 年 10 月完成。升降機上蓋工程隨後於第三期第九份合約展開, 並於 2019 年 10 月開放給行人使用。二號升降機工程委託於路政署其下之粉嶺公路擴闊工程(合約編號 HY/2012/06)。升降機工程合約於 2015 年 8 月 6 日開展。升降機於 2019 年 12 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF80	橫跨東鐵線路軌近元嶺	2 部升降機	工程合約已於 2020 年 6 月 30 日開展, 由於升降機貼近現有東鐵線路軌, 承建商需與港鐵公司協商施工細節。 1 號升降機 (西端): 承建商正進行升降機安裝工程。 2 號升降機 (東端): 承建商現正進行升降機塔的外牆安裝工程。	已開展

結構編號	位置	加建工程	項目進度	預計開工日期
NF81	橫跨東鐵線路軌近橋頭	2 部升降機	工程合約於 2014 年 2 月 20 日開展。 升降機於 2017 年 6 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF82	橫跨東鐵線路軌近大窩東支路及塘坑	2 部升降機	工程合約於 2017 年 1 月開展。1 號升降機及 2 號升降機已分別於 2020 年 12 月及 2020 年 3 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF97	橫跨大埔太和路及林村河近大埔中心	3 部升降機	工程合約於 2013 年 12 月 20 日開展。 1 號升降機、2 號升降機及 3 號升降機分別於 2016 年 10 月、11 月及 2017 年 1 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF132	橫跨南運路近大埔中心和新興花園	2 部升降機	工程合約於 2014 年 8 月 29 日開展。 升降機於 2017 年 10 月完成及開放給行人使用。	已完成
NS139	橫跨完善路近汀角路及大福街	1 條斜道	工程合約於 2015 年 7 月 15 日開展。 斜道於 2017 年 11 月完成及開放給行人使用。	已完成
NS145	橫跨粉嶺公路近大埔公路 - 大窩段	1 部升降機	工程合約於 2015 年 7 月 15 日開展。 升降機於 2018 年 12 月完成及開放給行人使用。	已完成
NS154	橫跨大埔太和路近太和鄰里社區中心	1 部升降機	工程合約於 2019 年 8 月 23 日開展。 升降機於 2021 年 12 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF266	橫跨汀角路近棟樑里	2 部升降機	<u>第一部升降機</u> 工程合約於 2013 年 12 月 20 日開展。 升降機於 2016 年 8 月完成及開放給行人使用。	已完成
			<u>第二部升降機</u> 工程合約於 2015 年 5 月 22 日開展。 升降機於 2020 年 2 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF444	橫跨南運路近運頭塘邨	1 部升降機	工程合約於 2014 年 2 月 20 日開展。 升降機於 2016 年 9 月完成及開放給行人使用。	已完成

結構編號	位置	加建工程	項目進度	預計開工日期
NS87	橫跨安埔路近南運路及新興花園	1 部升降機	工程合約於 2015 年 11 月 30 日開展。升降機於 2018 年 3 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF156	橫跨大埔公路 - 元洲仔段近廣福邨	2 部升降機	工程合約於 2015 年 4 月 13 日開展。一號升降機及二號升降機分別於 2018 年 12 月及 1 月完成及開放給行人使用。	已完成
NF191	橫跨汀角路連接大元邨及富亨邨	2 部升降機	工程合約於 2015 年 4 月 13 日開展。一號升降機及二號升降機分別於 2019 年 4 月及 2018 年 8 月完成及開放給行人使用。	已完成
TP02	橫跨西沙路近帝琴灣	2 部升降機	工程合約已於 2020 年 6 月 30 日展開。 1 號升降機（北端）：升降機已於 2024 年 11 月 30 日開放予公眾使用。 2 號升降機（南端）：升降機已於 2023 年 12 月 29 日開放予公眾使用。	已完成
TP03	連接寶湖花園商場及大埔超級城	1 部升降機	工程合約已於 2020 年 6 月 30 日展開。升降機已於 2022 年 12 月開放予公眾使用。	已完成
NF79	橫跨粉嶺公路近大窩村	1 部升降機	工程合約已於 2022 年 5 月 27 日展開。承建商已完成打樁及地基工程， <u>現正為升降機地下部分進行挖掘</u> ，準備建造升降機塔工程。	已開展
NS78	橫跨大埔太和路近大埔文娛中心	1 部升降機	工程合約已於 2022 年 5 月 27 日展開。承建商現繼續進行水管改道工程及準備下一步的開挖並建造臨時支撐， <u>預計 12 月完成</u> ，以騰出空間興建升降機塔地基。	已開展
KF02	橫跨寶湖道連接廣福商場	2 部升降機	承建商 <u>已完成</u> 挖掘探坑， <u>以確認現有地下公用設施的位置，並正與相關部門及公用事業機構商議遷移方案。</u>	已開展
KF04	橫跨寶湖道近廣福邨廣仁樓	1 部升降機	工程合約已於 2024 年 8 月 26 日展開。承建商 <u>已完成</u> 地基勘探， <u>並正進行</u> 挖掘探坑，以確認現有的地下公用設施及其所需的遷移和改道工程。	已開展

大埔區議會交通運輸委員會會議  
路政署(大埔區)

小型交通改善項目及其施工時間表 (截至2025年10月30日)

-- 包括在過去兩個月內完成、未來三個月內動工的項目

	項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建/實際動工日期	擬建/實際完工日期	詳細備註	運輸署工程師姓名(電話)	路政署工程師姓名(電話)
(1)	NE/23/00102	於科進路近逸瓏灣一期低座第9座外增設行人過路處工程	科進路近逸瓏灣一期低座第9座外	2025年6月	2025年9月	工程已於2025年7月開展，並已於2025年9月中完成	詹浩文 先生 (2399 2563)	李旨游先生 (2762 4948)
(2)	NE/23/01778	於優景里停車場增設傷殘泊車位工程	優景里停車場	2025年9月	2025年10月	工程已於2025年9月開展，並已於2025年9月中完成	詹浩文 先生 (2399 2563)	李旨游先生 (2762 4948)
(3)	NE/24/00451	於安邦路改善行人過路處工程	安邦路	2025年9月	2025年12月	工程已於2025年9月開展，並預計於2025年12月完成	陳嘉輝 先生 (2399 2406)	李旨游先生 (2762 4948)
(4)	NE/24/00538	於大埔太和路單車徑及行人過路處改善工程	大埔太和路單車徑近南運路(NS77)	2025年7月	2025年9月	工程已於2025年9月開展，並已於2025年9月中完成	陳嘉輝 先生 (2399 2406)	李旨游先生 (2762 4948)
(5)	NE/24/01542	於山塘路近天鑽改善行人過路處工程	山塘路近天鑽	2025年10月	2025年10月	工程已於2025年10月開展，並已於2025年10月頭完成	彭曉峯先生 (2399 2731)	李旨游先生 (2762 4948)
(6)	NE/21/01212	於科進路迴旋處增設行人過路處工程(第三期)	科進路迴旋處	2025年11月	2026年1月	工程預計於2025年11月中開展，並預計於2026年1月完成	詹浩文 先生 (2399 2563)	李旨游先生 (2762 4948)
(7)	NE/21/01044	於富亨巴士總站的擴建工程	富亨巴士總站	2025年12月	2026年12月	工程預計於2025年12月開展	陳嘉輝 先生 (2399 2406)	李旨游先生 (2762 4948)

**大埔區議會**  
**交通運輸委員會**  
**路政署於大埔區的地區改善及美化工程工作報告**

(一) 為了改善行人設施及確保道路安全，路政署於 2024 年起有序地推展選定的公共行人路擴大規模行人路路面重鋪工程，2025 年於大埔區完成了以下行人路路段的路面重鋪工程。

街道名稱	施工前	完工後
馬聰路		

(二) 路政署為了提升社區環境，選定了部分公共行人天橋或隧道等構築物進行翻新和美化工程。2025 年於大埔區完成以下翻新和美化工程。

天橋名稱/ 位置	翻新後	
NS156 近新達廣場及雅運路行人隧道 (大埔區)		
NF156 橫跨大埔公路(元洲仔近廣宏街)行人天橋 (大埔區)		

路政署  
新界區  
2025 年 10 月