

二零二零至二一年度小型環境改善工程及維修工程的進展報告

A. 小型環境改善工程 (新建設工程)

工程 排名	工程名稱	預計費用 (元)	招標後費用 (元)	實際支付額 (元)	進度	備註
1	2020-21年度荃灣區設置花槽及綠化工程		600,000	255,974	施工階段	部門撥款令已發給康樂及文化事務署。
2	荃灣荃景圍鄰近街燈W2098潭頂新村組合信箱架建造工程		109,000	40,000	施工階段	工程進行中。
3	荃灣荃景圍鄰近街燈FB5103避雨上蓋建造工程				工程擱置	收到荃灣警署回覆對此工程建議位置有保留,暫停跟進。
4	荃灣青山公路-荃灣段麗城花園二期鄰近街燈DC2200避雨上蓋及座椅建造工程		52,000		施工階段	工地勘探工作發現地下管道,受地下管道阻擋,沒有足夠空間建造地基興建避雨上蓋。此外,本工程修訂為座椅建造及已於2021年3月完成招標程序。 註1
5	荃灣荃景圍鄰近荃灣中心廣州樓及街燈W2107避雨上蓋延伸工程				工程擱置	部門及公眾諮詢進行中。此外,工地勘探工作發現地下管道,受地下管道阻擋,沒有足夠空間建造地基興建避雨上蓋。
6	荃灣青山公路-荃灣鄰近昌耀大廈行人通道防滯層塗裝設置工程				工程擱置	"恒基兆業地產有限公司"計劃為鄰近昌耀大廈之平台和梯級(與本工程地點位置相同)進行翻新工程。
7	荃灣青山公路-荃灣段鄰近麗城花園第二期第1座及街燈DC2200避雨上蓋建造工程		100,000		施工階段	已於2021年3月完成招標程序。
8	荃灣大河道鄰近如心廣場及街燈DC1767座椅設置工程		109,500		施工階段	已於2021年3月完成招標程序。 註2
9	荃灣荃景圍鄰近街燈AC0729區議會資訊板設置工程				工程擱置	部門諮詢進行中。
10	荃灣梨木樹鄰近3座平台座椅設置工程		63,000		施工階段	工程進行中。
11	荃灣美環街鄰近荃景圍體育館及街燈FB9946避雨上蓋延伸工程				工程擱置	部門及公眾諮詢進行中。此外,工地勘探工作發現地下管道,受地下管道阻擋,沒有足夠空間建造地基興建避雨上蓋。
12	荃灣青山公路-荃灣段鄰近街燈BC0271座椅設置工程		31,400		施工階段	工程進行中。
13	荃灣兆和街鄰近81M小巴士站避雨上蓋建造工程				工程擱置	部門及公眾諮詢進行中。此外,工地勘探工作發現地下管道,受地下管道阻擋,沒有足夠空間建造地基興建避雨上蓋。
14	荃灣青山公路-荃灣段鄰近麗城花園第一期第1座及街燈FC2619避雨上蓋建造工程				工程擱置	工地勘探工作發現地下管道,受地下管道阻擋,沒有足夠空間建造地基興建避雨上蓋。
15	荃灣翠豐臺與荃德花園之間空地鄰近街燈AC3430座椅設置工程				工程擱置	因工程地點位置屬私人地段,收到私人地段業主回覆反對此工程建議。
16	荃灣馬閃排路鄰近街燈W1543鄉村指示板設置工程		26,000		施工階段	已於2021年3月完成招標程序。
17	荃灣馬灣柏欣路鄰近馬灣消防局行人徑資料牌建造工程				工程擱置	工地勘探工作發現地下管道,受地下管道阻擋,沒有足夠空間建造地基興建行人徑資料牌。
18	荃灣馬灣柏欣路鄰近街燈VA0275及馬灣鄉事會路鄰近街燈DC1399旅遊圖指示板建造工程		110,800		施工階段	a) 柏欣路鄰近街燈VA0275旅遊圖指示板建造工程:因工程地點位置屬政府短期租約地段,正尋求承租人同意有關工程,這指示板工程沒有納入招標階段。 b) 馬灣鄉事會路鄰近街燈DC1399旅遊圖指示板建造工程:工地勘探工作已完成,已於2021年3月完成招標程序。
19	荃灣眾安街及荃灣街市交界鄰近荃灣街市座椅設置工程				施工階段	已於2021年3月完成招標程序。 註2
20	荃灣大河道及沙咀道交界鄰近街燈FC2680座椅設置工程				施工階段	已於2021年3月完成招標程序。 註2
21	荃灣禾苗街鄰近街燈BC1976座椅設置工程				施工階段	已於2021年3月完成招標程序。 註2
22	荃灣青山公路-青龍頭段鄰近釣魚灣泳灘鄰近消防栓10848沙灘長椅設置工程				施工階段	已於2021年3月完成招標程序。 註1
23	荃灣石圍角路鄰近石蓮樓及街燈FA5860座椅設置工程				施工階段	已於2021年3月完成招標程序。 註2

合計: \$0.00 \$1,201,700.00 \$295,974.00
 預計費用 + 招標後費用: \$1,201,700.00 (可供使用工程撥款: 2,950,000.00)

註1: 工程 4 & 22 合併招標, 合併工程費用列明於工程4中。

註2: 工程 8, 19, 20, 21 & 23 合併招標, 合併工程費用列明於工程8中。

B. 小型環境改善工程 (維修工程)

工程名稱	預計費用 (元) (a)	招標後費用 (元) (b)	實際支付額 (元) (c)	進度	備註
荃灣路德圍空地現有設施改善工程 (工程包括清潔及翻新30組花槽, 3組蔭棚和12組座椅)			190,000	完工	已於2021年2月8日完工。

合計: \$0.00 \$190,000.00 \$190,000.00
 (a)+(b): \$190,000.00 (可供使用工程撥款: 200,000.00)