## <u>二零二零年十一月二十四日</u> <u>資料文件</u>

運輸署 / 路政署過去兩個月在灣仔區內完成、正在施工或規劃中的主要小型交通改善工程項目及時間表(截至 2020 年 11 月 9 日)

項目編號	擬建的交通	地點	預期動工日期	預期完工日期	詳細備註	運輸署	路政署
(圖頁號)	改善工程項		[實際動工日期]	[實際完工日期]		工程師	工程師
	目					姓名	姓名
						(電話)	(電話)
HK/16/00845	擴闊交通燈	告士打道近	[3/7/2019]	30/9/2021	由於該行人過路處鄰近維多利亞公園,行人流	鄧兆忠	陳啟賢
(1)	號控制的行	記利佐治街			量甚高,工程需要於維多利亞公園沒有大型活	(2829	(2231
	人過路處				動(例如工展會、農曆年宵市場、花卉展覽等)	5425)	5722)
					舉辦的期間分階段進行,以減低對道路使用者		
					的影響。首階段位於柏寧酒店外的道路工程已		
					於 2019 年 7 月完成。第二階段位於花槽的工		
					程亦已於 2020 年 8 月初完成。路政署正就餘		
					下位於維多利亞公園外的道路工程安排進行		
					前期的準備工作,包括擬備臨時交通措施及申		
					請挖掘准許證等,有關工程預計於 2021 年中		
					展開。		
HK/13/02302	行人過路處	莊士敦道與	[30/3/2020]	30/6/2021	工程包括調整現有行人過路處及行人安全島	李昊恩	陳啟賢
(2)	交通改善工	菲林明道交			的位置並增加行人安全島的闊度、改建莊士	(2829	(2231
	程	界			敦道兩旁行人路及行人設施以配合新的行人	5421)	5722)
					過路處、在現有電車軌地下鋪設設施管道、		
					加設行人過路交通燈號設施並在新的過路處		
					配上合適道路標記。		
					路政署與運輸署正緊密合作推展上述工程。首		
					階段工程包括改建莊士敦道東行線近 181 號		

					外的行人路已於 2020 年 5 月完成。現時電車公司正於該路口進行更換路軌工程,路政署會與相關部門及電車公司緊密聯繫,配合該更換路軌工程的進度而安排餘下工程,包括在現有電車軌下鋪設設施管道、擴闊現有行人過路處安全島及加設行人過路交通燈號設施等。		
HK/18/00837 (3)	加建行人過 路處工程	浣紗街與銅鑼灣道交界	15/12/2020 (探井工程)	-	由於擬議行人安全島、過路管道及拉線井的位置可能與現有大型地下排水渠的結構有衝突,因此路政署會先在行車路上進行探井工程以確定地下公用設施包括該大型地下排水渠的位置及深度。路政署及運輸署會根據探井工程的調查結果,進一步核實工程方案及安排。 路政署正就探井工程安排進行前期的準備工作,包括擬備臨時交通措施及申請挖掘准許證等。	布穎豪 (2829 5424)	李煒力 (2231 5618)
HK/16/01496 (4)	擴闊交通燈 號控制的行 人過路處	大坑道與大 坑徑交界	[24/6/2020]	[3/11/2020]	工程已於 2020 年 11 月初完成。	方巧妍 (2294 2600)	李煒力 (2231 5618)
HK/16/01405 (5)	加建交通燈 號控制的行 人過路處	司徒拔道近 東山臺	[6/11/2020]	30/6/2021	為加設有關交通燈,工程需要在司徒拔道地底 鋪設過路管道。由於司徒拔道的交通十分繁 忙,承建商需要採用「無坑敷管法」鋪設該地 下過路管道,以減低對司徒拔道交通及附近居 民的影響。 路政署已展開前期的準備工作,包括移除現有 巴士站上蓋等以便進行加設過路處的工程。	方巧妍 (2294 2600)	李煒力 (2231 5618)









