

黃大仙區議會轄下  
政府及公用機構工程計劃工作小組  
二零一九年九月三日第十五次會議  
進展報告

渠務署工程合約編號 DC/2011/04 – 重建、改善及修復啟德河  
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 14/2019 號)

彩虹道重建工程現已大致完成。渠務署將會於二零一九年第三季為一段受水管工程影響的沙田坳道進行還原工程。

2. 組員建議署方改善彩虹道與爵祿街交界直行及左轉的交通燈號轉換安排，以減少車輛不必要停頓，提升道路使用效率。

渠務署工程合約編號 DC/2017/02 – 九龍、沙田及西貢污水幹渠修復工程  
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 15/2019 號)

3. 組員備悉位於清水灣道（近牛池灣消防局）的渠管修復工程已於二零一九年第三季開展，建議渠務署諮詢清水灣道一帶的當區區議員，並在進行開坑工程前進行試路，以測試工程對附近交通的影響。

渠務署工程合約編號 DC/2018/11 九龍中部及東部污水收集系統改善工程第 3 期 – 黃大仙區工程進度報告  
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 16/2019 號)

4. 渠務署承建商已於二零一九年七月完成地下公共設施探測，並正積極進行前期預備工作，首階段位於近大有街後巷的渠務改善工程亦已於二零一九年第三季開展。

土木工程拓展署東拓展處工程合約編號 KL/2015/03 – 啟德發展計劃 – 啟德機場北面停機坪的第 3B 期基建工程進度報告(23)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 17/2019 號)

5. 土木工程拓展署承建商現正進行 LW4 高架園景行人道近采頤花園的橋身建造工程與 SW4 行人隧道位於彩虹邨近金碧樓的挖掘工程。

6. 組員備悉署方採用矩形隧道鑽挖技術建造 SW4 行人隧道，而有關啟動豎井鄰近啟晴邨，故提醒署方在啟動豎井吊下組件並裝嵌隧道鑽挖機前，諮詢當區區議員和房屋署的意見。

路政署/港鐵公司工程編號 6061TR 及 6062TR – 沙中綫黃大仙段工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 18/2019 號)

7. 組員備悉沙中綫項目下的鑽石山站擴建及改善工程、馬仔坑通風樓建造工程及慈雲山區行人設施改善工程已悉數完成。

8. 港鐵公司於二零一九年八月八日安排黃大仙區議員參觀鑽石山站擴建部分，並介紹屯馬綫一期通車的前期預備工作。

水務署工程合約編號 2/WSD/17 – 九龍及新界東風險為本水管改善定期合約工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 19/2019 號)

9. 水務署已將需要修復的主喉管範圍內的分支喉管轉駁至其他供水位置，現正在主喉管進行內部檢測和評估。當評估完成後，署方便能確定工作井的數量及位置。

黃大仙區議會秘書處  
二零一九年九月

檔案編號：HAD WTSDC 13-5/5/53 Pt.53