

第五屆黃大仙區議會轄下
政府及公用機構工程計劃工作小組
第十三次會議記錄

日期：二零一九年三月十二日（星期二）
時間：上午十時三十分
地點：九龍黃大仙龍翔道 138 號龍翔辦公大樓 6 樓
黃大仙區議會會議室

出席者：

主席：

何漢文先生, MH, JP	黃大仙區議會議員
---------------	----------

組員：

黎榮浩先生, MH	黃大仙區議會副主席
陳偉坤先生, MH	黃大仙區議會議員
陳英先生	黃大仙區議會議員
簡志豪先生, BBS, MH, JP	黃大仙區議會議員
郭秀英女士	黃大仙區議會議員
雷啟蓮女士	黃大仙區議會議員
袁國強先生, MH	黃大仙區議會議員

因事缺席者：

陳安泰先生, MH	黃大仙區議會議員
蔡子健先生	黃大仙區議會議員
李東江先生	黃大仙區議會議員
莫健榮先生, MH	黃大仙區議會議員
施德來先生	黃大仙區議會議員
譚美普女士	黃大仙區議會議員
黃金池先生, BBS, MH, JP	政府及公用機構工程計劃工作小組顧問
劉志宏博士, BBS, JP	政府及公用機構工程計劃工作小組顧問

列席者：

胡志健先生	議員	黃大仙區議會
傅申女士	高級行政主任（區議會）	黃大仙民政事務處
譚家權先生	黃大仙區交通隊主管	香港警務處
郭展陽先生	工程師/黃大仙	運輸署

為議程(三)(i)列席會議

黃可揚先生	高級工程師/工程管理 1	渠務署
梁錦聰先生	駐地盤高級工程師	艾奕康顧問有限公司

為議程(三)(ii)列席會議

梁灝駿先生	高級工程師/更換及修復	渠務署
蘇暉閑女士	助理工程師/工程管理 1	渠務署
任國雄先生	駐地盤高級工程師	阿特金斯顧問有限公司
王振華先生	駐地盤助理工程師	阿特金斯顧問有限公司

為議程(三)(iii)列席會議

鄒偉堂先生	高級工程師/17（東）	土木工程拓展署
陳浩彬先生	工程師/23（東）	土木工程拓展署
張宗鎰先生	駐地盤高級工程師	奧雅納工程顧問有限公司
黃智偉先生	駐地盤助理工程師	奧雅納工程顧問有限公司

為議程(三)(iv)列席會議

黎漢霖先生	工程師/沙中線(8)	路政署
馮偉聰先生	高級統籌工程師	港鐵公司
馮翠碧女士	公共關係經理-項目及物業	港鐵公司

秘書：

羅淑貞女士	行政主任（區議會）6	黃大仙民政事務處
-------	------------	----------

主席致歡迎辭

主席歡迎各與會者出席政府及公用機構工程計劃工作小組（工作小組）第十三次會議。

- 一 通過政府及公用機構工程計劃工作小組二零一八年十二月十八日第十二次會議記錄
2. 工作小組第十二次會議的會議記錄已於二零一九年二月十九日發送給各組員。秘書處於會前並無收到任何修改建議。會議記錄獲得通過，無須修改。
- 二 政府及公用機構工程計劃工作小組二零一八年十二月十八日第十二次會議進展報告
（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 1/2019 號）
3. 組員備悉文件。
- 三(i) 渠務署工程合約編號 DC/2011/04 – 重建、改善及修復啟德河
（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 2/2019 號）
4. 黃可揚先生及梁錦聰先生介紹文件。
5. 組員對工程的意見綜合如下：
 - (i) 提議將聖公會基德小學對出一段彩虹道的行人路改為左轉入大成街的行車線，以改善彩虹道的擠塞情況；
 - (ii) 反映自彩虹道禁止左轉入爵祿街的臨時交通安排實施後，有關路段的交通相當擠塞，故欲了解該封路措施何時完結；

- (iii) 得悉黃大仙警署對出彩虹道遊樂場旁的行人路自二零一九年三月十一日晚上起封閉兩周，以配合彩虹道重建工程，關注工程期間的封路措施對居民造成不便，期望署方盡快完成餘下的工程；
- (iv) 提醒署方採取有效的工程噪音管制措施，以減少工程對附近居民的影響；及
- (v) 查詢彩虹道遊樂場一帶的工程進度。

6. 渠務署及顧問公司代表的回應綜合如下：

- (i) 署方已向運輸署反映將彩虹道近聖公基德小學一段行人路改為左轉行車線的建議，並會繼續跟進；
- (ii) 署方原先預計可於二零一九年三月中取消彩虹道禁止左轉入爵祿街的安排，但由於工程期間發現該路段地底有不明渠管，故需修改設計和接駁有關渠管，致令工程延期。署方正向機電工程署爭取於二零一九年三月底調校有關路口的交通燈，以解除禁止左轉入爵祿街的措施，屆時亦會還原現時封閉的爵祿街一段行車路及一次性橫過爵祿街的行人過路安排；
- (iii) 黃大仙下邨一帶的水管鋪設工程已完成約一半，有關的還原工程預計於二零一九年年中進行；
- (iv) 署方已安排充足人手，在自彩虹道遊樂場旁行人路封閉措施實施起一周內，於出入口指示市民使用替代路線，並已叮囑承建商注意工程進行的時間，以減低工程聲浪對居民的影響；及
- (v) 彩虹道遊樂場的還原工程預計於二零一九年四月完成。

7. 主席提及近日在一次啟德河社區導賞活動中，留意到位於東匯邨附近的雨水渠發出惡臭，疑有渠管非法接駁，促請署方跟進。

三(ii) 渠務署工程合約編號 DC/2017/02 – 九龍、沙田及西貢污水幹渠修復工程

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 3/2019 號)

8. 梁灝駿先生及任國雄先生介紹文件。

9. 組員對工程的意見綜合如下：

(i) 感謝署方定期向相關區議員報告工程進度及有效控制工程對交通的影響，並期望署方盡快就下一階段的工程作出周全計劃及諮詢有關區議員；及

(ii) 得悉署方將會封閉彩虹交匯處一帶部分行車路段，故欲了解封路詳情，並叮囑署方留意該處的交通情況，有需要時調整封路時間。

10. 渠務署及顧問公司代表的回應綜合如下：

(i) 署方預計龍翔道近銀池徑路段的頂管工程將於二零一九年年底完成，屆時龍翔道與清水灣道交界一帶的工程便會展開。署方明白該階段的工程牽涉更廣，會適時就工程安排諮詢有關區議員；及

(ii) 為配合工程進行，近彩虹交匯處的龍翔道南行快線及龍翔道北行右轉清水灣道慢線現於周一至周六凌晨時份封閉，該路段目前階段的工程預計於二零一九年五月完成。

11. 主席指組員相當關注隨後的工程發展，期望署方在工作小組下一次會議前向組員報告有關的工程安排。

三(iii) 土木工程拓展署東拓展處工程合約編號 KL/2012/02 及 KL/2015/03 啟德發展計劃 – 啟德機場北面停機坪的第 3A 及 3B 期基建工程進度報告(21)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 4/2019 號)

12. 鄒偉堂先生及張宗鑑先生介紹文件。

13. 組員對工程的意見綜合如下：

- (i) 叮囑署方注意工程於晚間發出的聲浪，並建議署方定期巡查采頤花園對出近太子道東工地的臨時行人通道，以確保照明充足；
- (ii) 關注近太子道東工地的巴士站空間不足，居民在下雨時候車尤其不便，欲了解能否延後巴士站的位置；及
- (iii) 查詢連接太子道東（東行方向）與新蒲崗近 T285 細葉榕的支路何時開通。

14. 土木工程拓展署及顧問公司代表的回應綜合如下：

- (i) K9 天橋切割工程符合環境保護署的噪音規定，署方亦已做好隔音措施，並提醒前線工程人員注意工程期間發出的聲浪；
- (ii) 署方每周巡查近太子道東的工地至少一次，如發現有關照明系統故障會即時跟進；
- (iii) 署方會與運輸署及巴士公司磋商，審視遷移近太子東道工地巴士站的建議；及
- (iv) 連接太子道東與新蒲崗近 T285 細葉榕的支路最遲於二零一九年四月開通。

15. 主席促請運輸署與相關區議員跟進遷移近太子道東工地巴士站的建議。

三(iv) 路政署/港鐵公司工程編號 6061TR 及 6062TR - 沙中綫黃大仙段工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 5/2019 號)

16. 黎漢霖先生及馮偉聰先生介紹文件。

17. 組員對工程的意見綜合如下：

- (i) 期望港鐵公司在確定沙中綫黃大仙段的通車時間表後，盡快就通車安排諮詢黃大仙區議會；
- (ii) 促請港鐵公司在開放黃大仙公共運輸總站(運輸總站)前，先處理好來往運輸總站的行人路線、專線小巴站搬遷至運輸總站下層的安排以及運輸總站下層連接沙田坳道的「直接出入口」等事宜；
- (iii) 叮囑港鐵公司仔細研究鳳德道行人過路設施改善工程的方案及充分諮詢相關持分者，以減低工程對一帶交通的影響；及
- (iv) 關注經常有重型車輛轉入龍翔道近港鐵鑽石山站 B 出入口的緊急救援通道出入口停泊，期間大部分車身佔據龍翔道行車線，恐釀意外。

18. 路政署及港鐵公司代表的回應綜合如下：

- (i) 港鐵公司一直與相關政府部門緊密聯繫，待有關沙中綫黃大仙段的配套措施準備妥當後才會開放該段鐵路；
- (ii) 港鐵公司將聯同承建商與小巴營運商積極溝通，以確保運輸總站的相關交通安排能配合有關小巴線的營運實況；

- (iii) 鳳德道行人過路設施改善工程合約將於二零一九年年底屆滿，港鐵公司將會適時尋找新的承建商，並會審視該路口一帶的交通流量實況，以重新規劃臨時交通改道方案以推展改善工程；及
- (iv) 港鐵公司會考慮改善近港鐵鑽石山站 B 出口的緊急救援通道出入口設計或派駐工作人員看守，以堵截非港鐵公司車輛使用該出入口。

19. 主席建議港鐵公司與警方研究能否在上述緊急救援通道出入口設置路障，以防止其他車輛在該處停泊。港鐵公司表示會與相關政府部門積極跟進。

四. 其他事項

20. 組員沒有提出其他討論事項。

21. 會議於上午十一時四十分結束。

黃大仙區議會秘書處
二零一九年五月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt.25