

第七屆黃大仙區議會轄下地區設施及工程委員會
第七次會議紀錄

日期： 2025 年 1 月 14 日（星期二）
時間： 下午 2 時 30 分
地點： 九龍黃大仙龍翔道 138 號
龍翔辦公大樓 6 樓黃大仙區議會會議室

出席者：

主席：

梁騰丰先生 黃大仙區議會議員

副主席：

黎榮浩先生, MH 黃大仙區議會議員

委員：

陳偉坤先生, MH	黃大仙區議會議員
陳英先生, MH	黃大仙區議會議員
馮健樂先生	黃大仙區議會議員
洪楚英先生	黃大仙區議會議員
劉婉儀女士	黃大仙區議會議員
李東江先生	黃大仙區議會議員
雷啟蓮女士, MH	黃大仙區議會議員
莫健榮先生, MH	黃大仙區議會議員
魏仕成先生	黃大仙區議會議員
潘卓斌先生	黃大仙區議會議員
譚美普女士	黃大仙區議會議員
鄧雯蕙女士	黃大仙區議會議員
丘耀誠先生, MH	黃大仙區議會議員
楊諾軒先生	黃大仙區議會議員
姚逸華女士	黃大仙區議會議員
袁國強先生, MH	黃大仙區議會議員
越毅強先生	黃大仙區議會議員
王宇先生	地區設施及工程委員會增選委員
黃樂妍女士	地區設施及工程委員會增選委員

因事缺席者：

李鎧麟先生

黃大仙區議會議員

列席者：

何穎童女士	黃大仙民政事務助理專員	黃大仙民政事務處
羅鳳新女士	高級聯絡主任(2)	黃大仙民政事務處
陳慧慈女士	高級行政主任(區議會)	黃大仙民政事務處
鄭詩朗女士	高級行政主任(地區管理)	黃大仙民政事務處
林綺媚女士	黃大仙區康樂事務經理	康樂及文化事務署
李敏霞女士	黃大仙區副康樂事務經理 (分區支援)	康樂及文化事務署
吳卓衡先生	區域工程師/黃大仙(署任)	路政署
丁民駿先生	工程師/九龍區(分配 3)	水務署
郭智全先生	工程師/24(東)	土木工程拓展署

以下與會者為議程四出席會議：

陳允健醫生	香港佛教醫院/聖母醫院/東華三院黃大仙醫院行政總監	醫院管理局
周寶鈴醫生	九龍中醫院聯網總行政經理 (規劃及發展)	醫院管理局

以下與會者為議程五出席會議：

蔣文琴女士	高級建築師(40)	房屋署
黎贊業先生	建築師(105)	房屋署
高寶達先生	土木工程師(T243)	房屋署

以下與會者為議程五及六出席會議：

胡鉅華先生, JP	黃大仙民政事務專員	黃大仙民政事務處
-----------	-----------	----------

以下與會者為議程六出席會議：

崔國安先生	高級工程師/工程管理 2	水務署
談必正先生	工程師/工程管理 1	水務署
林志堅先生	駐地盤總工程師	賓尼斯工程顧問有限公司
林景鋒先生	駐地盤高級工程師	賓尼斯工程顧問有限公司

陳宛蔚女士 公共關係主任 公司
賓尼斯工程顧問有限公司

秘書：

金鳳女士 行政主任(區議會)2 黃大仙民政事務處

主席歡迎委員和政府部門代表出席第七屆黃大仙區議會轄下地區設施及工程委員會(地工會)第七次會議。

2. 秘書根據《區議會常規》第 64(4)條報告，會議前收到一份缺席會議的書面通知，委員因出席由國家委任的機構的會議而未能出席是次會議。由於該項申請缺席會議的原因符合《區議會常規》第 64 條的規定，主席建議委員會同意有關缺席申請。

3. 委員會同意上述缺席申請。

一. 通過黃大仙區議會轄下地區設施及工程委員會 2024 年 11 月 19 日第六次會議紀錄

4. 地工會 2024 年 11 月 19 日第六次會議的會議紀錄無須修訂，獲得通過。

二. 黃大仙區議會轄下地區設施及工程委員會 2024 年 11 月 19 日第六次會議進展報告
(黃大仙區議會轄下地區設施及工程委員會文件第 1/2025 號)

5. 委員備悉文件。

三. 有關康樂及文化事務署在黃大仙區管理康樂設施的情況報告
(黃大仙區議會轄下地區設施及工程委員會文件第 2/2025 號)

6. 康樂及文化事務署(康文署)代表介紹文件。

7. 委員的意見及查詢綜述如下：

- (i) 委員察悉康文署已妥善跟進及改善馬仔坑遊樂場座椅過高及邊緣鋒利的問題；以及
- (ii) 委員查詢馬仔坑遊樂場重置工程的最新進度及竹園體育館內的球網高度能否調節，以便使用者打匹克球。

8. 康文署代表回應指竹園體育館的球網可以調校高度，以便使用者打匹克球，故無需另行添置匹克球球網。署方亦正採購巧固球及合球的相關設備。

(會後備註：康文署已購置一套巧固球網架供租場人士借用。此外，康文署正跟進採購一套合球球柱，預計可於 2025 年 3 月中運抵場地。)

9. 主席表示路政署會以傳閱文件匯報馬仔坑遊樂場重置工程的進度，並計劃於 3 月初邀請委員實地視察。主席亦感謝署方在聽取居民建議後迅速改善馬仔坑遊樂場座椅的設計，認為署方在 2024 年的工作表現及態度值得讚賞。

10. 委員備悉文件。

四. 聖母醫院重建工程進度匯報

11. 主席歡迎為此議程出席會議的醫院管理局(醫管局)代表。

12. 醫管局代表以投影片(附件一)匯報工程進度。

13. 委員的意見及查詢綜述如下：

- (i) 委員有見近日工業意外頻生，遂查詢工程承辦商就確保工地安全採取的預防措施、使用棚架的原因以及過往工業意外的數據；
- (ii) 委員查詢工程完成後服務重整及復常的安排，以及局方能否進一步縮短工程時間；

- (iii) 委員查詢無障礙斜坡的工程進度，以及黃大仙區道路於農曆新年期間的封路安排及工程時間表；以及
- (iv) 委員建議局方與運輸署協調，於農曆新年期間為區內受工程影響的路段作出適當的交通疏導安排。

14. 醫管局代表的回應綜述如下：

- (i) 局方有部門專門負責管理工地安全，該部門會督促承建商緊密監察工程安全並匯報工業意外數字。現時沒有進行中的竹棚工程；
- (ii) 局方會爭取盡快建成新醫院大樓，並逐步將服務遷往新醫院大樓讓公眾使用。局方一直與工程團隊追趕進度，爭取縮短工程時間，惟工程須按部就班完成，局方亦須與其他政府部門協調各項工程安排。局方會盡快完成工程以減少工程對公眾的影響；
- (iii) 無障礙斜坡工程將於 2025 年 4 月完成；以及
- (iv) 局方會與運輸署跟進區內受工程影響的路段於農曆新年期間的交通疏導安排。

(會後備註：醫管局代表已向有關方面反映委員於本委員會會議上提出的意見。鑑於農曆新年期間交通將會非常繁忙，局方經進一步探討後決定於 2025 年 1 月 25 日(星期六)至 2025 年 2 月 4 日(星期二)期間暫停鳳德道的道路改善工程，並於 2025 年 2 月 5 日(星期三)年初八恢復施工。停工期間鳳德道全線行車將不受影響。)

15. 主席期望局方繼續關注工業安全、地盤保安及防治水浸等事宜，並與運輸署協調區內受工程影響的路段於農曆新年期間的交通疏導安排。主席亦期望局方在可行情況下加快工程進度，盡快為市民提供優質的醫療服務。

五. 鑽石山綜合發展區非公營房屋項目工程進度匯報

16. 主席歡迎為此議程出席會議的房屋署代表。

17. 房屋署代表以投影片(附件二)匯報工程進度。
18. 委員的意見及查詢綜述如下：
- (i) 關於彩虹道巴士站因彩虹道 **FB3** 行人天橋工程而遷移一事，委員希望署方適時告知相關資訊，以便委員向市民轉達。至於因龍翔道 **FB2** 行人天橋工程而縮窄的大磡道巴士站，委員詢問署方何時會將巴士站還原；
 - (ii) 委員查詢四美街接駁彩虹道的交通燈位置會否因工程而改動，並建議署方提供更清晰的指示以方便司機駕駛；
 - (iii) 就三橋一隧工程，委員查詢(1)龍翔道 **FB1** 行人天橋會否連接荷里活廣場；(2)龍翔道 **FB2** 行人天橋是否設有上蓋及會否接駁啟鑽苑和啟翔苑；(3)彩虹道 **FB3** 行人天橋的工程進度及與附近行人設施的連接安排；以及(4)彩虹道 **SW1** 行人隧道出入口將於何時啟用及會否增設指示牌。此外，相關工程的水馬或有倒塌風險，地盤範圍的環境衛生情況亦欠佳，署方宜跟進上述問題；以及
 - (iv) 就活水公園工程，委員查詢飛機庫、機槍堡及喬宏故居的營運方式，包括是否會由康文署跟進處理內部裝修和舉辦展覽。委員亦表示過往文化園景大道的設計有預留空間供青年擺設攤檔，遂查詢現時的設計會否保留有關元素，以及物色攤檔商戶的招標工作將於何時進行。此外，委員亦查詢活水公園內的多用途空間是否為室內空間。
19. 房屋署代表的回應綜述如下：
- (i) 署方表示會加強宣傳巴士站遷移一事，也會適時安排安全大使在場提供協助。至於大磡道巴士站縮窄一事，龍翔道 **FB2** 行人天橋的橋塔工程完成後，署方便可還原該巴士站，無須等待所有工程完工；
 - (ii) 四美街接駁彩虹道的交通燈位置會視乎相關政府部門的審核和批准而改動，工程團隊及交通警察將會密切

注意相關交通情況；

- (iii) 關於龍翔道 FB1 行人天橋的工程，因星河明居的地契要求提供 24 小時公共行人通道，所以該天橋不會直接接駁荷里活廣場。有關天橋的設計已預留位置，方便荷里活廣場日後完成所需的延伸及接駁工程。此外，龍翔道 FB1 行人天橋設有 24 小時開放的升降機和樓梯直達地面，署方將於會後向荷里活廣場跟進商場接駁天橋事宜，並將結果適時告知委員。三條行人天橋均設有上蓋。龍翔道 FB2 行人天橋不會直接接駁啟鑽苑和啟翔苑，市民須經文化園景大道到達上述兩個屋苑。彩虹道 FB3 行人天橋將連接活水公園、彩虹道遊樂場及蒲崗村道。彩虹道 SW1 行人隧道的出入口也會加設指示牌。就龍翔道 FB2 行人天橋工程的水馬和垃圾問題，署方已敦促承辦商跟進，同時亦會加強巡查；以及
- (iv) 活水公園工程完成後將交予康文署管理，其中飛機庫、機槍堡及喬宏故居的基本設施和裝置均已齊備，康文署無需另行裝修和規劃。由於文化園景大道位於鑽石山站上蓋，受結構問題所限，署方會在邊緣位置預留空間供青年擺設攤檔。公園設有室內多用途空間，署方會提前與康文署協調，讓康文署預先在該空間設置販賣機和售票設施。

20. 康文署代表補充指署方將參考九龍公園和香港公園的藝趣坊攤檔的運作模式(讓小商戶進行人像素描、紙黏土等藝術活動)營運青年攤檔，並會設立由區議員與康文署代表組成的評審委員會審核申請。

21. 主席希望署方能適時安排委員參觀活水公園以加深委員對設施的認識，並提供最新的資訊(包括署方印製的居民通訊《鑽記》及巴士改道工程等相關文件)。民政處代表強調實地視察活水公園非常重要，並提議在活水公園開幕時一併落實相關宣傳措施，以吸引居民和遊客到訪，期望房屋署及康文署能在宣傳工作上互相配合。

(會後備註：房屋署已於 2025 年 1 月 16 日提供《鑽記》的電子版，並透過秘書處發送予各委員參閱。房屋署及康文署將適時安排委員參觀活水公園，向各委員介紹該公園的配置並研究相關宣傳方案。)

- 六. 搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞工程進度匯報
22. 主席歡迎為此議程出席會議的水務署及賓尼斯工程顧問公司的代表。
23. 顧問公司代表以投影片(附件三)匯報工程進度。
24. 委員的意見及查詢綜述如下：
- (i) 委員擔心竹園道在農曆新年期間或會出現交通擠塞，因此關注上述路段的交通安排，期望顧問公司與運輸署妥善協調；
 - (ii) 委員指出顧問公司提供的交通安排路線圖過於複雜，希望顧問公司能提供更簡單的圖則，以便委員向市民清楚解釋相關道路及交通安排；
 - (iii) 委員留意到部分竹園道近街市的道路已開放，但有違例泊車問題，也有專線小巴和校巴在此處上落客。此外，委員亦發現鄰近巴士站附近的道路仍然封閉，也有地盤的儲物架等佔據路面，遂詢問顧問公司能否開通該路段；以及
 - (iv) 委員關注顧問公司是否已處理獅子山上的巨石，以免爆破工程令巨石滾落，造成危險。委員又查詢顧問公司將於何時安裝探測器以記錄爆破工程可能造成的沉降情況，方便日後比較數據。委員也關注爆破工程可能對附近民居造成的噪音滋擾。
25. 主席期望顧問公司及早向委員通報爆破工程的資料，如爆破次數，以便委員將相關資料預先告知周邊居民，減少工程對他們的影響。
26. 民政處代表對農曆新年期間的交通安排表示關注，希望顧問公司能在農曆新年工程停工期間適當地擴闊路面，減輕交通擠塞問題。
27. 顧問公司代表的回應綜述如下：

- (i) 顧問公司已與承建商磋商農曆新年期間的應對方案，例如增設告示牌指示駕駛者。顧問公司與運輸署已有初步共識，會調整交通燈時間以疏導竹園道交通；
- (ii) 顧問公司將於會後製作簡易圖則，向委員解釋臨時交通安排；
- (iii) 顧問公司會盡量收窄圍封的道路範圍，騰出更多路面空間，減少對道路使用者的影響。顧問公司亦會與承建商合作處理農曆新年期間可能出現的交通問題並提供緊急協助；
- (iv) 顧問公司已處理獅子山上因隧道爆破工序而引發潛在風險的巨石，確保隧道爆破期間不會有巨石滾落。就沉降監測問題，顧問公司會與相關持份者溝通並適時匯報結果。關於噪音問題，顧問公司有相應措施減低噪音，確保工程符合法例要求，亦會密切監察噪音的情況；以及
- (v) 爆破工序會在 2025 年下旬至 2026 年下旬進行。按照計劃，爆破工序會於每天下午 4 時至 5 時前完成，工程人員會隨即清理爆破後產生的碎石。顧問公司預計為期一年的工程中大概會進行 100 至 200 次爆破工序。

28. 就農曆新年期間的交通問題，主席希望水務署和顧問公司提供在農曆新年期間的緊急聯絡人資料，方便委員在出現緊急情況時與其聯絡。

(會後備註：水務署已於 2025 年 1 月 28 日就搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞工程提供 2025 農曆新年假期的臨時封路安排及 24 小時緊急聯絡電話資料，並透過秘書處發送予各委員參閱。)

七. 其他事項

29. 委員沒有提出其他事項。

八. 下次會議日期

30. 地工會下次會議訂於 2025 年 3 月 18 日(星期二)下午 2 時 30 分在黃大仙區議會會議室舉行。

31. 會議於下午 4 時 32 分結束。

黃大仙區議會秘書處

2025 年 3 月


聖母醫院重建工程 進度匯報

黃大仙區議會轄下地區設施及工程委員會
2025年1月14日




聖母醫院重建計劃

- 政府《二零一六年施政報告》，推行「第一個醫院發展計劃」，聖母醫院重建計劃被納入為其中一個項目
- 重建計劃主要工程包括拆卸東、北翼大樓，在原址興建一座樓高12層的新醫院大樓，以及翻新門診大樓



聖母醫院重建前




聖母醫院重建計劃進行中

聖母醫院重建計劃



聖母醫院重建前 (龍鳳街與雙鳳街交界)



聖母醫院重建計劃進行中 (龍鳳街與雙鳳街交界)
(2024年12月)



聖母醫院新醫院大樓構想圖 (龍鳳街與雙鳳街交界)



聖母醫院新醫院大樓構想圖 (龍鳳街方向)



聖母醫院新醫院大樓構想圖 (沙田坳道方向)

聖母醫院重建計劃

暫定時間表

- 調遷臨床服務以騰空住院大樓
- 立法會財務委員會通過主要工程撥款
- 展開醫院重建主要工程

2020年

獲城市規劃委員會批准新醫院大樓加建樓層

2022年

進行醫院重建主要工程

2026年

完成新醫院大樓工程

完成門診大樓翻新工程

2027年

2028年

完成整個重建計劃

聖母醫院重建計劃

工程進度

- 新大樓的挖掘及地基工程正進行中，預計會於2025年第一季完成
- 主體結構工程已於2024年12月底全面開展
- 2座天秤預計於農曆新年前後展開安裝




聖母醫院鳥瞰圖 (沙田坳道方向)

聖母醫院重建計劃

工程進度

- 為方便輪椅使用者於醫院重建後能無障礙地由沙田坳道出入位於龍鳳街的新醫院大樓主要出入口，沿龍鳳街的梯級將改建成斜面行人道
- 有關工程預計會於2025年完成



沿龍鳳街正進行興建斜面行人道工程

聖母醫院重建計劃

新年安排

- 工程承建商將於農曆年二十九開始暫時停止運作
- 於農曆新年假期期間，工程地盤會有二十四小時保安員駐守及巡邏
- 相關工程預計於年初六開始陸續恢復

聖母醫院重建計劃

溝通渠道

- 向社區人士派發聖母醫院重建計劃通訊
- 聖母醫院重建計劃公眾網頁
- 醫院熱線回答公眾及社區查詢
- 適時向區議會及地區人士匯報進展





謝謝！

鑽石山綜合發展區非公營房屋項目

活水公園、三橋一隧、擴闊彩虹道工程

2024年1月14日



香港房屋委員會


目錄

1. 鑽石山綜合發展區非公營房屋項目簡介
2. 三橋一隧、擴闊彩虹道工程進度
3. 活水公園工程進度
4. 簡介通訊 - 鑽記

1. 鑽石山綜合發展區非公營房屋項目簡介

圖例 LEGEND

- 工地界線
SITE BOUNDARY
- 鑽石山綜合發展區
DIAMOND HILL COMPREHENSIVE DEVELOPMENT AREA
- ✱ 港鐵出入口
MTR ENTRANCE / EXIT
- █ 擬議道路改善工程
PROPOSED ROAD IMPROVEMENT WORKS
- █ 擬議封閉公共運輸總站
PROPOSED CLOSURE OF PUBLIC TRANSPORT TERMINUS
- █ 擬議公共運輸交匯處
PROPOSED PUBLIC TRANSPORT INTERCHANGE
- █ 擬議行人天橋
PROPOSED FOOTBRIDGE
- █ 擬議行人隧道
PROPOSED PEDESTRIAN SUBWAY
- █ 擬議拆卸現有臨時行人天橋
PROPOSED DEMOLITION OF EXISTING TEMPORARY FOOTBRIDGE



鑽石山發展區的運輸基礎設施工程 TRANSPORT INFRASTRUCTURE WORKS FOR DEVELOPMENT AT DIAMOND HILL

(備註: 只供參考, 最終設計會因應需要而更改)


工地平面圖
SITE PLAN

2. 三橋一隧、擴闊彩虹道工程進度


第一階段 - 2025年第一季



第二階段 - 2025年第二季




第三階段 - 2026年第一季度



第四階段 - 2026年第三季




3. 活水公園及文化園景大道工程進度



WATER FEATURE PARK AND LANDSCAPED WALK OVERALL DESIGN

活水公園及文化園景大道整體設計圖



UPPER LEVEL 平台層



LOWER LEVEL 地面層

LEGEND:
圖例:

- ▲ PEDESTRIAN ACCESS 行人入口
- ▲ VEHICULAR ACCESS 車輛入口
- PARK BOUNDARY 公園範圍
- PERGOLA 涼亭





DESIGN PROPOSAL OF WATER FEATURE PARK 活水公園各區的設計及概念圖

DECK LEVEL PLAN
平台層

4.簡介通訊 - 鑽記

Thank You!



工程合約：21/WSD/21

搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞

2025年01月14日



目錄

- 工程簡介
- 工程進度及工程現況
- 水管敷設工程的臨時交通安排
- 2025年的農曆新年臨時交通安排



工程簡介


工程合約21/WSD/21已於2022年12月開展
預計完工時間為2027年年底

顧問公司：賓尼斯工程顧問有限公司

承建商：俊和 - 中國水電聯營


主要工程項目包括：

1. 在獅子山以南山體內興建岩洞建築羣、連接隧道及其他相關工程；
2. 於黃大仙區敷設食水及海水水管，以接駁現有的供水網絡；及
3. 就上述的工程實施緩解環境影響措施和相關的環境監察及審核計劃。



水管敷設工程


- 於竹園道、沙田坳道、龍鳳街、雙鳳街及慈雲山道敷設水管，以接駁現有供水網絡
- 水管敷設工程會於合適的位置，例如路口或巴士站位置，採用無坑挖掘技術，以有效減少對附近交通的影響
- 水管敷設工程已於2023年5月起分階段進行



工程進度

工程	工程進度
連接隧道入口處工地平整工程 (獅子山公園轉運苗圃附近)	進行中
水管敷設工程 (竹園道，沙田坳道等)	進行中
隧道挖掘工程	進行中
隧道爆破工程	2025年下半年- 2026年下半年

工程現況




隧道挖掘工程

- 正進行隧道挖掘工程的準備工作。


隧道入口擬建附屬設施

- 正進行挖掘及側向支撐工程



擬建於連接隧道入口的通風設施及其他相關機電設施
PROPOSED VENTILATION AND OTHER ASSOCIATED E&M
FACILITIES AT ACCESS TUNNEL PORTAL AREA

現有的臨時交通安排



竹園道近竹園北邨
東行線



竹園道近竹園南邨
西行線



竹園道近天馬苑




竹園道近天宏苑



竹園道近鵬程苑

現有的臨時交通安排



慈雲山道



雙鳳街



龍鳳街/雅竹街交界




竹園道近天虹小學(西行線)




竹園道近巴士總站

未來數月的臨時交通安排



東西行線行人過路處均已如期於1月上旬釋出




於本階段繼續
敷設水喉

已敷設水喉，現正還原路面中

東行線過路處已釋出

已敷設水喉及還原路面




於本階段繼續
敷設水喉

已敷設水喉，現
正還原路面中

西行線過路處已
釋出

竹園道近體育館東行線

1月底前釋出東行過路處以西約30米馬路之交通安排



於此階段繼續向西進行水喉鋪設

一共約30米的東行慢線將會釋出，騰空位置讓學童及殘疾人士上落車，GMB 38 小巴站會搬至有蓋位置方便市民上落。已完成敷設水喉的東行慢線將會釋出以配合鄰近路政署工程車輛上落用及用以緊急車輛使用


工程合約編號：21/WSD/21

搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞

竹園道近街市西行線

於農曆新年(年初一至年初三) 29/1-31/1/2025


期間移除現有之交通安排



約30m封路範圍將於農曆新年(年初一至年初三) 29/1-31/1/2025 期間移除

竹園道近街市西行線

3月上旬前釋出西行過路處以西約30米馬路之交通安排




原有楔形引入路段將會收短，提供更多空間給車輛上落

約30米西行慢線將會釋出
承建商正修改交通安排圖紙將會提交
給運輸署及警方交通部審批

於此階段繼續進行
餘下約4米水喉鋪設

竹園道近體育館三月底釋放道路範圍



原有小巴士站38M、73、66S及72號位置。

於此階段繼續向東進行水喉鋪設

此段水喉敷設已完成，約90米東行慢線將會釋出。

小巴士站38M、73、66S及72號將能搬回有蓋位置方便市民上落。


The diagram illustrates the proposed bus stop layout at the intersection of Tsuen Wan Road and Yueh Yuen Plaza. Key features include:

- Proposed lay-by for emergency use:** A designated area for emergency vehicles, marked with a yellow sign and a red arrow.
- Existing traffic sign to be temporarily covered up:** A sign indicating that the existing traffic sign will be temporarily covered up.
- Proposed loading/unloading area (1000-1800):** A designated area for loading and unloading passengers, marked with a red arrow and a sign.
- For Emergency Vehicles Use Only:** A sign indicating that the area is reserved for emergency vehicles.
- Existing bus stop:** The current bus stop location, marked with a red arrow and a sign.
- Proposed bus stop:** The new bus stop location, marked with a red arrow and a sign.
- Signage:** Various traffic signs and road markings, including 'SLOW', 'Yield', and 'No Entry' signs.
- Other features:** The plan also shows the existing bus stop, the proposed bus stop location, and various landmarks like 'Yueh Yuen Plaza' and 'Yueh Yuen Plaza'.



水務署
Water Supplies Department

竹園道（東行）車輛改路路線待定於 15/2/2025 24:00 (六) – 16/2/2025 05:00 (日)



2025年的農曆新年臨時交通安排



慈雲山道



雙鳳街



龍鳳街/雅竹街交界



竹園道近天馬苑



竹園道近天虹小學
(西行線)



竹園道近鵬程苑



竹園道近竹園北邨
(東西行線)



竹園道近街市

完