

元朗區議會
地區設施及工程委員會
2026年4月14日會議
跟進回覆：關注元朗大球場重建工程進度

就元朗大球場重建工程的後續查詢，現補充回覆如下：

建築署一直檢視工程安排，並積極研究可行措施。

(1) 工地原有兩個出入口，因較早前其中一個工地出入口因應鄰近居民經不同渠道反映的意見而暫停使用，對整體工地物流及施工安排帶來一定影響。經檢視整體工程需要，以及考慮到公眾日益關注元朗大球場的重開時間，建築署已重新檢討有關安排，並積極考慮恢復使用兩個工地出入口，以提升工地物流效率及配合施工需要，務求在切實可行的情況下盡量推進工程。

有關安排對整體物流運作及施工流程尤其重要，因工程物料需有效率地運送至工地，以配合各項工序推展。

(2) 除工地內部施工外，項目亦涉及多項工地範圍外的配套及接駁工程。建築署一直與其他政府部門、公用機構保持緊密聯繫，積極協調工地外的公用設施接駁工作，包括掘路許可證（XP）、臨時交通安排（TTA）及相關審批和協調程序，以促進各項接駁工程及早落實，減少對整體工程進度的影響。

另一方面，現階段尚有多項主要外部工程需於露天環境下進行，例如看台頂蓋鋼結構焊接工程、燈塔工程、草坪鋪設及跑道工程等。上述工序均非常依賴合適天氣配合，倘遇上持續降雨、雷暴或其他惡劣天氣情況，將會對施工安排及進度造成較大影響。因此，工程團隊會繼續密切監察天氣情況，適時調整施工部署，盡量減少天氣因素對整體工程的影響。

此外，建築署一直與康樂及文化事務署及其相關承辦單位保持緊密聯繫，並於工程較早階段已積極協調其設施安裝和相關準備工作，務求促進後續工序順利銜接，為場地於工程完成後盡早驗收及開放作好準備。建築署會繼續積極探討可行方案，以確保工程安全及質量的前提下，盡快完成工程。如有進一步消息，會適時作出補充。

建築署

2026年5月