

元朗區議會  
地區設施及工程委員會  
2026年4月14日會議

關注元朗大球場重建工程進度

就有關元朗大球場重建工程進度的查詢，現回覆如下：

一、工程進度

根據提交立法會的相關文件，元朗大球場重建項目預計需時約四年完成。由於項目須先處理前公眾停車場的清場事宜，建築署於2022年第四季正式接收工地後，工程才正式全面展開。

現時，元朗大球場看台結構部分已大致完成，工程團隊正進行看台鋼結構頂蓋、內部裝修及屋宇設備安裝等主要工程。

二、施工困難

由於本項目大部分工序均須在露天環境下進行，與一般樓宇建築工程不同，工程進度難免受到多項外在因素影響，包括天氣、複雜及繁多的地下管道情況等，為施工帶來了一定程度的阻礙及挑戰。

此外，工程團隊亦須因應附近居民的關注及實際施工情況，適時調整部分施工安排。例如，因應水邊村一帶就工程噪音提出的意見，承建商須調整部分施工方法，並重新編排部分工作時段，以盡量減低對附近居民的影響。

另外，工地出入口的使用安排亦因應鄰近居民經不同渠道反映的意見而作出調整。現時工地未能同時使用原有兩個出入口，只可使用其中一個出入口，對整體物流運作及施工流程造成一定影響。

至於鋼結構頂蓋工程方面，由於相關焊接工序必須在合適天氣下進行，雨天期間未能開展有關工作，亦對施工進度造成影響。

同時，新元朗大球場的用地範圍較舊球場為大，以符合國際足球比賽場地標準。工程期間須於南面通道（即元朗游泳池旁）進行一條建於60年代、直徑約 1500毫米地下管道的改道工程。由於地下實際情況與記錄圖則不一致，相關工程需時較預期長，對整體進度帶來一定程度的延誤。

三、預計完工日期

綜合現時工程進度及施工情況，項目預計於2026年底基本完工。由於進行中的鋼結構頂蓋焊接工序須在合適天氣情況下進行，有關工程進度仍可能受天氣因素影響。

部門會繼續密切監察工程進度，並督促承建商在確保工程安全及質量的前提下，盡力推進工程，讓市民及學校等團體可盡快使用相關設施。

建築署  
2026年4月