油尖旺地區設施管理委員會第 50/2012 號文件

2012 至 2015 年度油尖旺區議會 地區設施管理委員會

2012 至 2013 年度由油尖旺民政事務處主導的工程項目進度報告 (截至 2012 年 8 月 31 日)

目的

本文件旨在向委員匯報由油尖旺民政事務處(民政處)主導的地區小型工程項目的最新進度,以及請委員考慮有關工程的建議安排。

進度報告

- 2. 截至 2012 年 8 月 31 日,獲地區設施管理委員會通過並尚未完成的地區小型工程項目(詳情見附件一)包括:
 - (a) 緬甸臺美化工程
 - (b) 於彌敦道及水渠道交界的空置油站興建地標及進行綠化工程
 - (c) 梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂翻新及設施改善工程
 - (d) 綠化及美化工程項目 2012-13
 - (e) 旺堤街及埃華街休憩處改善工程
 - (f) 加強推廣廣東道玉器街
 - (g) 加強綠化大角咀海帆道及海輝道
 - (h) 渡船街行車天橋底增設綠化帶
 - (i) 大角咀聚魚道綠化工程,及
 - (j) 改善石壁道至爵士花園一段梯級之照明系統

上述工程已陸續進入修改設計、諮詢、招標及施工等階段。

3. 另外,委員會已原則上通過「通菜街(女人街)興建地標」(選址已改於西洋菜南街及豉油街交界)的工程項目,有關詳情載於附件二:

徵求意見

- 4. 請委員就以下工程項目發表意見。
- 5. 就「**緬甸臺美化工程**」項目,所有工程已經完畢,待民政事務總署工程組審議全部的工程費用,便會向委員會報告。
- 6. 就「於彌敦道及水渠道交界的空置油站(即加德士油站原址)興建地標及推 行綠化工程」(即現時「水渠道休憩處」),所有由民政事務總署工程組與合約工程 顧問負責的工程已經完畢,工程組正與合約工程顧問處理繳付最後項目費用的事 官。待有關工作完成後,會向委員會報告有關總支出的情況。
- 7. 建築署已大致完成「**梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂翻新及設施改善工程**」的工程。由於籃球場地面於重鋪工程後,尚有少量積水問題,建築署已安排其承辦商於 9 月下旬再進行修補工程。
- 8. 關於「2012-13 綠化及美化工程項目」,民政處已爲區內的多項綠化及美化工程項目進行招標,並發出撥款令予有關部門(合共\$1,350,000),有關的綠化及美化工程已於 4 月展開。另外,委員會在上次會議通過,在旺角道天橋的展覽板兩邊會同時展示兩組不同主題的展品,並提議下一輪的展覽板同時展出油尖旺撲滅罪行委員會舉辦的「防止性侵犯填色及海報設計比賽」的得獎作品及香港動漫畫聯會提供的本地經典漫畫作品。民政處已聯絡有關機構跟進,油尖旺撲滅罪行委員會秘書亦已提供「防止性侵犯填色及海報設計比賽」的作品圖片供展覽,而香港動漫畫聯會目前正整理本地經典漫畫作品的圖片,待民政處收集所有圖片後,會交由承辦商跟進。承辦商需時約 3 星期處理有關圖片及進行美化加工和安裝及安裝展品等工作,故預計可於 10 月推出新一輪展板。此外,在上次會議中,議員建議由民政處美化有關天橋展板框架,工程組已進行美化展板框架的初步設計,有關工程的細節及費用將由工程組報告,以便議員審批。
- 9. 有關「**旺堤街休憩處及埃華街休憩處改善工程**」,旺堤街休憩處的改善工程已經展開,合約工程承辦商在 8 月採購地磚後,已隨即於 8 月下旬開始更換休憩處的地磚,並會在休憩處放置花盆及座椅,預計整項工程可於 2012 年 9 月下旬完成。至於埃華街休憩處改善工程,項目招標工作已完成,待工程組完成審議標書的程序後,便會展開工程。

- 10. 有關「加強推廣廣東道玉器街」的工程項目,包括於玉器街的大玉石地標附近設置旅遊指示地圖版,並在地圖版上介紹玉器首飾製作的流程,有關地圖版的中文文稿已於上次會議供議員審閱。工程組已完成玉器街地圖版的設計,有關設計細節及費用由工程組報告。由於材料成本上升及地圖板的尺寸有所改動,工程組預計所需費用由原先預計的\$80,000 調整爲\$120,000,請議員審批有關追加撥款以展開工程。
- 11. 有關「加強綠化大角咀海帆道及海輝道」的工程項目,招標工作已完成, 待工程組完成審議標書的程序後,便會展開工程。除現時工程費用約\$143,000 外, 根據康文署提交的資料,預計每年保養花盆植物的開支約每盆\$1,500,即 70 多盆 植物一年所需保養費用約爲\$110,000。此項開支將在「綠化及美化工程項目」項下 扣除,如有需要,民政處會向設管會申請追加撥款,議員已於上次會議備悉有關 支出。
- 12. 有關「**渡船街行車天橋底增設綠化帶**」的工程項目,招標工作已完成,待工程組完成審議標書的程序後,便會展開工程。除現時工程費用約\$1,800,000 外,根據康文署提交的資料,預計每年保養花盆植物的開支約每盆\$1,500,即 200 多盆植物一年所需保養費用約爲\$300,000。此項開支將在「綠化及美化工程項目」項下扣除,如有需要,民政處會向設管會申請追加撥款,議員已於上次會議備悉有關支出。
- 13. 就「大角咀聚魚道綠化工程」的工程項目,工程組於上次會議向委員展示有關花盆最新設計圖,預計在該處放置約120個花盆,項目估價約\$160,000,並獲得委員會通過撥款。工程組現正進行招標,待有關招標工作完成後,便會展開有關工程。此外,根據康文署提交的資料,預計每年保養花盆植物的開支約每盆\$1,500,即120多盆植物一年所需保養費用約爲\$180,000。此項開支將在「綠化及美化工程項目」項下扣除,如有需要,民政處會向設管會申請追加撥款,議員已於上次會議備悉有關支出。
- 14. 有關「改善石壁道至爵士花園一段梯級之照明系統」的工程項目,機電工程署將會在上址行人上蓋加設 15 支防風雨光管及相關配件,包括定時開關器、接觸器及接線盒等,並在施工期間搭建工作平台及設立臨時保護屏障等工程。該署正在聯絡承辦商以準備有關工程,預計於 9 月底正式動工,並於 11 月完成。

15. 有關原則上通過「於通菜街(女人街)興建地標」的工程建議,委員會早前已通過有關項目的選址改在西洋菜南街及豉油街交界(亦即毗鄰荷李活商業中心的空地),並備悉上址一座商業大廈強烈反對在現時選址興建中式牌樓作地標。經討論後,委員會不贊成因爲一座商廈的反對意見,而放棄整項地標工程,並通過繼續於現時選址興建地標。委員會亦通過取消原先的中式牌樓設計,以西式地標代替,以配合旺角區的潮流特色。另外,委員會建議採納合約工程顧問提供的「女士指環」單座西式地標設計作爲藍本,並請合約工程顧問按照該藍本加以改良設計,提交優化的設計圖,以供委員會考慮。合約工程顧問亦須向委員會提供有關建築物的發光裝飾耗電量及啓動安排等資料。有關地標設計細節及工程費用等詳情,將由工程組於會上報告。另外,由於此項工程的選址已更改,委員會曾討論更改地標工程項目名稱,但未有結論,請委員考慮會否用街道名稱爲地標命名。

工程撥款的開支情況

16. 截至 2012 年 8 月 31 日,油尖旺地區小型工程計劃的各項工程撥款及開支情況,請參閱附件三。

檔號: YTMDO 16/35/2

文件提交

17. 本文件將在 2012 年 9 月 13 日的地區設施管理委員會會議上提交。

油尖旺民政事務處2012年9月

2012-2015 年度地區設施管理委員會通過的工程項目進度報告 (由民政處主導工程項目)

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項·原建議 推行日期及 現金流	技術上的 可行性	日後管理維修責任	進度/備註
1. 緬甸臺美化 工程 (項目編 B DMW006)	議員	油尖旺香門門	● 為編句基別 技施● 為無化工程● 為無地處 上海 中國 公園 指示● 課別 中國 公園 指示	工程獲批款項為 \$330,000 實際現金流: 2008-2009 年度: \$2,484 2009-10 年度: \$45,038 2010-11 年度: \$157,905 2011-12 年度: \$61,064 預計現金流: 2012-13 年度 \$4,000	油合路為術的出合路為術的工門均在可足別的工作。	建築了新商	所有工程已經完 畢,待民政事務 署工程組審議全 部的工程費用, 會向委員會報告。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議 推行日期及 現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度/備註
2. 於水的興推程「憩項 DMW030) 以外的與推程「憩項 DMW030) 以外的與推程「憩項 DMW030) 以外的與推程「憩項 DMW030) 以外的與推程「憩項 DMW030) 以外的與地程「 包含 DMW030) 以外的與地程「 包含 DMW030) 以外的與地程「 包含 DMW030) 以外的與地理(包含 DMW030) 以外的,但如此的数据,但如此的数据,但如此的数据,但如此的数据,但如此的数据,但如此的数据,但如此的数据,但如此的数据,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	丁 議	油尖工程的用	● ● (地初予 於合署程行 經正處 康委署及宜 種/花盆 即 座 有 街 一 金 標 一 金 標 一 金 標 一 金 標 一 2 世	工程原獲批款項 \$2,410,000 因康文署建議沿 花標加及及於渠體 加通展關係, 第1,以及医於渠體性 和通展關係, \$3,330,000 實際現金流: 2009-10 年度: \$113,417 2010-11 年度: \$1,806,660 2011-12 年度: \$1,237,837 預計現金流: 2012-13 年度 \$73,355	地示的已署得現所署繼理的在月議過可動政有油提檢通址有亦續地工 207上有以。總關污交閱過已油表完底作 99日委關重署地報環及證清污,示成油。 年的員工新署地報環及證清污,示成油。 年的員工新	康樂及 文 化 事務 署	所總約的畢約繳用工委總有署工工工程最事完會出民程顧已組間沒有會的民程顧已組間沒有會的民程顧已組間沒有會的。後告院正問項待,會別。

	項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項·原建議 推行日期及 現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度/備註
3.	梁地及會新程(DMW121) 和山田地施善編) 和山田地施善編)	孔議楊議鍾議關議蔡議葉議陳議昭員子員港員秀員少員傲員少員舉一条一業年、民、氏、母、峰、冬、棠	建築出政合商とは、大学のでは、大学のは、大学のでは、	1. ● ● ● ● ● ● 2.堂的那种的一种,我们就是一个我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个我们就是一个,我们就是一个我们就是我们就是我们就是一个我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	工程獲批款 \$1,300,000 (a) 建築翻目 實際現金年 第3011-12 年度 \$2011-12 年度 \$250,000 (b) 音程及程射器板等 實際現金年 3012-13 年度 \$150,000	工及程上的程類目是。	建築者所商	建成社社設工地後問排下工業與一個過程的場合的。 於有建納進學與一個過去的一個人的,不可以一個一個人的,不可以一個一個人的,不可以一個一個人的,不可以一個人的,不可以一個人的,不可以一個人的,不可以一個人的

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議 推行日期及 現金流	技術上的 可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
4. 綠化及美化 工程項目 2012-2013 (項目編號 DMW144)	油民務處旺事	民政組署	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	工程獲批款項為: \$3,500,000 現金流 2012-13 年度預計 現金流: \$3,500,000	工及程 康尖務年會款行程程複項 文旺處均同資類。並雜目 署民過在意助似不的。 及政去區及下的不的。 及政去區及下的	東文總里工程組	民的化招令共關工開 另次角板示的一時滅辦填比及會典處構滅書性報品處項程,有350,000,議天邊組品的出行「及」港供畫聯進行已犯計片區及進撥(1,美月 在在展時主議板旺會侵設作畫地民關旺會防及的,養通橋會不並展油委止海得動的品格油委供填賽展為上進撥(1,美月 在在展時主議板旺會侵設作畫地民關旺會防及的,內美行款合有化展 上旺覽展題下同撲舉犯計品聯經政機撲秘止海作而內美行款合有化展

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項·原建議 推行日期及 現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度/備註
			● N				香目經圖集交進3片工展計新 此中政橋組板計節程員

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議 推行日期及 現金流	技術上的 可行性	日後管理維修責任	進度/備註
5. 旺處 編 () () () () () () () () () (蔡議峰	民政總署	(a) 年 (a) 109.3 (a) 109.3 (a) 109.3 (a) 109.3 (b) 109.3 (b) 109.3 (b) 109.3 (b) 109.3 (c) 109.3	工程獲批款項為: \$300,000 現金流: 2011-12 年度實際 現金流: \$12,970 2012-13 年度預計 現金流: \$237,090 (b) 埃華街休憩 處工程 工程獲批款項為: \$350,000 現金流:	工及程上的程復項是。不的技可	康文署	旺改開商後下憩在盆項年 至處招成審後程 世改開商後下憩在盆項年 至處招成審後程 無經承地 8 換並置計20位 時已程購於更,於完

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議 推行日期及 現金流	技術上的 可行性	日後管理維修責任	進度/備註
			(民政處於 6 月中旬聯同當區區議員、民 關大廈法團主席、民 政總署工程組及康 文署進行實地考 察,並就休憩處的設 計達成共識。)				
6. 加強推廣廣 東道玉編 (項目編 DMW102)	陳議葉議学	民政總署工程組	● 玉器街地標的 ・ 玉器程 ・ 大変 ・ 大変	工程獲批款項為: \$80,000 <u>現金流:</u> 2012-13 年度預計 <u>現金流:</u> \$80,000	工及項是 不的技可	民政總署工程組	有文會閱玉設節組 由升寸組由%高层 器計及 的上員完版計工 本的工費計整議加。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議 推行日期及 現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度/備註
7. 加強線化	蔡黃	民政組署	 ● (成後詢路委用選委用標 在的路示撥第杆新計該後杆建於對欄花及學 政有民門署會員色會署欄 2會政不款二,考或署再上	王'安員问思無須更換另一款欄杆,並在現有欄杆上懸掛花盆。工程	工及程上的程複項是。不的技可	民政組(大) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	有工程書展 除約據資養支即年約項及項要管款會出關作組的開 現143,000 (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項·原建議 推行日期及 現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度/備註
			修訂建議(2012 年 3 月 29 日):				
			在2012年3月29日悉員專置式上,於需在署款並直懸在2012年3月會業路欄址運現要該不更建接掛月會發意所見了,與一個人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工				
			因此委員會參閱部門意見後,同意是做 門意見後,同意是如果 果為主,是否更換機同 意屬次要,故一 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大				

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項·原建議 推行日期及 現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度/備註
			工程組向委員展示有關花盆最新設計圖,預計放置 70 多個花盆,項目估價約\$143,000,並獲得委員會通過。				
			委員亦要求民政總 天政定理 大國軍 大國軍 大國軍 大國軍 大國軍 大國軍 大國軍 大國標 大國標 大國標 大國標 大國標 大國標 大國標 大國標				
			根據委員會的建議,民政總署工程組將會把有關金屬管以螺絲牢固焊接於欄杆上,亦不會安裝金屬標誌牌。)				

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項·原建議 推行日期及 現金流	技術上的 可行性	日後管理維修責任	進度/備註
8. 渡橋 (項) () () () () () () () () (楊議 鍾議 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	民工顧問という。このでは、日本のでは、	原於設及設 (託開詢獲署一工九的劃 因年閱原段不意盆綠達期目建 渡大一施 政合可各地通期程龍範將 此2部建綠可改栽化到佔的 香樓園 智工性門總指第二位工關。 管的後一計員地有設宿地底化觀 組問和見路的綠受影化 2018認二劃會方限計者點底化觀 組問和見路的綠受影化 2018認二劃會方限計者點 增區的 委展諮後政第化中響計 12參爲階並同以度須長的	工程獲批款項為: 可行性研究 380,000 工程費用: \$2,150,000 現金流: 2011-12 年度的實際支出: \$34,010 2012-13 年度預計 現金流: \$1,800,000	由宿天範題術廣於同署食福署民程地放圍置同自以管方於者橋圍涉層泛4地、環利、政組視置網各意職共理。涉聚的"及面民月政政、文總進察花"的部根權管上及集維等的比政中政署社警署署行研盆的門據範模述露及修問技較處聯總、會務及工實究及位並各圍式地	地負日和民工盆康盆環清政責常修總組()()()()()()()()()()()()()()()()()()()	有工程書展 除約根的保開、300將工除政申,議。 關行組的開 現1,800,400 有工程書展 時1,500 物費000 下項如會 這已有 工程完成後。 程00署計植每20、2年 人工,處請員悉 工厂,以下,然上,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項·原建議 推行日期及 現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度/備註
			修訂建議(2012 年 2 月 9 日會議):				
			參考面向德昌街 簡別 制大應的做法, 大橋底的 大橋底的其 大橋底的其 大橋底的 大橋底的 大橋 大橋 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大				
			民政總署工程組就各部門的意見(包括運輸署及路政署),已完成工程的克克。 一定於工程的克克。 一定於工程的表面。 一定於一方於電子 一定於一方於 一定於一方於 一定於一方於 一定於一方於 一定於一方於 一定於一方於一方 一定於一方於 一定於一方 一定於一方 一定於一方 一定於一方 一定於一方 一定於一方 一定於一方 一定於一方 一定於一方 一定於一方 一定於一一 一定於一 一定 一定 一定 一定 一定 一定 一定 一定 一定 一				
			地政總署將負責設 置圍網,但由於圍網 範圍大,地政總署希 望可分兩個階段完 成有關工程。				
			(路政署表示需要在 橋墩2米範圍內預留 空間作維修保養工 程,故設計須稍作修				

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議 推行日期及 現金流	技術上的 可行性	日後管理維修責任	進度/備註
			改,花盆只能設置於橋墩2米以外範圍之外。 委員會在 2012 年 7 月 12 日的會議已備悉有關放置花盆的範圍及設計圖。)				
9. 大角咀聚魚 道線化工程 (項目編號 DMW153)	劉議蔡議柏及峰	民工油政工商と出政工商を担任の主義を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を	原建議: (1)於聚魚道植花; (2)於聚魚道植花; (2)於聚魚道行不; (2)於聚魚道行裝。 (3)於聚魚道的掛掛。 (3)於聚魚道的懸境。 (3)大水 聚魚道縣 標本。 (4) 於聚魚道縣 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	初步估價: \$160,000 <u>現金流:</u> <u>2012-13 年度預計</u> <u>現金流:</u> \$160,000	工程程,比较强制,以为人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的	民政總署工程組(花盆)及康文署(花盆植物)	工議關圖置項 \$160,000 未到 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在

項目 建議人 工程	望代理 工程項目詳情	獲批款項、原建議 推行日期及 現金流	技術上的 可行性	日後管理維修責任	進度/備註
	植物會損害原有(1)及(2)項建議並不可行。有關第(3)項建議,路費上懸掛在盤。 有關第(3)項建議,發上懸掛在盤。 有關第(3)項建議,發出,對於一個人類,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以				\$180,000。綠180,000。綠180,000。綠19年程,處請員不可知會追問不可知會追問不可知會追問不可知會追問不可能,一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議 推行日期及 現金流	技術上的 可行性	日後管理維修責任	進度/備註
10.改善石壁道 至一段梯系編號 一照項目編號 DMW155)	梁儀	機電工程	於加強果 機包 (1)	初步估價: \$49,200 (機電工程署原本報價為\$49,200, 現調低至 \$46,200) 修訂估價: \$46,200 <u>現金流:</u> 2012-13 年度預計 <u>現金流:</u> \$46,200	工及程上的程度,可以有限的方式,可以有限的方式,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	機電工程	機在加光件器盒間及屏 該辦工底11 程行支相時及所屬開接工平保 整商程正月 在進力 医指觸並工 医

2012-2015 年度地區設施管理委員會原則上通過的工程項目及有關建議安排 (由民政處主導工程項目)

項目	建議人	建議工程	工程項目建議	初步預算所 需款額及推 行日期	技術上的 可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
1. 於通菜街 (女建) 興運目編號 DMW035)	梁議仇議権輝	地分油約問 彩分民工 標:尖工 旗:政程 柱 總組 音顧 部 署	■ 原樓菜街但制街的李爲了民已集結行(標 內方子與 與空活興地政研內果的(標 兩街登交境在街毗地點以程至近(世) 上	工程獲批款項馬: 1) 彩旗柱部 分 \$180,000 2) 地標部分 可行性研究 \$387,000 3) 地標部分 \$2,860,000 現金流: 2012-13 年度 實際現金流: \$306,000 2012-13 年度 預計現金流: \$800,000	● 不可可究示行 一	民政組組工合成的工程的主义的主义的主义的主义的主义的主义的主义的主义的主义的主义的主义的主义的主义的	待定	委過址街(亦商地一烈址作 經會座見地過址 委消樓地合特另會關在鼓毗中並商對建標 論贊廈而工續建 會先計代角。,會關在鼓毗中並商對建標 論贊廈而工續建 會先計代角。,早項西油鄰心備業在中。 後成的放程於地 亦的,替區 委門目洋街荷心悉大現式 ,因反棄,現標 通中以,的 員已的菜交李的上廈時牌 委爲對整並時。 過式西以潮 會通選南界活空址強選樓 員一意項通選 取牌式配流 建

1

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步預算所 需款額及推 行日期	技術上的 可行性	日後管理維修責任	預計每 年維修 費用	進度/備註
								議顧士式藍工藍計設員工委建飾安關及情於 另工改論項有考街命採問指地本程本,計會程員築耗排地工,會 外程,更目經慮道名納提環標,顧加提圖考顧會物電等標程將上 ,的委改名論會名。合供」設並問以交,慮問提的量資設費由報 由選員地稱,否稱的單計請按改優以。亦供發及料計用工告 於址會標,請用爲如戶座作合照良化供合須有光啓。細等程。 此已曾工但委使地程女西爲約該設的委約向關裝動有節詳組 項更討程未員用標

油尖旺地區小型工程開支結算表(截至 2012 年 8 月 31 日)及

工程項目優次安排

A.	民政署負責的工程				
I	已獲批款項的工程				
工程項	項目	項目獲批款項	於 2011-12 年度的	2012-13年度的	2012-13 年度的預
目優次			總開支	實際總開支	計支出
安排*				(截至 2012 年 8	
				月 31 日)	
不適用	DMW100	650,000	12,970	72,000	587,090
(工程進	大角咀旺堤街及埃華				
行中)	街休憇處改善工程				
不適用	DMW102	80,000	0	0	80,000
(工程進	加強推廣廣東道玉器				
行中)	街				
不適用	DMW121	1,300,000	862,624	0	400,000
(工程進	梁顯利油麻地社區中				
行中)	心及旺角社區會堂翻				
	新及設施改善工程				
不適用	DMW125	143,000	0	0	143,000
(工程進	加強綠化大角咀海帆	(不包括植物栽種)			
行中)	道及海輝道				
不適用	DMW126	2,150,000	0	0	1,800,000
(工程進	渡船街天橋底增設綠	(不包括植物栽種)			
行中)	化帶				
不適用	DMW144	3,500,000	0	944,648	3,500,000
(工程進	油尖旺美化工程項目				
行中)	2012-13 年度				
不適用	DMW153	160,000	0	0	160,000
(工程進	大角咀聚魚道綠化工	(不包括植物栽種)			
行中)	程				
不適用	DMW155	46,200	0	0	46,200
(工程進	改善石壁道至爵士花				
行中)	園一段梯級之照明系				
	統				
不適用	DMW006	330,000	61,064	0	4,000
(工程已	緬甸臺美化工程				
完工)					

Α.	民政署負責的工程				
I	已獲批款項的工程				
工程項	項目	項目獲批款項	於 2011-12 年度的	2012-13年度的	2012-13 年度的預
目優次			總開支	實際總開支	計支出
安排*				(截至 2012 年 8	
				月 31 日)	
不適用	DMW030	3,333,000	1,237,837	0	73,355
(工程已	於彌敦道及水渠道交	(修訂前爲			
完工)	界的空置油站興建地	2,270,000)			
	標及推行綠化工程				
	總數(a):	11,692,200	2,174,495	1,016,648	6,793,645

^{*}請與「康文署負責的工程」的部分一起參閱

Α.	民政署負責的工程							
II	原則上通過但未獲正式撥款的工程(不包括已取消或由其他部門負責的項目):							
工程項目優	項目	初步估價	於 2011-12	2012-13 年度的	2012-13 年度			
次安排*			年度的總開	實際總開支	的預計支出			
			支	(截至 2012 年 8				
				月 31 日)				
不適用	DMW035	2,860,000	0	306,000	800,000			
(工程計劃	於通菜街(女人街)興建地標							
中)								
	總數(b):	2,860,000	0	306,000	800,000			

*請與「康文署負責的工程」的部分一起參閱

總數 A(a+b):	14,552,200	2,174,495	1,322,648	7,593,645
------------	------------	-----------	-----------	-----------

В	康文署負責的工程:				
工程項目優	項目	項目獲批	於2011-12年	2012-13年度的實	2012-13 年度的預
次安排*		撥款	度的總開支	際總開支	計支出
				(截至2012年8月	
				31 日)	
不適用	DMW128	150,000	0	0	15,000
(工程計劃	在京士柏遊樂場籃球場旁更換				
中)	圍欄				
不適用	DMW099	2,150,000	142,776	0	300,000
(工程進行	在西貢街遊樂場增設洗手間				
中)					
不適用	DMW118	450,000	339,994	2,116	31,000
(工程進行	在樂群街公園更換緩跑徑				
中)					

В	康文署負責的工程:		<u>, </u>		
工程項目優	項目				2012-13 年度的預
次安排*		撥款	度的總開支	際總開支	計支出
				(截至2012年8月	
				31 日)	
1	DMW119	580,000	127,500	147,706	198,000
	在康文署轄下海輝道花園增設				
	電掣房及加裝公園燈				
,	DMW136	61,500	0	0	61,500
,	在九龍公園加裝長者健體設施				
中)					
不適用	DMW142	250,000	0	0	250,000
(工程進行	在櫻桃街公園擴建健身站及加				
中)	裝兩套長者健體設施				
不適用	DMW145	200,000	0	0	200,000
(工程進行	康文署轄下場地進行緊急小型				
中)	改善工程的撥備				
不適用	DMW146	1,301,000	0	11,846	1,301,000
(工程進行	在油尖旺區康文署轄下場地及				
中)	路旁花床進行綠化及美化工程				
不適用	DMW147	1,250,000	0	0	250,000
(工程進行	在上海街/登打士街休憩處更				
中)	新和增加場地設施的改善工程				
不適用	DMW148	270,000	0	0	270,000
(工程進行	在京士柏遊樂場更換部份地面				
中)	及加設公園長椅連蔭棚改善工				
	程				
不適用	DMW149	1,300,000	0	0	1,300,000
(工程進行	在京士柏休憩花園更換三座涼				
中)	亭及椅子				
不適用	DMW150	30,000	0	0	30,000
(工程進行	在訊號出花園內洗手間天台加				
中)	設圍欄及爬梯				
不適用	DMW151	16,000	0	0	16,000
(工程進行	改善大角咀體育館閉路電視系				
	統				
不適用	DMW152	192,000	0	0	192,000
(工程進行	大角咀游泳池濾水機房工業安	,			
中)	全改善措施				

В	康文署負責的工程:				<u> </u>
工程項目優	項目	項目獲批	於2011-12年	2012-13年度的實	2012-13 年度的預
次安排*		撥款	度的總開支	際總開支	計支出
				(截至2012年8月	
				31 日)	
不適用	DMW156	289,000	0	0	289,000
	油麻地公共圖書館學生自修室				
-	提升空調系統				
,,	DMW029	9,712,000	468,632	0	0
	於廣東道及旺角道交界興建休				
-	憩處				
,,	DMW080	105,000	4,329	0	10,000
	在聯運街休憩處安裝支撐椿柱				
	以鞏固現有古樹				
1	DMW088	900,000	70,265	0	10,000
,	重鋪洗衣街花園地面				
工)					1.000
,,	DMW111	160,000	31,110	0	1,000
	界限街遊樂場加裝照明設施				
工)					101000
,,	DMW112	900,000	629,207	39,013	194,000
	在康文署轄下場地進行緊急小				
-	型改善工程	1 500 000	727 104	0	1 000
	DMW115 田阳朱游鄉县恭細卫田湟凯佐	1,500,000	737,184	0	1,000
	界限街遊樂場蔭棚及周邊設施改善工程				
	以音工住 DMW117	1,435,000	960,942	41,236	66,188
	在康文署轄下洗衣街兒童遊樂	1,433,000	900,942	41,230	00,188
	場進行翻新工程				
_	DMW122	320,000	170,000	2,146	20,000
	在樂群街公園安裝避雨亭	320,000	170,000	2,140	20,000
工)	正水机闪 石四 久处处门门				
_	DMW123	1,650,000	1,013,200	94,239	200,000
	在埃華街休憩公園安裝行人路	_,550,500	_,010,200	,,,237	200,000
工)	上蓋				
	DMW130	150,000	43,350	0	14,500
	在荔枝角道/大南街休憩處加	, -	, ,		
	裝兩套連避雨設施的座椅				

附件三

В	康文署負責的工程:				
工程項目優	項目	項目獲批	於2011-12年	2012-13年度的實	2012-13 年度的預
次安排*		撥款	度的總開支	際總開支	計支出
				(截至2012年8月	
				31 日)	
不適用	DMW132	79,000	39,984	0	39,000
(工程已完	在京士柏曲棍球場內近衛理徑				
工)	斜坡的雨水渠加裝渠蓋及靠近				
	球員席的雨水渠加裝格柵				
不適用	DMW137	500,000	97,750	58,368	60,000
(工程已完	更換花園街體育館更衣室內的				
工)	貯物櫃				
不適用	DMW143	60,000	0	7,995	7,995
(工程已完	在櫻桃街公園籃球場邊安裝欄				
工)	杆				
	總數(B):	25,960,500	4,876,223	404,665	5,327,183

*請與「民政署負責的工程」的部分一起參閱

總數(A+B): 40,512,70	7,050,718	1,727,313	12,920,828
--------------------	-----------	-----------	------------