

西港島綫項目工程進展

1. 引言

本文件旨在向議員匯報西港島綫項目工程進展及相關重置工程。

2. 背景

西港島綫工程於二零零九年七月展開，港島綫列車服務已於二零一四年十二月二十八日西延至香港大學站及堅尼地城站，西營盤站亦已於二零一五年三月二十九日啟用。

3. 工程進展

3.1 西營盤站奇靈里出入口

西營盤站奇靈里出入口於相關的法定檢測程序完成後，已於二零一六年三月二十七日投入服務。

奇靈里出入口的客用升降機的安裝工程現正進行。施工期間，工程人員已採取適當保護措施，確保車站運作及乘客不會受到影響。

此客用升降機預計於二零一六年第二季投入服務。

3.2 堅尼地城游泳池(第二期)重置工程

位於城西道的堅尼地城游泳池(第二期)重置工程已於二零一四年九月展開，建造工程現正進行。游泳池(第二期)的重置工程預計於二零一六年第四季完成，並移交予相關政府部門管理。

3.3 重置休憩用地工程

為配合西港島綫的建造工程，西區區內的部份休憩用地需要被臨時用作工地，隨著港島綫三個車站投入服務，部份臨時佔用的休憩用地，包括科士街臨時遊樂場、士美菲路休憩處、堅尼地城遊樂場、加倫臺兒童遊樂場及山道花園部份設施、梅芳街兒童遊樂場、山道休憩花園、西湖里遊樂場及香港佐治五世紀念公園，已移交予相關政府部門管理，並開放予公眾使用。

港鐵公司正逐步重置其他休憩設施及用地，包括正街街市休憩處、奇靈里兒童遊樂場及正街休憩處。

詳情請參閱附件一。

4. 結語

港鐵公司謹此多謝中西區區議會及社區人士多年來對西港島綫項目大力支持和給予寶貴意見。

港鐵公司

二零一六年五月

西港島綫重置休憩設施的安排

已交還的休憩設施	交還日期
山道花園 (部份設施)	已於二零一零年九月開放
加倫臺兒童遊樂場	已於二零一四年一月交還
堅尼地城遊樂場	已於二零一四年三月開放
士美菲路休憩處 (舊堅尼地城游泳池)	已於二零一四年十二月開放
科士街臨時遊樂場	
梅芳街兒童遊樂場	已於二零一五年八月交還
山道休憩花園	已於二零一五年十月交還
西湖里遊樂場	已於二零一五年十一月交還
香港佐治五世紀念公園	已於二零一六年四月交還
重置休憩設施	交還予有關政府部門的日期 (待定)
正街街市休憩處	預計於二零一六年第二季
奇靈里兒童遊樂場	
正街休憩處	預計於二零一七年第二季