

由民政事務處主導
中西區地區小型工程計劃
推行進度報告

目的

請各委員參閱以下由民政處主導的地區小型工程計劃推行進度報告。

地區小型工程計劃進度報告

2. 以下進度報告共包括 23 項地區小型工程計劃：

已完成之工程計劃

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
1.	中西區區議會街頭展示板更改為 Central & Western District Council	民政事務總署工程組	更換有關展示板	納入中西區設施維修及改善工程 (2016-2017)	• 工程組已於 2017 年 1 月完成有關工程
2.	科士街48號馬路加設擴闊鐵板	路政署	行人路擴闊工程	路政署負責有關費用	• 路政署已於 2016 年 12 月完成有關工程
3.	為中西區區內公園及遊樂場更換損壞的休憩座椅	康文署 民政事務總署工程組	更換損壞座椅	康文署負責有關費用 納入中西區設施維修及改善工程 (2016-2017)	• 康文署已於早前完成更換香港公園及佐治五世公園的損壞座椅 • 民政事務總署工程組已於 2017 年 1 月在「中西區設施維修及改善工程項目 (2016-2017)」下，完成更換科士街臨時遊樂場的損壞座椅

正推行之工程計劃

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
4.	摩星嶺旅遊設施設置工程	民政事務總署工程組定期合約顧問	於摩星嶺軍事設施遺址設置資料板	2,690,000	<ul style="list-style-type: none"> 待學者完成撰寫資料牌內容的初稿，以供顧問公司完成資料板的詳細設計，及供工作小組審議
5.	改善龍虎山一號種植場之中草藥園的設備	民政事務總署工程組	與香港大學合作，在龍虎山一號種植場中草藥園內種植更多草藥、翻新地面以及提供更詳盡的介紹資料	750,000	<ul style="list-style-type: none"> 工程組會在完成招標後安排展開工程
6.	上環文化廣場改善工程	民政事務總署工程組	於上環文化廣場進行改善工程，包括更換現有花盆、設置長凳、遷移現有雕塑、設置旗杆地洞等	1,100,000	<ul style="list-style-type: none"> 第一期工程（更換花盆及加設座椅）已於 2015 年 12 月完成 第二期搬遷雕塑（至西消防街休憩處）及安裝旗桿地洞的工程將於「秋冬上環假日行人坊」於 2017 年 2 月中完結後展開
7.	水坑口街天橋底政府土地改善工程	民政事務總署工程組	平整土地，清潔大廈外牆及維修水渠等。	220,000	<ul style="list-style-type: none"> 由於機電工程署計劃於 2016 年 2 月至 2018 年 1 月在附近進行加裝升降機工程，待有關工程完成後，才進行地區小型工程

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
8.	地區小型工程研究計劃(2016-2017)	民政事務總署工程組	就地區小型工程建議進行前期研究,以確定工程是否可行	60,000	• 工程涵蓋時間由2016年4月1日至2017年3月31日
9.	中西區設施維修及改善工程項目(2016-2017)	民政事務總署工程組	民政處在區內管理不少設施,如綠化區及休憩處等,於有需要時作出緊急維修及改善工程	800,000	• 工程涵蓋時間由2016年4月1日至2017年3月31日
10.	中西區綠化工程(2016-17)	中西區民政事務處	為民政處管理的綠化地點(包括綠化區、休憩處等)設置盆栽植物、花圃及花槽等,並為民政事務管理的綠化地點內的樹木進行樹群檢查、樹木風險評估及樹木風險緩減措施	1,780,000	• 工程涵蓋時間由2016年4月1日至2017年3月31日
11.	中區行人天橋及西區欄杆盆栽植物設置工程(2016-2017)	中西區民政事務處	為現有中區行人天橋及西區地點的欄杆設置盆栽植物	795,000	• 工程涵蓋時間由2016年4月1日至2017年3月31日
12.	匯安里綠化區改建為休憩處	民政事務總署工程組	匯安里綠化區改建為休憩處	160,000	• 路政署路燈部認為加強現有掛牆式街燈的光度會對附近居民構成滋擾,不建議提高現有掛牆式街燈的光度;繼續與機電工程署及工程組跟進於綠化區加設照明設施

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
					的可行性；工程組會另行安排展開工程
13.	蒲飛路18號行人路面加設座椅	民政事務總署工程組	加設座椅	31,000	<ul style="list-style-type: none"> 工程組會在完成招標後安排展開工程
14.	干德道3號(沿途)小巴士加設避雨亭	民政事務總署工程組	加設避雨亭	125,000	<ul style="list-style-type: none"> 工程組已完成地底勘探，但發現全景大廈附近的小巴士地底充滿管線，沒有足夠空間容納避雨亭的地基
15.	加建塑膠籬笆	民政事務總署工程組	加建籬笆及美化綠化花圃	160,000	<ul style="list-style-type: none"> 工程組會在完成招標後安排展開工程
16.	重新安裝山市街斜路椅子	民政事務總署工程組	重設座椅	85,000	<ul style="list-style-type: none"> 工程組會在完成招標後安排展開工程
17.	美化社區計劃 2016/2017年度 中環行人天橋 柱身粉飾工程	中西區 民政事務處	美化工程	230,000	<ul style="list-style-type: none"> 中西區區節的車身貼於2016年11月至2017年2月張貼；社區活動的車身貼於2017年1月至2016年2月張貼；更新具「地圖」功能的車身貼會在完成招標後展開
18.	2016/17中環至 半山自動扶梯 系統節日美化 工程	中西區 民政事務處	美化工程	900,000	<ul style="list-style-type: none"> 具地區特色的美化佈置及燈畫佈置已於2016年12月起作長期展示 雙面節日碎燈裝飾、節日天幕燈飾裝置、雙面立體節日掛飾，於聖誕及

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
					新年及/或農曆新年期間展示
19.	2016-17年度中環至半山行人扶手電梯美化工程及中西區新增綠化地點欄杆盆栽植物設置工程	中西區民政事務處	於行人扶手電梯設置懸掛式花盆及欄杆盆栽植物；於新增綠化地點設欄杆盆栽植物。已納入下列小型工程： <ul style="list-style-type: none"> • 羅便臣道 74 號設置欄杆盆栽 • 聖士提反里設置欄杆盆栽植物 • 德輔道西 32, 40-50 號設置欄杆盆栽植物 • 堅道 28 號設置欄杆盆栽植物 	700,000	<ul style="list-style-type: none"> • 已於行人扶手電梯設置懸掛式花盆，工程涵蓋時間由 2016 年 12 月至 2017 年 6 月 • 民政處正安排為新增綠化地點設置欄杆盆栽植物
20.	在伊利近街扶手電梯旁增設短椅	民政事務總署工程組	加設座椅	60,000	<ul style="list-style-type: none"> • 工程組會在完成地區諮詢後進行招標
21.	改建豐物道附近海傍地段為休憩用地	民政事務總署工程組 機電工程署	改建為休憩用地，包括加設座椅、蔭棚，安裝照明系統、海濱欄杆及擴闊出入口	5,990,000	<ul style="list-style-type: none"> • 工程組及機電工程署繼續策劃有關工程

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
22.	業主立案法團及互助委員會花盆設置計劃 (2016-2017)	民政事務總署工程組	為區內業主立案法團及互助委員會設置花盆	320,000	<ul style="list-style-type: none"> 待確定區內法團／互委會申請的盆栽數量，工程組會進行招標
23.	業主立案法團及互助委員會告示板設置計劃 (2016-2017)	中西區民政事務處	為區內業主立案法團及互助委員會設置告示板	100,000	<ul style="list-style-type: none"> 待確定區內法團／互委會申請的告示板數量，工程組會進行招標

文件提交

3. 本文件將於二〇一七年一月二十五日舉行的地區小型工程工作小組第五次會議上提交，以供委員參閱。

中西區民政事務處
二〇一七年一月