

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	備註3	備註4
1	摩星嶺旅遊設施設置工程	7-Mar-08		中西區民政事務處	優先推行	30-Jun-11	DFMC 74/2011	\$137,452	推行中				
		14-May-15				4-Jun-15	DFMC 40/2015	\$2,690,000	推行中	工程名稱更正為「摩星嶺軍事遺址旅遊設施設置工程」			
2	歌賦街、美輪街、善慶街美化工程	24-Nov-08	DMW 41/2008	陳學鋒議員	原則上通過(除了歌賦街設特色街燈)				研究中	路政署負責研究工程事宜。			

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	備註3
1	上環永樂街廣場改善工程	4-Mar-10	DMW 02/2010	葉永成議員及文志華議員	優先推行	30-Jun-11	DFMC 73/2011	\$183,269	推行中			
				中西區民政事務處	優先推行	23-Jul-15	DFMC 57/2015	\$1,100,000	推行中			

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	備註3
1	中環樓梯街與弓絃巷交界空地興建為休憩用地工程				優先推行				研究中			
2	改善龍虎山一號種植場之中草藥園的設備	19-Apr-11	DMW 09/2011	陳捷貴議員、文志華議員	優先推行	08-Sep-11	DFMC 94/2011	\$580,000	推行中	中西區民政事務專員於2012年7月27日批准增撥170,000元		
								\$170,000				
							03-Nov-16					
3	綠化水街公廁	19-Apr-11	DMW 09/2011	陳捷貴議員、文志華議員	優先推行				研究中	食環署負責研究工程事宜		

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
1 第三街遊樂場加設洗手盤及飲水機				優先推行工程	12-Jun-14	DFMC 45/2014	\$120,000	推行中	已登記在 DMW 2014(研推中), 即 第9項「第三街遊樂場增設洗手盆及飲水器」	
2 綠化及美化羅便臣道74號旁垃圾站天台及周圍橋底的公共空間	29/06/2012	DMW 13/2012	鄭麗琼議員	優先推行工程				研究中		
3 增加西寧街花園長者健身設施	26/09/2012	DMW 19/2012		優先推行工程	23-Dec-13	DFMC 95/2013	\$80,000	推行中	即「在西寧街花園增設兒童遊樂設施」	已完成
4 為西安里休憩花園及兒童遊樂場加裝指示牌	26/09/2012	DMW 19/2012		優先推行工程				研究中	有關建議應轉交由路政署或運輸署推行	
5 改善及美化堅尼地城蒲飛徑	19/12/2012	DMW 25/2012	葉國謙議員	優先推行工程				研究中	與「蒲飛路旁增設升降機及蒲飛徑行人樓梯上設置擋雨上蓋」一併考慮推行	
6 重新粉飾太子台19號旁卑利街入口兩邊的石柱	19/12/2012	DMW 25/2012	鄭麗琼議員	優先推行工程				研究中		
7 水坑口街天橋底政府土地改善工程	19/12/2012	DMW 25/2012	中西區民政事務處	優先推行工程	11-Apr-13	DFMC 30/2013	\$220,000	推行中	機電工程署現正在附近展開加裝陸降機工程, 工程預計會於2018年完成。待有關工程完結後才進行地區小型工程	
8 中西區海濱長廊(上環段)外牆美化工程			中西區民政事務處	優先推行工程				研究中		

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件部門) (議員/	小組會議討論結果 (優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
2	為干諾道西與水街交界休憩處的座椅加裝防水蔭棚及增加綠化			陳財喜議員	優先推行工程				研究中		
3	在屋蘭士街休憩處設立寵物角		DMW 14/2013	康樂及文化事務署	優先推行工程	06-Jun-13	DFMC 45/2013	\$350,000	推行中	已完成	
4	水街抽水站旁休憩處改建為寵物花園			陳學鋒議員	優先推行工程				研究中	即DMW 2014(研推中)第16項「豐物道休憩處改善工程」	
5	中山紀念公園部分露天座位加設避雨篷			盧懿杏議員	優先推行工程				推行中	已登記在 DMW 2013(研推中)，即第8項「在中西區內休憩場地加設蔭棚」	
6	波老道加建小型花園	10/07/2013	DMW 15/2013	陳浩濂議員	優先推行工程				研究中		
7	地區小型工程計劃撥款申請 - 在卑路乍灣公園觀日亭增設送風機	05/12/2013		康樂及文化事務署	優先推行工程	23-Dec-13	DFMC 94/2013	46,000 60,000	(與2012年第57項相同，建議取消。)推行中		已完成
8	在中西區內休憩場地加設蔭棚	23/09/2013	DMW 24/2013	康樂及文化事務署	優先推行工程	24-Oct-13	DFMC 82/2013	\$1,106,000	推行中		
9	西營盤社區綜合大樓三樓平台增設簷篷	23/09/2013	DMW 24/2013	盧懿杏議員	優先推行工程	04-Jun-13	DFMC 42/2013	\$660,000	推行中	已完成	

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
10	太白台後巷路燈安裝工程	05/12/2013	DMW 33/2013	中西區民政事務處	優先推行工程				研究中		

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件部門 (議員/)	小組會議討論結果 (優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
1 半山羅便臣道71-73號旁(西面)石級加設扶手欄杆	19/03/2014	DMW 02/2014	鄭麗琼議員	優先推行工程				研究中		
2 在半山中區內重要公眾設施加設飲水設施	19/03/2014	DMW 02/2014	鄭麗琼議員	優先推行工程				研究中		
3 皇后大道西169-181號後巷加裝電燈工程	21/05/2014	DMW 11/2014	中西區民政事務處	優先推行工程				研究中		
4 中西區文學徑傳意牌	21/05/2014	DMW 11/2014	陳捷貴議員	優先推行工程				研究中		
5 在康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程	19/03/2014	DMW 02/2014	康樂及文化事務署	優先推行工程	03-Apr-14	DFMC 30/2014	\$200,000	推行中	已完成	
6 在康文署轄下中西區內四個休憩場地進行改善工程	19/03/2013	DMW 10/2014	康樂及文化事務署	優先推行工程	03-Apr-14	DFMC 31/2014	\$586,000	推行中	已完成	
7 園藝美化工程(中區)	21/05/2014	DMW 11/2014	康樂及文化事務署	優先推行工程	12-Jun-14	DFMC 43/2014	\$260,000	推行中	已完成	
8 園藝美化工程(西區)	21/05/2014	DMW 11/2014	康樂及文化事務署	優先推行工程	12-Jun-14	DFMC 44/2014	\$250,000	推行中	已完成	
9 第三街遊樂場增設洗手盆及飲水器	21/05/2014	DMW 11/2014	陳學鋒議員	優先推行工程	12-Jun-14	DFMC 45/2014	\$120,000	推行中	署方正安排於場內加設飲品售賣機，以改善服務。	

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件 (議員/ 部門)	小組會議討論結果 (優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件 編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
10 豐物道休憩處改善工程	24/09/2014	DMW 38/2014	康樂及文化事務署	優先推行工程	30-Oct-14	DFMC 75/2014	<del>2,382,000</del> 2,672,000	推行中	由於工程合約價格上升，建築署預計工程開支將增加至\$2,672,000，並已在2016年9月27日獲授權人員批准增加工程撥款。	



	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	(議員/)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
1	興建連接薄扶林道(寶翠園第三座)至香港大學站之間行人道遮雨屏	12/03/2015	DMW 1/2015	葉永成議員		優先推行工程				研究中		
2	山市街3-5號雅福臺對出山坡加設遮擋板	14/03/2015	DMW 1/2016	張國鈞議員		優先推行工程				研究中	無須申請小型工程計劃撥款	
3	美化連接山道與薄扶林道的樓梯	16/03/2015	DMW 1/2017	陳財喜議員		優先推行工程				研究中		
4	中山紀念公園游泳池閉路電視系統改善及提升工程	14/05/2015	DMW 9/2015	康樂及文化事務署		優先推行工程	04-Jun-15	DFMC 35/2015	\$353,000	推行中(撥款令現正安排中)	已以傳閱文件方式向財務委員會申請撥款，並獲得通過。	已完成
5	在石山街休憩處及克頓道休憩處進行改善工程	14/05/2015	DMW 9/2015	康樂及文化事務署		優先推行工程	04-Jun-15	DFMC 36/2015	\$942,000	推行中	已完成	
6	增設流動圖書館服務站	14/05/2015	DMW 12/2015	康樂及文化事務署		優先推行工程	04-Jun-15	DFMC 41/2015	\$157,000	推行中	工程涵蓋時間由2015年9月7日至2016年3月31日 已於2016年完成	
7	在康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程	17/12/2014	DMW 43/2014(修訂)	康樂及文化事務署		優先推行工程	22-Jan-15	DFMC 4/2015	\$300,000	推行中	已完成	
8	園藝美化工程(中區)	06/07/2015	DMW 22/2015	康樂及文化事務署		優先推行工程	23-Jul-15	DFMC 59/2015	\$270,000	推行中	已完成	
9	園藝美化工程(西區)	06/07/2015	DMW 22/2015	康樂及文化事務署		優先推行工程	23-Jul-15	DFMC 60/2015	\$260,000	推行中	已完成	
10	山市街行人電梯旁行人路面上加建上蓋	06/07/2015	DMW 22/2015	葉永成議員		優先推行工程				研究中		

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件部門 (議員/)	小組會議討論結果 (優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
11	連接薄扶林道至大學站行人道增設兩枝燈柱	06/07/2015	DMW 22/2015	葉永成議員	優先推行工程				研究中	工程由路政署跟進	已完成
12	維修港澳碼頭巴士總站公廁外休憩處座椅	06/07/2015	DMW 22/2015	蕭嘉怡議員	優先推行工程				研究中		
13	干德道3號(沿途)小巴士加設避雨亭	06/07/2015	DMW 22/2015	鄭麗琮議員	優先推行工程	28-Jul-16	DFMC 43/2016	\$125,000	推行中		
14	羅便臣道74號行人路欄杆外側加設花盆	06/07/2015	DMW 22/2015	鄭麗琮議員	優先推行工程	28-Jul-16			推行中		
16	匯安里綠化區改建為休憩處	07/07/2016	DMW 25/2016	李志恆議員	優先推行工程	28-Jul-16	DFMC 46/2016	\$160,000	推行中		

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件部門 (議員/)	小組會議討論結果 (優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
1	地區小型工程研究計劃(2016-2017)			中西區民政事務處		18.2.2016		\$60,000	推行中	工程涵蓋時間由2016年4月1日至2017年3月31日	
2	390(16) 中西區設施維修及改善工程項目(2016-2017)			中西區民政事務處		18.2.2016		\$800,000	推行中	工程涵蓋時間由2016年4月1日至2017年3月31日	
3	391(16) 中西區綠化保養工程(2016-2017)			中西區民政事務處		18.2.2016		\$1,780,000	推行中	工程涵蓋時間由2016年4月1日至2017年3月31日	
4	392(16) 中區行人天橋及西區欄杆花盆設置工程(2016-2017)			中西區民政事務處		18.2.2016		\$795,000	推行中	工程涵蓋時間由2016年4月1日至2017年3月31日	
5	由山市街前往學士台樓梯旁花槽加建塑膠籬笆	9.3.2016	2/2016(修訂)	葉永成議員	優先推行	28.7.2016	40/2016	\$160,000	推行中		
6	重新安裝山市街斜路椅子	9.3.2016	2/2017(修訂)	葉永成議員	優先推行	28.7.2016	42/2016	\$85,000	推行中		
7	蒲飛路旁增設升降機及蒲飛徑行人樓梯上設置擋雨上蓋	9.3.2016	2/2018(修訂)	張國鈞議員 楊開永議員	優先推行				研究中	與「改善及美化堅尼地城蒲飛徑」一併考慮推行	
8	在伊利近街扶手電梯旁增設短椅	9.3.2016	2/2019(修訂)	許智峯議員	優先推行	3.11.2016	57/2016	\$60,000	推行中		
9	在德忌利士街花槽旁增設長椅	9.3.2016	2/2020(修訂)	許智峯議員	優先推行				研究中		
10	在雲咸街的欄杆放置花盆	9.3.2016	2/2021(修訂)	陳財喜議員	優先推行				研究中	暫緩推行	

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件部門 (議員/)	小組會議討論結果 (優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
11	改善連接蘇杭街與皇后大道中的樓梯的狀況	9.3.2016	2/2022(修訂)	陳財喜議員	優先推行				研究中	路政署負責跟進	
12	康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程	9.3.2016	2/2016(修訂)	康樂及文化事務署	優先推行	31.3.2016	20/2016	\$280,000	推行中	已完成	
13	卑路乍灣公園涼亭增設送風機	9.3.2016	4/2016	葉永成議員 陳學鋒議員 張國鈞議員	優先推行	31.3.2016	21/2016	\$67,000	推行中	已完成	
14	在中西區康文署轄下的球場加設時鐘及溫度計	9.3.2016	2/2016(修訂)	鄭麗琼議員	優先推行			\$93,000	推行中	分別在卜公花園及科士街遊樂場足球場燈柱上進行加裝，由於個別工程費用不多於\$50,000，故將包括在康文署轄下緊急及小額改善工程中進行	
15	港鐵堅尼地城站外蔭棚加設檔雨玻璃	9.3.2016	4/2016	葉國謙議員	優先推行				研究中		
16	要求更換卑路乍灣公園黃色地磚	9.3.2016	4/2016	陳學鋒議員					研究中	無需申請地區小型工程計劃撥款	
17	城西公園增設蔭棚及安裝掛牆電燈	12.5.2016	8/2016	康樂及文化事務署	優先推行	2.6.2016	29/2016	\$223,000	推行中		

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件部門 (議員/)	小組會議討論結果 (優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
18	中西區區內公園及休憩處的露天座椅添置擋雨簷篷	12.5.2016	8/2016	楊學明議員	優先推行				研究中	先為香港佐治五世紀念公園內的露天座椅加裝蔭棚，建築署現正研究工程的可行性及預算費用。	
19	要求加高科士街臨時遊樂場足球場及佐治五世紀念公園西面的足球場與籃球場間的擋波圍欄	12.5.2016	8/2016	楊開永議員 楊學明議員	優先推行				研究中	建築署現正研究工程的可行性。	
20	聖士提反里加設傳意牌	12.5.2016	8/2016	陳捷貴議員	優先推行				研究中		
21	聖士提反里加設欄杆花槽及花	12.5.2016	8/2016	陳捷貴議員	優先推行				推行中		
22	域多利道至摩星嶺一帶露天巴士候車站加設遮擋簷篷	12.5.2016	8/2016	陳學鋒議員	優先推行				研究中		
23	堅尼地城龍華下街公眾康樂棋盤檯上蓋安裝照明燈	12.5.2016	8/2016	楊開永議員	優先推行				研究中		
24	改建豐物道附近海旁地段為臨時休憩用地	12.5.2016	8/2016	中西區區議會中西區海濱工作小組主席陳學鋒	優先推行	3.11.2016	62/2016	\$5,990,000	推行中		
25	港鐵堅尼地城站C出口旁樓梯級加設扶手	7.7.2016	16/2016 (再修訂)	楊開永議員	優先推行		33/2016		已完成	無需申請地區小型工程計劃撥款。	
26	卑路乍灣公園舞台添置風扇	7.7.2016	16/2016 (再修訂)	張國鈞議員	優先推行				研究中	建築署現正研究工程的可行性。	

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
27	蒲飛路座椅設置工程	7.7.2016	23/2016	中西區民政事務處	優先推行	28.7.2016	41/2016	\$31,000	推行中		
28	2016/2017年度中環至半山自動扶梯系統美化工程	7.7.2016	27/2016	中西區民政事務處	優先推行	28.7.2016	44/2016	\$900,000	推行中		
29	美化社區計劃2016/2017年度中環行人天橋柱身粉飾工程及欄杆盆栽植物設置工程	7.7.2016	28/2016	中西區民政事務處	優先推行	28.7.2016	45/2016	\$230,000	推行中		
30	2016/17年度中環至半山行人扶手電梯美化工程及中西區新增綠化地點欄杆盆栽植物設置工程	7.7.2016	24/2016	中西區民政事務處	優先推行	28.7.2016	47/2016	\$700,000	推行中		
31	為中西區區內公園及遊樂場更換損壞的休憩座椅	7.7.2016	16/2016	張國鈞議員	優先推行				推行中	已完成	
32	在德輔道西與皇后街交界的欄杆加裝花盆	7.7.2016	16/2016	陳財喜議員	優先推行				推行中		
33	改建西區公眾貨物裝卸區為休憩用地	7.7.2016	16/2016	中西區民政事務處	優先推行				推行中		
34	中西區區議會街頭展示板更改為Central & Western District Council	7.7.2016	16/2016	鄭麗琼議員	優先推行				推行中	已完成	
35	興建綠色專線小巴候車亭	7.7.2016	16/2016	鄭麗琼議員	優先推行				研究中		
36	園藝美化工程(中區)	7.7.2016	16/2016	康樂及文化事務署	優先推行	28.7.2016	37/2016	\$270,000	推行中	已完成	
37	園藝美化工程(西區)	7.7.2016	16/2016	康樂及文化事務署	優先推行	28.7.2016	38/2016	\$260,000	推行中	已完成	
38	光漢台花園加設飲水機	19.10.2016	29/2016 (修訂)	吳兆康議員	優先推行		56/2016		研究中		

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件部門 (議員/)	小組會議討論結果 (優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
39	佐治五世公園內加入長者運動設施	19.10.2016	29/2016 (修訂)	鄭麗琼議員	優先推行		56/2016		已完成	港鐵公司已於公園設置三組長者健體設施，並於2016年5月中移交場地予康文署管理，公園設施亦已重新開放予市民使用。	
40	加高科士街臨時遊樂場足球場及佐治五世紀念公園西面的足球場與籃球場間的擋波網	19.10.2016	33/2016	楊開永議員 楊學明議員					研究中	重覆了項目19，建議刪除。	
41	大會堂公共圖書館閉路電視系統錄影機改善工程	--	--	康樂及文化事務署	優先推行	3.11.2016	61/2016	\$49,900	已完成		
42	區內公共圖書館增設圖書消毒箱	19.10.2016	29/2016	蕭嘉怡議員	優先推行				研究中		
43	搬遷皇后大道西行人路上的電箱	19.10.2016	29/2016	陳財喜議員	優先推行				研究中		
44	於城西公園列提頓道出入口附近加設有上蓋的坐椅	19.10.2016	29/2016	陳捷貴議員	優先推行				研究中		
45	舊山頂道至克頓道的行山徑優化工程	19.10.2016	29/2016	陳浩濂議員	優先推行				研究中		
46	維修荷蘭灣徑的行山設施	19.10.2016	29/2016	陳浩濂議員	優先推行				研究中		
47	堅道欄杆掛設花盆	19.10.2016	29/2016	吳兆康議員	優先推行				研究中		
48	美化羅便臣道49號半山中環行人電梯底休憩處	19.10.2016	29/2016	鄭麗琼議員	優先推行				研究中		

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件部門 (議員/)	小組會議討論結果 (優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
49	業主立法法團及互助委員會花盆設置計劃	19.10.2016	29/2016	中西區民政事務處	優先推行	3.11.2016	58/2016	\$320,000	推行中		
50	業主立法法團及互助委員會告示板設置計劃	19.10.2016	29/2016	中西區民政事務處	優先推行	3.11.2016	59/2016	\$100,000	推行中		
51	中西區區內行人路增設遮擋簷篷	19.10.2016	29/2016	陳學鋒議員	優先推行				研究中		
52	要求在西營盤亞厘架巷增設扶手及垃圾箱	19.10.2016	29/2016	楊學明議員	優先推行				研究中		
	中山紀念公園加設電箱	25.1.2017	1/2017	盧懿杏議員	優先推行		2/2017		研究中	無需申請地區小型工程計劃撥款	
	更新兒童遊玩設施掉漆	25.1.2017	1/2017	蕭嘉怡議員	優先推行		2/2017		已完成	無需申請地區小型工程計劃撥款	
	修補及翻新區內/ 兒童遊樂場設施	25.1.2017	1/2017	陳學鋒議員	優先推行		2/2017		推行中	無需申請地區小型工程計劃撥款	
	開放並綠化西營盤甘雨街政府土地	25.1.2017	1/2017	陳財喜議員	優先推行				研究中		
	搬遷大道西水街交界行人路上的電箱	25.1.2017	1/2018	楊學明議員	優先推行				研究中		
	將無限極廣場附近的天橋底改為垃圾收集站	25.1.2017	1/2018	陳財喜議員	優先推行				研究中		
	加列山道行山徑優化工程	25.1.2017	1/2018	陳浩濂議員	優先推行				研究中		
	美化山道天橋橋躉的壁畫	25.1.2017	1/2018	陳財喜議員	優先推行				研究中		
	半山干德道56號加花盤	25.1.2017	1/2018	陳財喜議員	優先推行				研究中		
	堅道與卑利街交界北面天橋底增設長椅	25.1.2017	1/2018	吳兆康議員	優先推行				研究中		
	地區小型工程研究計劃 (2017-2018)	25.1.2017	1/2018	中西區民政事務處	優先推行	16.2.2017	9/2017	\$66,000	推行中	工程涵蓋時間由2017年4月1日至2018年3月31日	



工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件部門 (議員/)	小組會議討論結果 (優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
中西區設施維修及改善工程項目(2017-2018)	25.1.2017	1/2018	中西區民政事務處	優先推行	16.2.2017	10/2017	\$880,000	推行中	工程涵蓋時間由2017年4月1日至2018年3月31日	
中西區綠化工程(2017-2018)	25.1.2017	1/2018	中西區民政事務處	優先推行	16.2.2017	12/2017	\$1,860,000	推行中	工程涵蓋時間由2017年4月1日至2018年3月31日	
中西區欄杆盆栽植物設置工程(2017-2018)	25.1.2017	1/2018	中西區民政事務處	優先推行	16.2.2017	11/2017	\$540,000	推行中	工程涵蓋時間由2017年4月1日至2018年3月31日	