

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會

重建橋咀碼頭項目計劃進度報告(截至 2016 年 7 月 20 日)

建議項目	財政預算及工程時間表	進度及備註
重建橋咀碼頭	費用預算： 約 5,000 萬元(不包括前期工程) 每年經常性開支： 約 26 萬元(包括土木工程拓展署維修及保養碼頭的費用，以及食物環境衛生署提供清潔服務的費用) 若招標工作順利進行： 預計開工日期為：2016 年第四季 預計完工日期為：2018 年下半年 工作報告見 <u>附件一</u> 。	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 立法會工務小組委員會已於 2016 年 6 月 11 日通過及支持將項目提交立法會財務委員會申請撥款。立法會財務委員會已於 6 月 28 日批核共一億元予西貢區的兩個重點項目。 ◆ 相關部門正在處理招標文件，預計在 8 月內進行招標。

西貢區議會秘書處
2016 年 7 月

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會

重建橋咀碼頭項目工作報告(更新日期: 2016 年 7 月 20 日)

項目	進程	預計完成日期		
		預計 時間表	是次更新	備註
1.	完成初步建議書	8/11/2013	--	已完成
2.	完成技術可行性說明書	23/1/2014	--	已完成
3.	完成詳細建議書(連批核)	28/3/2014	--	已完成
4.	聘請顧問進行初步環境評審	30/6/2014	--	已完成
5.	完成初步環境評審	9/12/2015	--	已完成
6.	根據《前濱及海床(填海工程)條例》 (第 127 章)刊憲	4/9/2015	--	已完成
7.	完成《前濱及海床(填海工程)條例》 (第 127 章)的法定程序	31/12/2015	--	已完成
8.	完成實地勘測及詳細設計 (與上述 6 及 7 項程序同時進行)	31/1/2016	--	已完成
9.	a. 向財經事務及庫務局申請經常性開支及 非工程部分的估算	2/2016 至 3/2016	--	已於 4/3/2016 獲 批
	b. 諮詢立法會民政事務委員會	4/2016	--	已於 12/4/2016 獲 民政事務委員會 通過將項目提交 工務小組委員會 審議
	c. 提交立法會工務小組委員會審議撥款申 請	6/2016	--	已於 11/6/2016 獲 工務小組委員會 通過將項目提交 財務委員會審議
	d. 提交立法會財務委員會批准撥款	7/2016	--	已於 28/6/2016 批 核項目的所需撥 款
10.	招標及批出標書	9/2016	--	項目承建部門土 木工程拓展署正 準備招標文件
11.	完成有關工程(約 18 個月)及開始運作	2018 年 下半年	--	