

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會

重建橋咀碼頭項目計劃進度報告(截至 2017 年 9 月 11 日)

建議項目	財政預算及工程時間表	進度及備註
重建橋咀碼頭	費用預算： 約 5,000 萬元(不包括前期工程) 每年經常性開支： 約 26 萬元(包括土木工程拓展署維修及保養碼頭的費用，以及食物環境衛生署提供清潔服務的費用) 工程項目開工日期：2017 年 2 月 6 日 預計完工日期：2018 年下半年 工作報告見 <u>附件一</u> 。	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 由於天雨及颱風襲港影響工程進度，臨時碼頭工程延遲至 8 月底完成。土木工程拓展署在正式開放臨時碼頭及相關登岸設施前，已開放予業界及公眾人士進行試行運作。在試行期內，一切運作正常，臨時碼頭及相關登岸設施已於 9 月 11 日正式開放予公眾人士使用。為展開興建新碼頭工程，現有碼頭已於同日停用。 ◆ 現正進行新碼頭施工前的準備工作，並計劃於 9 月中開展新碼頭的樁柱工程。 ◆ 繼續進行興建新碼頭前的勘探工程，包括勘察樁柱鑽入海層所需的深度。 ◆ 土木工程拓展署現正籌備在新碼頭加設電燈的工作。

西貢區議會秘書處
2017 年 9 月

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會

重建橋咀碼頭項目工作報告(更新日期: 2017 年 9 月 11 日)

項目	進程	預計完成日期		
		預計 時間表	是次更新	備註
1.	工程合約開展	1/2017	--	已於 6/2/2017 開展工程合約
2.	興建臨時碼頭	2017 年第 2 季 至 7/2017	2017 年第 2 季 至 8/2017	
3.	臨時碼頭啟用	9/2017		臨時碼頭及相關登岸設施已通過試行運作，並已於 9 月 11 日正式啟用。
4.	興建新碼頭	2017 年 第 3 季		繼續進行興建新碼頭前的勘探工程 9 月中將會開展新碼頭樁柱工程
5.	完成有關工程(約 18 個月)及開始運作	2018 年 下半年	--	--