

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會

重建橋咀碼頭項目計劃進度報告(截至 2018 年 3 月 12 日)

建議項目	財政預算及工程時間表	進度及備註
重建橋咀碼頭	<p>費用估算共 5,000 萬元 (不包括前期工程)</p> <p>每年經常性開支</p> <p>約 26 萬元(包括土木工程拓展署維修及保養碼頭的費用，以及食物環境衛生署提供清潔服務的費用)</p> <p>預計時間表</p> <ul style="list-style-type: none"> - 工程項目開工： 2017 年 2 月 6 日 - 預計工程項目完工： 2018 年下半年 <p>工作報告見<u>附件一</u>。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 新碼頭的樁柱工程已完成。 ◆ 正準備建造樁柱頂帽及步橋的預制件。 ◆ 繼續籌劃在新碼頭加設電燈的工作。 ◆ 在 2015 年第四次社區重點項目計劃委員會會議上，有議員希望政府考慮在新碼頭加建上蓋及其他配套設施以便利使用者。現附上有關在「重建橋咀碼頭」加建上蓋的建議，詳情見<u>附件二</u>。

西貢區議會秘書處
2018 年 3 月

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會

重建橋咀碼頭項目工作報告(更新日期: 2018 年 3 月 12 日)

項目	進程	預計完成日期		
		預計 時間表	是次更新	備註
1.	工程合約開展	1/2017	--	已於 2017 年 2 月 6 日開展工程合約
2.	興建臨時碼頭	2017 年第 2 季 至 8/2017	--	完工日期為 2017 年 9 月 5 日
3.	臨時碼頭啟用	9/2017	--	已於 2017 年 9 月 11 日正式啟用
4.	興建新碼頭	2017 年 第 3 季	--	
5.	完成有關工程及開始運作	2018 年 下半年	2019 年第一季	加建上蓋需要額外大約四個月的施工期

西貢區社區重點項目計劃—重建橋咀碼頭 碼頭上蓋

本文件旨在諮詢委員有關在「重建橋咀碼頭」(下稱「碼頭項目」)加建上蓋的意見。

背景

2. 在 2015 年第四次社區重點項目計劃委員會會議上，有委員表示如在資源足夠的情況下，希望政府考慮在新碼頭加建上蓋及其他配套設施以便利使用者。由於有關建議涉及碼頭的設計，需要在結構上進行重新評估，並會因額外的工程費用而導致可能會出現項目超支的情況，委員會遂接納土木工程拓展署的建議，碼頭的設計以簡單實用為主，暫時不加設上蓋及相關配套設施。土木工程拓展署表示，待完成新碼頭的詳細設計後會重新估算項目造價，日後如在財政資源許可的情況下，可以重新考慮有關建議。

3. 重建橋咀碼頭項目主要包括重建現有碼頭以增加停泊位的長度及深度，供較大型船隻靠泊，以配合旅遊業的殷切需求，並回應社區人士希望提高碼頭容量的訴求。

4. 擬議的碼頭項目已於 2016 年 6 月 28 日獲得立法會財務委員會批准撥款進行建造工程，工程並已於 2017 年 2 月展開。

5. 工程進行期間，土木工程拓展署一直就工程的進度及項目的支出進行定時檢討及評估。由於工程進度理想及資源尚算充裕，署方經評估後認為新碼頭加建上蓋，而工程進度亦不會因此而受到嚴重影響。

上蓋外觀設計 (請見附圖一至圖五)

6. 橋咀碼頭上蓋的設計以環保木的屋脊配合四邊延伸的蔭棚，融入小島的自然環境中，並提供寬闊通風及有效遮蔽強烈陽光的空間給在等候船隻的使用者。

工程時間表

7. 土木工程拓展署預計加建上蓋需要額外大約四個月的施工期，碼頭項目的預計完工日期，將由原來在 2018 年下半年，延期至 2019 年第一季度完成。

徵詢意見

8. 請委員就上述加建上蓋建議撥款申請提供意見。如獲委員同意，加建上蓋所需費用會由「重建橋咀碼頭」工程計劃(即 50TF 號工程計劃) 的核准撥款應付。

未來路向

9. 如加建上蓋所需費用順利獲得財經事務及庫務局審批，加建上蓋項目將會繼續由重建橋咀碼頭的工程承建部門，即土木工程拓展署負責。

西貢區議會秘書處

2018 年 3 月




圖一


圖二



圖三



圖四



圖五

