

本函檔號: EAE/PA-meet/19/167/2016

將軍澳培成路 38 號  
 西貢將軍澳政府綜合大樓四樓  
 西貢區議會  
 交通及運輸委員會秘書  
 李伊璇女士

傳真: 2174 8355


李伊璇女士尊鑒:

**西貢區議會交通及運輸委員會二零一六年第二次會議**  
**有關「西貢區巴士路線工作小組跟進的巴士站上蓋/座椅/巴士到站時間預報顯示屏事宜」**

本公司對上述有關續議事項的回覆資料如下:

巴士站位置	設施	完成/進度
唐明街尚德廣場	上蓋及座椅	已於 2015 年完成
	巴士到站時間預報顯示屏	已於 2015 年完成
銀澳路新寶城	上蓋	已於 2015 年完成
培城路南豐廣場	上蓋	已於 2015 年完成
寶琳北路景林邨	上蓋及座椅	已於 2015 年完成
寶豐路梁潔華小學	上蓋及座椅	已於 2015 年完成
寶琳路馬游塘村	座椅	已於 2015 年完成
西貢公路白沙臺	上蓋	已於 2015 年完成
寶寧路厚德邨德富樓	上蓋及座椅	已於 2015 年完成
	巴士到站時間預報顯示屏	預計將於 2016 年內施工
環保大道近清水灣半島	上蓋	已於 2016 年第一季完成
寶邑路將軍澳廣場	上蓋	已於 2016 年第一季完成
寶琳北路康盛花園對面	座椅	預計將於 2016 年第二季施工
寶康路怡心園	座椅	預計將於 2016 年第二季施工
寶琳北路翠林邨對面	上蓋	將於 2016 年第二季提出申請
	巴士到站時間預報顯示屏	已於 2015 年完成
銀澳路煜明苑	上蓋	將於 2016 年第二季提出申請
欣景路將軍澳警署對面	上蓋	因搬站而暫時擱置
日出康城領都對出	座椅	已於 2015 年完成
日出康城首都對出	座椅	已於 2015 年完成
蓬萊路近清水灣半島	座椅	已於 2016 年 1 月完成
厚德商場(重華路)	巴士到站時間預報顯示屏	已於 2015 年完成
茵怡花園(寶康路)	巴士到站時間預報顯示屏	已於 2015 年完成
寶豐路寶儉樓	巴士到站時間預報顯示屏	已於 2015 年完成

謝謝西貢區議會關注本公司的巴士服務。

Handwritten signature in black ink, reading '張立基' (Cheung Lap-ki).

社區事務經理  
張立基

2016年3月22日