

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會

重建橋咀碼頭項目計劃進度報告(截至 2017 年 5 月 17 日)

建議項目	財政預算及工程時間表	進度及備註
重建橋咀碼頭	費用預算： 約 5,000 萬元(不包括前期工程) 每年經常性開支： 約 26 萬元(包括土木工程拓展署維修及保養碼頭的費用，以及食物環境衛生署提供清潔服務的費用) 工程項目開工日期：2017 年 2 月 6 日 預計完工日期：2018 年下半年 工作報告見<u>附件一</u>。	◆ 土木工程拓展署已完成工地環境的水質基線監察。 ◆ 土木工程拓展署已取得海事處在海面上從事工程的批准。 ◆ 臨時碼頭的設計、施工前的準備工作，以及採購物料正在進行中，預計於 6 月初開展興建臨時碼頭工程。

西貢區議會秘書處
2017 年 5 月

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會

重建橋咀碼頭項目工作報告(更新日期: 2017 年 5 月 17 日)

項目	進程	預計完成日期		
		預計 時間表	是次更新	備註
1.	工程合約開展	1/2017	--	已於 6/2/2017 開展工程合約
2.	興建臨時碼頭	2017 年第 2 季 至 7/2017	--	預計於 2017 年 6 月初開展工程
3.	興建新碼頭	2017 年 第 3 季	--	
4.	完成有關工程(約 18 個月)及開始運作	2018 年 下半年	--	--