

主要工程項目進度報告

截至 2016 年 5 月 15 日

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
160TB 甲級	橫跨寶邑路、連接將軍澳第55及65區(港鐵將軍澳站)的行人天橋	63	發展局局長 / 土木工程拓展署	7/2014	7/2016	工程主要包括建造一座橫跨寶邑路的行人天橋，以連接將軍澳第55及第65區。	行人天橋的建造工程已於2014年7月展開。行人天橋的主橋部份已於2016年1月組裝完成。現正進行橋面及升降機塔建造工程。
總目 706 分目 6101TX 丁級	在公共行人天橋、高架行人道及行人隧道加建暢道通行設施第二組一 勘查研究、設計及建造	87	運輸及房屋局局長 / 土木工程拓展署	4/2015	5/2018	工程主要為西貢區的3條行人天橋分別加建升降機設施： 1. 橫跨唐明街近尚德商場的行人天橋(結構編號：NF336)。 2. 橫跨寶琳北路近林盛路的行人天橋(結構編號：NF193)； 3. 橫跨寶寧路近寶順路的行人天橋(結構編號：NF309)；以及	NF336 現正進行地基工程。 NF193 及 NF309 現正進行有關工程的前期工作，包括申請挖掘准許證。

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
716CL 乙級	將軍澳第一期堆填區基礎設施工程	覆檢中	發展局局長 / 土木工程拓展署	8/2017 (暫定)	8/2019 (暫定)	工程範圍包括建造橫跨東邊水道南端的一座特色行人橋(南橋)，一個位於 77 區污水泵站及相關的環境美化工程等。	詳細設計正在進行中。行人天橋方案及排污設備方案的授權公告已分別於 2015 年 9 月 25 日和 4 月 30 日刊憲。

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
822TH 乙級	跨灣連接路	覆檢中	運輸及房屋局局長 /土木工程拓展署	覆檢中	覆檢中	<p>跨灣連接路橫跨將軍澳海灣，採用特色大橋設計，將會是將軍澳地標。大橋連接擬建的將軍澳-藍田隧道及將軍澳第 86 區附近的環保大道，以應付預計的交通需求。此外，它可以提供替代路線，讓交通可繞過市中心南，從而改善市中心南住宅區的居住環境。</p> <p>跨灣連接路包括建造全長約 1.8 公里的雙線雙程行車道，並設置行人路和單車徑。</p>	<p>相關的土地勘測工程已於 2015 年年底大致完成。</p> <p>詳細設計正在進行中。</p>

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
872TH 乙級	將軍澳-藍田隧道-主隧道及相關工程	15,093	運輸及房屋局局長/土木工程拓展署	7/2016 (如項目於本立法年度內獲得撥款)	2021 年年中 (預計) (如項目於本立法年度內獲得撥款)	<p>將軍澳-藍田隧道主隧道及相關工程將連接將軍澳與藍田，以配合將軍澳區持續發展的交通需求。</p> <p>主隧道及相關工程包括一條全長約 3.8 公里雙線雙程主幹道（隧道部分長約 2.2 公里），東端連接將軍澳市中心，而西端則與藍田連接。</p> <p>需填海約 3 公頃以提供土地興建低於地面而建的 P2 路。</p> <p>將軍澳-藍田隧道有支路直接連接東區海底隧道及茶果嶺道。</p>	<p>詳細設計已大致完成。</p> <p>第一及第二份工程合約已分別於 2015 年 8 月及 2016 年 1 月招標。</p> <p>已於 2016 年 3 月 23 日就項目撥款申請諮詢立法會交通事務委員會，並得到委員會支持。</p>

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
703TH 甲級	清水灣道與匡湖居之間的一段西貢公路分隔車道工程及蠔涌區內通路改善工程	1,774.4	運輸及房屋局局長/運輸署和路政署	3/2016	2020 年底	工程主要包括改善清水灣道至打鼓嶺及南邊圍迴旋處至匡湖居的兩段西貢公路為雙線雙程分隔行車道。	工程已於 2016 年 3 月 30 日開展。
806TH 乙級	匡湖居至西貢市鎮段的西貢公路分隔車道工程	覆檢中	運輸及房屋局局長/運輸署和路政署	覆檢中	覆檢中	工程主要包括改善由匡湖居至西貢市的一段西貢公路、普通道及沙下南的一段大網仔路。目的是為應付現時及預計的交通需求，並紓緩交通擠塞情況。	西貢區議會支持沿線的雙程雙線分隔車道改善方案。 在諮詢沿線主要持份者的諮詢會上，部份持份者反對沿線方案。當局正檢視所收集的意見，並計劃於 2016 年年中就工程舉行公眾參與活動。

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
158TB 乙級	將軍澳唐明街與唐德街之間的高架行人路	221.6	運輸及房屋局局長/運輸署和路政署	2016 年第四季 (如項目於本立法年度內獲得撥款)	2019 年年中 (預計) (如項目於本立法年度內獲得撥款)	工程主要包括在唐明街與唐德街之間建造高架行人路，並在高架行人道近唐德街興建一部升降機。	詳細設計現已完成，正申請建造工程撥款。 已分別於 2016 年 3 月 23 日和 4 月 20 日就項目撥款申請諮詢立法會交通事務委員會及工務小組委員會，並得到委員會支持。