

路政署(將軍澳區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2016年6月)

西貢區議會交通及運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註
NE/13/0608	更新路牌	寶順路景嶺路唐明街迴旋處	16年4月	16年5月	工程已經完成
NE/15/0654	行人路改善工程	昭信路	16年4月	16年5月	工程已經完成
NE/16/0805	更改欄杆	敬賢里近寶琳北路	16年5月	16年6月	工程已經完成
NE/15/0973	加設路標	寶順路景裕樓	16年5月	16年6月	工程已經完成
NE/15/1039	加設路標	寶寧路近坑口體育館	16年5月	16年5月	工程已經完成
NE/15/1044	加設路標	常寧路近厚德邨	16年5月	16年5月	工程已經完成
NE/15/1485	單車徑改善工程	寶順路寶康街行人隧道	16年6月	16年6月	工程已經完成
NE/15/1961	拆除路牌	運亨路	16年5月	16年5月	工程已經完成
NE/15/2090	加設路牌	唐俊街近將軍澳海濱公園	16年5月	16年5月	工程已經完成
NE/15/2092	加設路牌	寶邑路近唐俊街	16年5月	16年6月	工程已經完成
NE/15/1374	加設路標	寶康路	16年6月	16年6月	工程已經完成
NE/15/1616	更改路牌	貿業路寶豐路單車徑	16年6月	16年6月	工程已經完成
NE/15/1649	拆除路牌	常寧路安寧花園	16年6月	16年6月	工程已經完成
NE/15/1681	拆除路牌	寶琳北路近寶琳邨入口	16年6月	16年6月	工程已經完成
NE/15/1702	拆除路牌	寶琳北路近景琳邨入口	16年6月	16年6月	工程已經完成
NE/15/1757	拆除路牌	寶順路近泳池	16年6月	16年6月	工程已經完成
NE/15/1797	拆除路牌	魷魚灣村近敬賢里	16年6月	16年6月	工程已經完成
NE/13/2471	停車場改善工程	駿宏街停車場	16年3月	16年8月	工程進行中
NE/15/1470	單車徑改善工程	康明街行人隧道	16年6月	16年7月	工程規劃中
NE/15/1623	更改路牌	環保大道近昭信路	16年6月	16年7月	工程規劃中
NE/15/2089	加設路牌	唐賢街近至善街	16年6月	16年7月	工程規劃中
NE/15/2096	加設路牌	唐明街近唐賢街	16年6月	16年7月	工程規劃中
NE/15/2128	加設路牌	翠嶺路近香港知專設計學院	16年6月	16年7月	工程規劃中
NE/14/2546	擴闊巴士站	寶寧路富寧花園	16年7月	16年12月	工程規劃中
NE/15/1798	加設路標	常寧路近德康樓	16年7月	16年7月	工程規劃中
NE/15/1837	加設欄杆行人路	景嶺路香港知專設計學院	16年7月	16年7月	工程規劃中
NE/15/1903	拆除路牌	寶康路運隆路交界	16年7月	16年7月	工程規劃中
NE/15/2124	加設路牌	寶順路近景嶺路	16年7月	16年7月	工程規劃中
NE/15/2125	加設路牌	寶順路	16年7月	16年7月	工程規劃中
NE/15/2127	加設路牌	景嶺路近彩明街	16年7月	16年7月	工程規劃中
NE/15/2145	加設路牌	敬賢里近將軍澳宮立中學	16年7月	16年7月	工程規劃中
NE/14/2077	擴闊行人路	佳景路	16年8月	16年9月	樹木移除及補植工作的申請已獲得批准; 臨時交通安排規劃中
NE/10/2686	擴闊部份行車路	影業路	16年8月	17年2月	樹木移除及補植工作的申請已獲得批准; 臨時交通安排規劃中
NE/14/0333	單車徑改善工程	昭信路近新寶城	16年8月	16年9月	工程規劃中
NE/15/2012	拆除路牌	運隆路	16年8月	16年8月	工程規劃中
NE/15/2175	加設路牌	寶康路近單車館	16年8月	16年8月	工程規劃中
NE/15/2176	加設路牌	寶康路近寶邑路	16年8月	16年8月	工程規劃中
NE/15/2177	加設路牌	寶邑路近至善街	16年8月	16年8月	工程規劃中
NE/15/0527	單車徑改善工程	石角路	16年9月	16年9月	工程規劃中
NE/15/2178	加設路牌	至善街近怡明邨	16年9月	16年9月	工程規劃中
NE/15/2216	加設路牌	至善街將軍澳海濱公園	16年9月	16年9月	工程規劃中
NE/15/2218	加設路牌	蓬萊路	16年9月	16年9月	工程規劃中
NE/15/2220	加設路牌	康城路	16年9月	16年9月	工程規劃中
NE/15/2222	加設路牌	昭信路近焯明樓	16年9月	16年9月	工程規劃中
NE/15/2277	加設路牌	學林里近東華三院小學	16年9月	16年9月	工程規劃中
NE/15/2278	加設路牌	貿業路寶琳站	16年9月	16年9月	工程規劃中
NE/15/2279	加設路牌	佳景路近寶琳北路	16年9月	16年9月	工程規劃中
NE/14/0893	加設路標	環保大道近駿日街	16年9月	16年10月	待渠務工程完成
NE/15/2280	加設路牌	佳景路近寶琳北路	16年10月	16年10月	工程規劃中
NE/15/2281	加設路牌	魷魚灣村近魷魚灣遊樂場	16年10月	16年10月	工程規劃中
NE/15/2327	加設路牌	寶豐路	16年10月	16年10月	工程規劃中

NE/15/2328	加設路牌	寶豐路近陶樂路	16年10月	16年10月	工程規劃中
NE/15/2329	加設路牌	寶康路	16年10月	16年10月	工程規劃中
NE/15/2330	加設路牌	寶康路近將軍澳村	16年10月	16年10月	工程規劃中
NE/15/2339	單車徑改善工程	唐俊街	16年10月	16年10月	工程規劃中
NE/15/2367	加設路牌	環保大道近將軍澳運動場	16年10月	16年10月	工程規劃中
NE/15/2416	行人路改善工程	唐俊街近寶盈花園	16年11月	16年11月	工程規劃中
NE/15/2525	拆除路牌	寶康路	16年11月	16年11月	工程規劃中
NE/15/2529	拆除路牌	翠嶺路與唐賢街交界	16年11月	16年11月	工程規劃中
NE/15/2556	拆除路牌	唐明街與唐賢街交界	16年11月	16年11月	工程規劃中
NE/15/2563	拆除路牌	寶邑路與唐賢街交界	16年11月	16年11月	工程規劃中
NE/15/2622	加設單車停泊處	寶寧里近將軍澳醫院	16年12月	16年12月	工程規劃中
NE/15/2675	加設路牌	寶順路近調景嶺體育館	16年12月	16年12月	工程規劃中
NE/15/2677	單車徑改善工程	唐明閣彩明閣單車徑	16年12月	16年12月	工程規劃中
NE/15/2678	單車徑改善工程	至善街近隧道	16年12月	16年12月	工程規劃中
NE/15/2683	單車徑改善工程	安寧花園近仲明閣	16年12月	16年12月	工程規劃中
NE/15/0952	加設失明人士路磚	至善街怡明邨對出	17年1月	17年1月	等待樹木組意見
NE/15/2685	單車徑改善工程	寶順路近隧道	17年1月	17年1月	工程規劃中
NE/15/2691	單車徑改善工程	寶琳北路	17年1月	17年1月	工程規劃中
NE/15/2694	單車徑改善工程	寶琳北路景林邨對出	17年1月	17年1月	工程規劃中
NE/15/2696	單車徑改善工程	寶寧路落斜常寧路	17年1月	17年1月	工程規劃中
NE/15/2700	單車徑改善工程	寶寧路健康中心	17年1月	17年1月	工程規劃中
NE/15/2701	單車徑改善工程	銀澳路昭信路	17年1月	17年1月	工程規劃中
NE/15/2702	加設單車停泊處	彩明閣彩明商場	17年2月	17年2月	工程規劃中
NE/15/2820	行人路改善工程	翠嶺路	17年2月	17年2月	工程規劃中
NE/15/2882	加設路牌	景嶺路	17年2月	17年2月	工程規劃中
NE/15/2900	拆除路牌	唐俊街至善街	17年2月	17年2月	工程規劃中
NE/15/2913	拆除路牌	唐俊街	17年2月	17年2月	工程規劃中
NE/15/2915	拆除路牌	唐俊街單車徑迴旋處	17年2月	17年2月	工程規劃中
NE/16/0068	拆除路牌	唐賢街	17年2月	17年2月	工程規劃中
NE/16/0222	加設路牌	唐俊街	17年3月	17年3月	工程規劃中
NE/16/0276	改善路標	昭信路	17年3月	17年3月	工程規劃中
NE/16/0369	加設路牌	貿泰路	17年3月	17年3月	工程規劃中
NE/16/0406	加設失明人士路磚	翠嶺里	17年3月	17年3月	工程規劃中
NE/16/0446	改善路標	寶康路單車徑	17年3月	17年3月	工程規劃中
NE/16/0447	改善路標	寶豐路單車徑	17年4月	17年4月	工程規劃中
NE/16/0495	改善路標	銀澳路昭信路	17年4月	17年4月	工程規劃中
NE/16/0497	改善路標	寶寧里單車徑	17年4月	17年4月	工程規劃中
NE/16/0498	改善路標	寶寧里常寧路	17年4月	17年4月	工程規劃中
NE/16/0527	改善路標	寶康路	17年4月	17年4月	工程規劃中
NE/16/0529	改善路標	寶琳北路	17年4月	17年4月	工程規劃中
NE/16/0530	改善路標	寶琳北路	17年4月	17年4月	工程規劃中
NE/16/0531	改善路標	寶順路	17年5月	17年5月	工程規劃中
NE/16/0534	加設路牌	寶康路近廣明苑	17年5月	17年5月	工程規劃中
NE/16/0539	改善路標	寶順路近常寧遊樂場	17年5月	17年5月	工程規劃中
NE/16/0601	改善路標	寶邑路近怡明邨	17年5月	17年5月	工程規劃中
NE/16/0742	加設路牌	唐俊街近寶邑路	17年6月	17年6月	工程規劃中
NE/16/1014	加設路牌	環保大道	17年6月	17年6月	工程規劃中
NE/16/1064	加設路牌	唐俊街	17年6月	17年6月	工程規劃中
NE/16/1066	改善路標	駿宏街駿日街	17年6月	17年6月	工程規劃中
NE/15/1809	擴闊道路	寶康路入將軍澳隧道道路	待訂	待訂	有待斜坡組意見
NE/11/1191	加設欄杆行人路	寶琳北路近康盛花園	待訂	待訂	水務工程佔用地盤至16年中
NE/07/0177	加設路牌	寶豐路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/14/0008	加設路牌	環保大道近駿日街	待訂	待訂	需要移除樹木

路政署(西貢區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2016年6月)

西貢區議會交通及運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註
NE/15/0781	加設停車灣	南邊圍路	16年07月	16年09月	工程規劃中, 有待地政署批發工地
NE/15/2552	擴闊行車路	大網仔路近大網仔停車場	16年08月	16年10月	臨時交通安排規劃中
NE/15/0070	加設行人過路設施	福民路近巴士總站	16年07月	16年09月	工程規劃中
NE/15/0018	加長巴士站	西貢公路近北港路	待訂	待訂	有待中華電力改線及水務署改喉管工程完成後開展
NE/10/0324	加設巴士停車灣	大網仔路近沙角尾	待訂	待訂	有待和記環球電訊、中華電力改線
NE/13/1744	加長巴士站	大網仔路大環巴士站	待訂	待訂	有待和記環球電訊、中華電力改線
NE/12/1857	加建行人路及欄杆	大網仔路近愛月樓	待訂	待訂	有待水務署喉管工程完成後開展
NE/11/2524	加長巴士站	西貢公路近蠔涌	待訂	待訂	有待水務署、中華電力、電訊盈科及九倉電訊改喉及改線
NE/10/2209	加設行人路	大網仔路近北潭路	待訂	待訂	有待中華電力及水務署改線
NE/13/0264	加設停車灣	普通道近福民路	待訂	待訂	有待渠務署完成污水管鋪設工程及公用事業改喉及改線
NE/16/0235	加設路標	大網仔路	16年06月	16年06月	工程已經完成
NE/16/0378	加設路標	飛鵝山道	16年07月	16年08月	工程規劃中
NE/16/0415	加建欄杆	康村路	16年05月	16年06月	工程已經完成
NE/16/0514	加設路牌及路標	大環頭路	16年06月	16年07月	工程規劃中
NE/16/0571	加設路牌及路標	清水灣道	16年06月	16年07月	工程進行中
NE/16/0595	交通改道(天后寶誕)	萬年街, 年春街	16年05月	16年06月	工程已經完成
NE/16/0863	加設路牌及路標	西貢公路近窩美	16年06月	16年06月	工程已經完成
NE/16/1008	拆除及重建路牌(觀音誕)	西貢公路近白沙灣停車場	16年07月	16年08月	工程進行中