

路政署(西貢區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2017年2月)

西貢區議會交通及運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註
NE/15/0070	加設行人過路設施	福民路近巴士總站	17年6月	17年8月	工程規劃中
NE/15/0018	加長巴士站	西貢公路近北港路	待訂	待訂	有待中華電力改線及水務署改喉管工程完成後開展
NE/10/0324	加設巴士停車灣	大網仔路近沙角尾	16年12月	17年7月	工程進行中
NE/13/1744	加長巴士站	大網仔路大環巴士站	待訂	待訂	有待和記環球電訊、中華電力改線
NE/12/1857	加建行人路及欄杆	大網仔路近愛月樓	待訂	待訂	有待水務署喉管工程完成後開展
NE/10/2209	加設行人路	大網仔路近北潭路	待訂	待訂	有待中華電力及水務署改線
NE/16/1401	擴闊行車路	清水灣道近銀線灣道	待訂	待訂	與公用事業公司商討改喉及改線中,包括和記環球電訊、中華電力、香港中華煤氣、香港電訊等
NE/16/2067	加設路牌及路標	南圍道近澳仔邨	待訂	待訂	有待路牌生產中
NE/16/2299	加設路牌	大網仔路近大網仔燒烤區二號場	17年3月	17年4月	工程規劃中
NE/16/2348	加設行人過路設施	西貢鄉事會里近西貢公路	17年5月	17年7月	工程規劃中
NE/17/0055	加建行人路欄杆	清水灣道近兩塊田下路	17年4月	17年6月	工程規劃中
NE/17/0194	加設路標	康村路近四洲集團大廈	17年4月	17年6月	工程規劃中,有待路牌生產中

路政署(將軍澳區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2017年2月)

西貢區議會交通及運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註
NE/16/0497	改善路標	寶寧里單車徑	16年12月	16年12月	工程已經完成
NE/16/1064	加設路牌	唐俊街	16年12月	16年12月	工程已經完成
NE/16/0498	改善路標	寶寧里常寧路	16年12月	17年1月	工程已經完成
NE/15/2683	單車徑改善工程	安寧花園近仲明閣	16年12月	17年1月	工程已經完成
NE/16/0539	改善路標	寶順路近常寧遊樂場	16年12月	17年1月	工程已經完成
NE/15/2685	單車徑改善工程	寶順路近隧道	17年1月	17年2月	工程已經完成
NE/15/2691	單車徑改善工程	寶琳北路	17年1月	17年1月	工程已經完成
NE/15/2694	單車徑改善工程	寶琳北路景林邨對出	17年1月	17年1月	工程已經完成
NE/15/2701	單車徑改善工程	銀澳路昭信路	17年1月	17年2月	工程已經完成
NE/15/2702	加設單車停泊處	彩明閣彩明商場	17年1月	17年1月	工程已經完成
NE/15/2882	加設路牌	景嶺路	17年2月	17年2月	工程已經完成
NE/15/2900	拆除路牌	唐俊街至善街	17年1月	17年1月	工程已經完成

NE/15/2913	拆除路牌	唐俊街	17年1月	17年1月	工程已經完成
NE/15/2915	拆除路牌	唐俊街單車徑迴旋處	17年1月	17年1月	工程已經完成
NE/16/0068	拆除路牌	唐賢街	17年2月	17年2月	工程已經完成
NE/16/0222	加設路牌	唐俊街	17年2月	17年2月	工程已經完成
NE/16/0276	改善路標	昭信路	17年2月	17年2月	工程已經完成
NE/16/0369	加設路牌	貿泰路	17年2月	17年2月	工程已經完成
NE/16/0406	加設失明人士路磚	翠嶺里	17年2月	17年2月	工程已經完成
NE/16/0446	改善路標	寶康路單車徑	17年2月	17年2月	工程已經完成
NE/17/0104	加設路牌	石角路	17年2月	17年3月	工程已經完成
NE/15/2622	加設單車停泊處	寶寧里近將軍澳醫院	17年1月	17年3月	工程進行中
NE/15/2677	單車徑改善工程	唐明閣彩明閣單車徑	17年1月	17年3月	工程進行中
NE/15/2820	行人路改善工程	翠嶺路	17年2月	17年3月	工程進行中
NE/15/2339	單車徑改善工程	唐俊街	17年3月	17年3月	工程規劃中
NE/15/2416	行人路改善工程	唐俊街近寶盈花園	17年3月	17年4月	工程規劃中
NE/15/2696	單車徑改善工程	寶寧路落斜常寧路	17年3月	17年4月	工程規劃中
NE/15/0527	單車徑改善工程	石角路	17年5月	17年5月	工程規劃中
NE/11/1191	加設欄杆行人路	寶琳北路近康盛花園	17年3月	17年10月	工程規劃中
NE/16/0527	改善路標	寶康路	17年3月	17年3月	工程規劃中
NE/16/0529	改善路標	寶琳北路	17年3月	17年3月	工程規劃中
NE/16/0530	改善路標	寶琳北路	17年3月	17年3月	工程規劃中
NE/16/0531	改善路標	寶順路	17年3月	17年3月	工程規劃中
NE/16/0601	改善路標	寶邑路近怡明邨	17年3月	17年3月	工程規劃中
NE/15/2700	單車徑改善工程	寶寧路健康中心	17年4月	17年5月	待水務工程完成
NE/16/0447	改善路標	寶豐路單車徑	17年4月	17年4月	工程規劃中
NE/16/0534	加設路牌	寶康路近廣明苑	17年5月	17年5月	工程規劃中
NE/14/0008	加設路牌	環保大道近駿日街	17年6月	17年7月	待渠務工程完成
NE/14/0893	加設路標	環保大道近駿日街	17年8月	17年8月	待渠務工程完成
NE/16/0742	加設路牌	唐俊街近寶邑路	17年6月	17年6月	工程規劃中
NE/16/1014	加設路牌	環保大道	17年6月	17年6月	工程規劃中
NE/16/1066	改善路標	駿宏街駿日街	17年6月	17年6月	工程規劃中
NE/16/1165	加設欄杆	昭信路	17年6月	17年6月	待水務工程完成
NE/14/2077	擴闊行人路	佳景路	17年7月	17年7月	待工程設計檢討完成
NE/15/0952	加設失明人士路磚	至善街怡明邨對出	17年7月	17年7月	工程規劃中
NE/16/1131	加設失明人士路磚	培成路	17年7月	17年7月	工程規劃中
NE/16/1164	改善失明人士路磚	坑口巴士總站	17年7月	17年7月	工程規劃中
NE/16/1177	更改路欄杆	文曲里近培成路	17年7月	17年7月	工程規劃中
NE/16/1211	加設路標	培成路培成里	17年7月	17年7月	工程規劃中
NE/16/1259	加設路標	寶康路近廣寧閣	17年7月	17年7月	工程規劃中
NE/16/1265	加設路牌	環保大道	17年7月	17年7月	工程規劃中
NE/15/1809	擴闊道路	寶康路入將軍澳隧道路	17年8月	17年12月	工程規劃中
NE/16/1339	加設欄杆	翠善街翠嶺路	17年8月	17年8月	工程規劃中
NE/16/1465	加設欄杆	寶邑路	17年8月	17年8月	工程規劃中
NE/16/1514	加設路標	寶順路	17年8月	17年8月	工程規劃中
NE/16/1970	拆除路牌	康城路	17年9月	17年9月	工程規劃中
NE/16/1975	拆除路牌	環保大道	17年9月	17年9月	工程規劃中
NE/16/1977	拆除路牌	環保大道	17年9月	17年9月	工程規劃中
NE/16/2140	拆除路牌	寶寧里	17年9月	17年9月	工程規劃中
NE/10/2686	擴闊部份行車路	影業路	待訂	待訂	待工程設計檢討完成
NE/14/2546	延長巴士站	寶寧路富寧花園	待訂	待訂	運輸署因應公眾意見正檢討有關延長巴士站的設計。待有關設計檢討完成，路政署會隨即根據延長巴士站的最後設計，重新展開有關工程
NE/07/0177	加設路牌	寶豐路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討