

## 路政署(西貢區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2017年6月)

## 西貢區議會交通及運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註
NE/15/0070	加設行人過路設施	福民路近巴士總站	17年9月	17年10月	工程規劃中
NE/15/0018	加長巴士站	西貢公路近北港路	17年8月	18年3月	工程規劃中
NE/10/0324	加設巴士停車灣	大網仔路近沙角尾	16年12月	17年7月	工程進行中
NE/13/1744	加長巴士站	大網仔路大環巴士站	待訂	待訂	有待和記環球電訊、中華電力改線
NE/12/1857	加建行人路及欄杆	大網仔路近愛月樓	17年8月	17年9月	工程規劃中
NE/10/2209	加設行人路	大網仔路近北潭路	待訂	待訂	有待中華電力及水務署改線
NE/16/1401	擴闊行車路	清水灣道近銀線灣道	待訂	待訂	與公用事業公司商討改喉及改線中, 包括和記環球電訊、中華電力、香港中華煤氣、香港電訊等
NE/16/2067	加設路牌及路標	南圍道近澳仔邨	待訂	待訂	有待路牌生產中
NE/16/2348	加設行人過路設施	西貢鄉事會里近西貢公路	17年5月	17年6月	工程已經完成
NE/17/0055	加建行人路欄杆	清水灣道近兩塊田下路	17年4月	17年6月	工程已經完成
NE/17/0539	交通改道(天后寶誕)	萬年街, 年春街	17年4月	17年5月	工程已經完成
NE/17/0564	加設路牌	萬年街	17年5月	17年5月	工程已經完成
NE/17/0515	加設行人過路設施	大網仔路近烈士碑園	17年7月	17年8月	工程規劃中
NE/17/0624	加設路牌	菠蘿嶺路	待訂	待訂	有待路牌生產中
NE/17/0803	加設路牌	年春街	待訂	待訂	有待路牌生產中
NE/17/0853	拆除及重建路牌(觀音誕)	西貢公路近白沙灣停車場	17年6月	17年7月	工程進行中
NE/17/0792	加設路標	福民路近巴士總站	17年7月	17年7月	工程規劃中
NE/17/0931	加設停車位	大網仔路近大網仔燒烤區四號場	17年9月	17年10月	工程規劃中
NE/17/0971	加設路牌及路標	福民路近親民街	17年10月	17年10月	工程規劃中
NE/17/1089	加設路牌及路標	大坳門路近燈柱EA0869	17年11月	17年11月	工程規劃中
NE/17/1038	加設行人過路設施	清水灣道近相思灣道	17年11月	17年12月	工程規劃中

## 路政署(將軍澳區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2017年6月)

## 西貢區議會交通及運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註
NE/15/2416	行人路改善工程	唐俊街近寶盈花園	17年5月	17年5月	工程已經完成
NE/15/2339	單車徑改善工程	唐俊街	17年5月	17年5月	工程已經完成
NE/16/1131	加設失明人士路磚	培成路	17年5月	17年6月	工程已經完成
NE/16/0742	加設路牌	唐俊街近寶邑路	17年6月	17年6月	工程已經完成
NE/11/1191	加設欄杆行人路	寶琳北路近康盛花園	17年3月	17年10月	工程進行中
NE/16/0534	加設路牌	寶康路近廣明苑	17年6月	17年7月	工程進行中
NE/14/0008	加設路牌	環保大道近駿日街	17年6月	17年7月	工程進行中
NE/15/2700	單車徑改善工程	寶寧路健康中心	17年6月	17年7月	工程進行中
NE/16/1165	加設欄杆	昭信路	17年6月	17年8月	工程進行中
NE/16/1164	改善失明人士路磚	坑口巴士總站	17年7月	17年8月	工程規劃中
NE/16/1014	加設路牌	環保大道	17年7月	17年7月	工程規劃中
NE/16/1066	改善路標	駿宏街駿日街	17年7月	17年7月	工程規劃中
NE/16/1177	更改路欄杆	文曲里近培成路	17年7月	17年7月	工程規劃中
NE/16/1211	加設路標	培成路培成里	17年7月	17年7月	工程規劃中
NE/16/1259	加設路標	寶康路近廣寧閣	17年7月	17年7月	工程規劃中
NE/16/1265	加設路牌	環保大道	17年7月	17年7月	工程規劃中
NE/14/0893	加設路標	環保大道近駿日街	17年8月	17年8月	工程規劃中
NE/15/1809	擴闊道路	寶康路入將軍澳隧道路	17年8月	17年12月	工程規劃中
NE/16/1339	加設欄杆	翠善街翠嶺路	17年8月	17年8月	工程規劃中
NE/16/1465	加設欄杆	寶邑路	17年8月	17年8月	工程規劃中
NE/16/1514	加設路標	寶順路	17年8月	17年8月	工程規劃中
NE/10/2686	擴闊部份行車路	影業路	17年9月	18年6月	工程設計檢討已完成，工程規劃中
NE/16/1970	拆除路牌	康城路	17年9月	17年9月	工程規劃中
NE/16/1975	拆除路牌	環保大道	17年9月	17年9月	工程規劃中
NE/16/1977	拆除路牌	環保大道	17年9月	17年9月	工程規劃中
NE/16/2140	拆除路牌	寶寧里	17年9月	17年9月	工程規劃中
NE/15/0952	加設失明人士路磚	至善街怡明邨對出	17年9月	17年10月	工程規劃中
NE/16/2293	拆除路牌	環保大道	17年10月	17年10月	工程規劃中
NE/16/2425	加設路標	昭信路銀澳路	17年10月	17年10月	工程規劃中
NE/17/0015	加設路標	寶寧路	17年10月	17年10月	工程規劃中
NE/17/0062	單車徑改善工程	寶順路嘉明閣	17年10月	17年10月	工程規劃中
NE/17/0165	加設路標	環保大道	17年10月	17年10月	工程規劃中
NE/17/0360	改善路標	貿業路	17年11月	17年12月	工程規劃中
NE/17/0913	改善路標	景嶺路	17年11月	17年12月	工程規劃中
NE/17/0934	加設路標	翠嶺路	17年12月	18年2月	工程規劃中
NT/16/0070	改善路口交通訊號	環保大道	18年7月	18年11月	工程規劃中
NE/14/2077	擴闊行人路	佳景路	待訂	待訂	待工程設計檢討完成
NE/15/0527	單車徑改善工程	石角路	待訂	待訂	待圍街板 拆除
NE/14/2546	延長巴士站	寶寧路富寧花園	待訂	待訂	運輸署已整合及回覆所有區內的公眾意見。待有關設計檢討完成，路政署會隨即根據延長巴士站的最後設計，重新展開有關工程
NE/07/0177	加設路牌	寶豐路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討