

西貢區議會  
社區重點項目計劃委員會工作報告

西貢區議會社區重點項目計劃委員會(下稱「委員會」)2017年第五次會議已於2017年9月19日舉行。會議上討論的主要事項撮錄如下：

重建橋咀碼頭項目計劃

2. 委員備悉項目的推展進度：

- 由於天雨及颱風襲港，臨時碼頭工程延至8月底完成。臨時碼頭及相關登岸設施已於9月11日正式啟用，而現有碼頭亦於同日停用，以配合興建新碼頭的工程；及
- 承建部門土木工程拓展署正進行興建新碼頭施工前的準備工作，包括海層勘探及裝嵌樁柱等工程，並計劃為新碼頭加設電燈。

建設將軍澳文物行山徑及歷史風物資料館項目計劃

3. 委員備悉項目的推展進度：

- 地段A(資料館)及地段B(旅舍)正進行建築物內外復修工程；
- 土木工程拓展署的承建商繼續在地段A和地段B進行斜坡加固工程；
- 地段A和B的樹木年檢將會由民政處的鄉村小工程負責；
- 地段B內的一棵柏樹在2017年8月27日早上，八號颱風訊號懸掛時被強風連根拔起，塌下並壓毀花槽及下方的護土牆。經樹木顧問評估後，證實塌樹的根部已嚴重枯萎，不能再被重種；
- 承建商在地段C(鴨仔山公廁)正準備公廁的基座工程，及在公

廁前面及背面的斜坡進行加固工程；

- 運輸署已承諾負責公廁周邊斜坡的維修保養；及
- 今年夏季的雨量較往年多，加上受多個颱風吹襲，經項目顧問評估後，確認所有地段的工程進度將有所延遲。

## 宣傳及推廣

4. 委員備悉以下工作進度：

- 7 月份召開的財委會已批核「口述歷史研習班」的撥款申請。研習班已定於本年 11-12 月份的其中四個星期六上午舉行；
- 社區重點項目計劃網頁已完成招標，現正進行投標書的審批工作；而臉書專頁亦在籌備中；
- 已於 8 月初舉行「將軍澳歷史風物資料館焦點小組」（「焦點小組」）會議，會上成員就資料館的籌備工作提供建議，包括建議資料館命名為「將軍澳風物汛」，英文名稱為 TKO Heritage Post。委員對有關建議表示支持；及

小組成員亦建議對文物行山徑進行命名，以吸引更多遊人前往。有關內容及其他資料館籌備工作於 9 月底召開的「將軍澳歷史風物資料館焦點小組」第二次會議討論。

西貢區議會

社區重點項目計劃委員會

二〇一七年十月