

**西貢區議會**  
**社區重點項目計劃委員會工作報告**

西貢區議會社區重點項目計劃委員會(下稱「委員會」)2017年第六次會議已於2017年11月21日舉行。會議上討論的主要事項撮錄如下：

**重建橋咀碼頭項目計劃**

2. 委員備悉項目的推展進度：

- 新碼頭的樁柱工程已於9月中展開；及
- 土木工程拓展署繼續為新碼頭工程進行勘探，及繼續籌劃加設照明設備的安裝工程。

**建設將軍澳文物行山徑及歷史風物資料館項目計劃**

3. 委員備悉項目的推展進度：

- 地段A(將軍澳風物汛)及地段B(旅舍)
  - 2017年11月7日第6次西貢區議會會議一致通過資料館的命名(中文：將軍澳風物汛；英文：TKO Heritage Post)
  - 西貢民政事務處(民政處)的承建商現正進行建築物內外復修工程；
  - 土木工程拓展署的承建商繼續在地段A和地段B進行斜坡加固工程；

- 民政處已與相關機構及部門就斜坡的日後維修保養達成共識，詳情如下：

| 斜坡工作                | 負責單位                      |
|---------------------|---------------------------|
| 年檢(RMI)             | 基督教靈實協會                   |
| 日常維修保養(RMW)         | 基督教靈實協會<br>西貢民政事務處<br>工程組 |
| 工程師檢測(EI)及日後的大型加固工程 | 地政處斜坡維修組                  |

- 由於兩個承建商在同一地段同時進行工程，實地分介面的工程較繁複，工序較需時，項目顧問預計整體工程可能需延至2019年第一季才完成。
- 地段C(鴨仔山公廁)
  - 承建商正準備公廁的基座工程；
  - 土力工程處已批核在公廁範圍外要額外安裝的泥釘設計。此泥釘工程將於下個月開始進行；
  - 承建商正在公廁前面及背面的斜坡進行加固工程；
  - 運輸署已承諾負責公廁周邊斜坡的維修保養；及
  - 颱風後有市民投訴在公廁地盤附近的一棵樹木有倒塌危險，有關樹木已被移除，相關部門要求在公廁附近補種樹木。

## 宣傳及推廣

4. 委員備悉以下工作進度：
  - 由本年 11 月開始於區內 10 多間中小學進行巡迴展覽；
  - 口述歷史研習班已於 11 月初開始；
  - 「社區重點項目計劃」網頁的回標金額超出預算，需重新進行招標；而「臉書」(Facebook)專頁仍在籌備中；
  - 「將軍澳歷史風物資料館焦點小組」成員於 9 月底舉行的會議上通過口述歷史受訪者名單及對「將軍澳風物汛」的標誌給予

意見；

- 展覽顧問在會議上向委員介紹「將軍澳風物汛」的標誌設計概念、構圖及顏色(見圖一)，展覽顧問解釋設計概念如下：
  - 左面曲線喻意軍事訊息的傳遞；
  - 右面設計乃參考舊警署的外觀；
  - 圖案中的等粗線條設計為一般軍事組織的標誌；
  - 顏色方面採用海軍藍色、海洋藍色及西貢區議會標誌所使用的綠色；
  - 標誌顏色可隨著不同宣傳品的背景顏色而調節(見圖二)。

圖一



圖二



委員同意有關設計。有關設計將提交於 2018 年 1 月 2 日舉行的西貢區議會第 1 次會議上審批；及

- 委員同意運用財務及行政委員會的撥備餘款舉行將軍澳文物行山徑及旅舍命名比賽，以及加印宣傳品，包括展板、海報等，以加強宣傳。

## 二〇一八年會議時間表

5. 委員通過2018年委員會會議的舉行日期。

西貢區議會  
社區重點項目計劃委員會  
二〇一七年十一月