

**2015-2016年度
沙田區議會
發展及房屋委員會
地區改善工程進度報告
(截至2015年8月25日)**

工程編號	工程名稱	主導部門	工程進度 (設計/招標/建設/ 已完成)	預算 工程總成本#	預計工程時間表		2015-16年度			備註					
					開始日期 [原定日期]	完工日期 [原定日期]	2015-16年度	2016-17年度	2017-18年度						
							預計建築成本 ^	預計建築成本 ^	預計建築成本 ^						
1	33項已通過的地區改善工程			\$22,935,420.00	不適用		\$5,233,018.00	\$7,481,000.00	\$968,000.00						
2	ST - DMW276 (DHC) 田心街近保良局朱敬文中學增建座椅及上蓋	沙田民政事務處 (委託定期合約顧問公司進行)	工程取消		工程取消					由於工程地點發現地底設施，故倡議人同意取消是項工程。					
3	ST - DMW290 (DHC) 火炭樂景街(駿景廣場對面)增建避雨亭工程	沙田民政事務處 (委託定期合約顧問公司進行)	可行性研究	\$360,000	2016年9月	2017年3月	\$55,000.00	\$155,000.00	\$14,000.00						
4	ST - DMW333 (DHC) 馬鞍山西沙路增建避雨亭工程	沙田民政事務處 (委託定期合約顧問公司進行)	可行性研究	\$346,000	2016年7月	2017年1月	\$90,000.00	\$156,000.00	\$12,000.00						
5	ST - DMW378 (DHC) 恆泰路近錦泰商場至港鐵站出入口加建行人通道上蓋工程	沙田民政事務處 (委託定期合約顧問公司進行)	待通過	\$2,550,000	有待研究					地區改善工程工作小組於本年八月二十五日的會議上通過推行工程，現交發展及房屋委員會考慮通過。					
6	ST - DMW379 (DHC) 馬鞍山恆信街增建避雨亭工程	沙田民政事務處 (委託定期合約顧問公司進行)		\$510,000											
7	ST - DMW380 (DHC) 大埔道大圍段美林邨出口綠化帶增設街燈工程	沙田民政事務處		\$78,000							2016年3月	2016年9月		\$78,000.00	
8	ST - DMW381 (DHC) 馬鞍山利安邨對出行人路段增設街燈工程	沙田民政事務處		\$190,000							2016年3月	2016年9月		\$190,000.00	
工程預計成本總計#：				\$26,969,420			\$5,378,018	\$8,060,000	\$994,000						

預算工程總成本不包括已完成工程。2015/16年度或以前的工程支款未有於本文件內列出。

* 開始日期為民政事務總署批出工程合約予承建商，承建商開始進行前期工作的日期。

^ 只包括建築成本。由本財政年度起，民政事務總署會統一支付顧問費及駐地盤員工的支出。

2015-16年度獲批撥款：	\$7,000,000.00	
2015-16年度剩餘撥款：	\$1,621,982.00	23%