

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一六年四月二十一日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月內動工的工程項目)

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NE/15/00279	改善路線指示標誌 (探坑工程)	青山公路荃灣段, 象鼻山路和德士古道	[2015年11月]	[2016年03月]	工程已完成	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/15/02555	改善路面交通標誌	青山公路荃灣段近大河道	[2016年03月]	[2016年03月]	工程已完成	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/15/02698	加設路邊護柱	青山公路深井段近金麗宛	[2016年03月]	[2016年03月]	工程已完成	陳啟賢 (2399 2233)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/16/00273	改善道路交通標誌	楊屋道近禾笛街	[2015年10月]	[2016年04月]	工程已完成	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/00363	改善行人過路設施	芙蓉街近大壩街	[2016年04月]	[2016年04月]	工程已完成	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/00454	改善道路交通標誌和設施	永德街近環宇海灣	[2016年03月]	[2016年03月]	工程已完成	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/15/02458	改善行人過路設施	國瑞路近傅屋路	[2016年04月]	[2016年04月]	工程已完成	陳啟賢 (2399 2233)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/14/00269	改善行人路工程	翔東路介乎深水角徑和深豐路	[2015年02月]	[2016年04]	工程已完成	陳啟賢 (2399 2233)	潘歡愉 (2762 3965)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一六年四月二十一日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月內動工的工程項目)

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NE/13/01229	改善路線指示標誌	青山公路汀九段近翠景臺	[2014年10月]	2016年05月	施工紙已發出, 工程進行中。	陳啟賢 (2399 2233)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/15/00833	改善行人過路設施	海壩街近海壩官立小學	[2016年02月]	2016年04月	施工紙已發出, 工程進行中。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/15/01365	加設電單車停泊處和 改善路線指示標誌 (探坑工程)	青山公路荃灣段近柴灣角迴旋處	2016年04月	2016年05月	探坑工程施工紙已發出, 工程進行中。整項工程的動工及完工日期需視乎地下設施遷移的結果。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/15/02376	改善行人過路設施 (探坑工程)	德士古道與大窩口道交界	2016年04月	2016年05月	探坑工程施工紙已發出, 工程規劃中。整項工程的動工及完工日期需視乎地下設施遷移的結果。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/16/00238	改善路線指示標誌	楊屋道近眾安街	2016年04月	2016年05月	施工紙已發出, 工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/00267	改善道路交通標誌和 設施	定豐街泊車處	2016年04月	2016年05月	施工紙已發出, 工程規劃中。	陳啟賢 (2399 2233)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/00322	加設護柱	荃榮街近荃榮街遊樂場	2016年04月	2016年05月	施工紙已發出, 工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/00327	改善行人過路設施	灣景花園巴士總站	2016年04月	2016年05月	施工紙已發出, 工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一六年四月二十一日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月內動工的工程項目)

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NE/16/00356	加設電單車停泊處和改善路線指示標誌	青山公路汀九段近33號雅信苑	2016年04月	2016年05月	施工紙已發出，工程規劃中。	陳啟賢 (2399 2233)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/00465	移除路邊欄杆	永順街近荃灣公園	2016年04月	2016年05月	施工紙已發出，工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/00511	改善道路交通標誌	馬頭壩道近橫龍街	2016年04月	2016年05月	施工紙已發出，工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/00405	改善道路交通標誌	西樓角道近蕙荃路	2016年05月	2016年06月	工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/00407	改善道路交通標誌	青山公路荃灣段近城門道	2016年05月	2016年06月	工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/00553	改善行人過路設施	德士古道近荃富街	2016年05月	2016年06月	工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/00631	改善道面交通標誌	沙咀道與大河道交界	2016年05月	2016年06月	工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/00269	改善路邊欄杆	國瑞路近傅屋路	2016年05月 [需視乎申請掘路許可證時間]	2016年06月	正申請掘路許可證，工程規劃中。	陳啟賢 (2399 2233)	潘歡愉 (2762 3965)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一六年四月二十一日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月內動工的工程項目)

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NE/16/00412	改善道路交通標誌	荃錦公路近曹公潭戶外康樂中心	2016年05月	2016年07月	工程規劃中。	陳啟賢 (2399 2233)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/00476	改善路邊欄杆	川龍街與荃灣街市街交界	2016年05月	2016年07月	工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/00494	改善道路交通標誌	國瑞路近鹹田村	2016年05月	2016年07月	工程規劃中。	陳啟賢 (2399 2233)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/00510	加設"使用行人天橋"指示牌	青山公路青龍頭段近豪景花園	2016年05月	2016年07月	工程規劃中。	陳啟賢 (2399 2233)	莊國偉 (2762 4090)
NE/16/00532	改善行人過路設施	荃錦公路近芙蓉山路	2016年07月 [需視乎申請掘路許可證時間]	2016年08月	正申請掘路許可證，工程規劃中。	陳啟賢 (2399 2233)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/16/00563	加設行人過路設施	三棟屋路近和宜合道	2016年09月	2016年11月	工程規劃中。	陳啟賢 (2399 2234)	潘歡愉 (2762 3966)
NE/14/00768	擴闊行車路，改善道路和路面交通標誌(探坑工程)	美環街近愉景新城	[2014年08月]	2017年第二季 [需視乎地下設施遷移時間]	包括美環街近愉景新城八座對出部分已於2016年4月完工。餘下工程的動工及完工日期需視乎地下設施遷移的結果。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)
XX/13/00065	改善道路設施	青山公路近大河道	2016年第四季 [需視乎行人天橋加裝升降機工程完工時間]	2017年第一季	運輸處臨時改善工程已於五月二十七日完成。其餘工程需等待近富華中心行人天橋加裝升降機工程完成後才可進行。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一六年四月二十一日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月內動工的工程項目)

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NE/15/01306	擴闊行車路，改善道路和路面交通標誌。 (探坑工程)	青山公路深井段近碧堤	2016年第四季 [需視乎地下設施遷移時間]	2017年第一季	正等待電訊公司進行地下設施遷移工程。整項工程的動工及完工日期需視乎地下設施遷移的結果。	陳啟賢 (2399 2233)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/15/02424	延長現有巴士站停車灣以配合巴士總站	海安路麗志路	2016年第四季 [需等待完成樹木遷移工程]	2017年第一季	正申請許可證進行樹木遷移工程。工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/15/01687	加設電單車停泊處	安逸街近荃景圍街市	2017年第一季 [需視乎地下設施遷移時間]	2017年第二季	正等待電訊公司進行地下設施遷移工程。整項工程的動工及完工日期需視乎地下設施遷移的結果。	林振卓 (2399 2424)	潘歡愉 (2762 3965)
NE/15/02660	增設單車泊位	大河道西站近大河道	2017年第二季	2017年第三季	工程規劃中。	林振卓 (2399 2424)	莊國偉 (2762 4090)