

## 渠務署

工程合約編號 DC/2011/04

### 重建、改善及修復一段由黃大仙警署至東頭二邨的啟德河

#### 黃大仙區工程進度報告

#### 1. 目的

本報告旨在向黃大仙區議會轄下的政府及公共機構工程計劃工作小組成員匯報上述工程已於 2011 年 10 月 31 日展開及工程的進度。

#### 2. 簡介

啟德河的排洪能力未能符合現行防洪標準，而黃大仙鄰近啟德河的地區亦容易受水浸影響。在暴雨期間，彩虹道尤其在近沙田坳道交界處經常出現水浸情況，嚴重影響黃大仙及鄰近地區的交通網絡。由於由黃大仙警署至東泰里一段長 400 米的啟德河比較狹窄，成為樽頸位置，限制了其排洪能力。該樽頸亦影響了在上游排水系統收集的雨水排放往啟德河。由於擴闊啟德河工程無可避免會影響現有彩虹道，因此我們沿啟德河加建箱形暗渠，以解決樽頸問題。除了擬議箱形暗渠外，我們亦需要加深河道及遷移河道的現有水管和污水渠，以改善河道的排洪能力和緩解附近地區的水浸風險。我們會修復河道，使它成為一條在市區內的綠化河道走廊，並會在明渠兩旁和底部加入美化、綠化、園景和生態等元素。

#### 3. 工程進度

##### 3.1 相關水管及公共設施改道工程

於下列位置內的水管及公共設施改道工程已經展開：

位置	總結施工進度
黃大仙下邨	進展良好
啟德花園	
東頭(二)邨對出	
大成街	
摩士公園對出	
彩虹道北行線	

相關水管及公共設施改道工程預計於 2013 年年中完成。

### 3.2 河道工程

河道工程將於 2012 年 3 月由摩士公園對出位置開始分階段進行。

### 3.3 彩虹道南行線後移工程

彩虹道南行線後移工程將於 2012 年 4 月尾至 5 月初由衍慶大廈對出位置開始分階段進行。

## 4. 總結

我們會繼續就區內的工程向鄰近的屋苑、學校及商戶保持緊密聯繫及溝通，進一步協調工程期間的施工安排，並定期向工作小組匯報工程進度。我們亦已開放熱線電話（電話號碼：9639 0007），以便市民查詢及收集公眾人士對本工程的意見。

渠務署

2012 年 02 月