

渠務署
工程合約編號 DC/2011/04
重建、改善及修復一段由黃大仙警署至東頭二邨的啟德河
黃大仙區工程進度報告

目的

本報告的主要目的是向小組成員滙報上述工程至今的進度。

工程進度

水管改道工程:

2. 親仁街、沙田坳道及黃大仙下邨一帶的水管改道工程進度理想。

河道工程:

3. 雖然現時雨季已來臨，但牆身鞏固工程仍會在河面的工作平台上繼續進行，進度如下：

位置	總結施工進度
東頭(二)邨	進展良好
摩士公園	完成
黃大仙下邨	大部份完成
城寨社區會堂	即將展開

建造箱形暗渠相關的交通改道安排:

4. 在啟德花園對出的 10 號及 21 號巴士站已於今年 5 月 11 日遷移至東頭(二)邨對出的臨時巴士站，以配合彩虹道/大成街路口的交通改道安排。

5. 另外，在 2011 年 3 月 8 日的黃大仙區議會會議中所通過的兩項臨時交通安排預計可於今年第三季實施。詳細資料如下:


- (i) 彩虹道南行車線不能左轉入爵祿街(見附件一)及有關行車改道建議(見附件二)。有關臨時交通安排將維持約 30 個月;


(ii) 彩虹道北行車線不能左轉入沙田坳道(見**附件三**)及有關行車改道建議(見**附件四**)。有關臨時交通安排將維持約 12 個月。在實施此臨時交通安排前，將先行試路，需要時可作微調，以改善運作。

文件提交


6. 本文件將提交政府及公用機構工程計劃工作小組 2013 年 6 月 18 日會議，請委員備悉以上安排。





渠務署
2013 年 5 月




 彩虹道南行不能左轉入爵祿街


彩虹道南行不能左轉入爵祿街

圖例：
 工地範圍

- 圖例：
-  現有的行車路線
 -  建議行車改道路線1
 -  建議行車改道路線2
 -  建議行車改道路線3



彩虹道南行不能轉入爵祿街的改道路線




彩虹道北行線不能左轉入沙田坳道

彩虹道北行不能左轉入沙田坳道

圖例：
 工地範圍

- 圖例：
- ▶— 現有的行車路線
 - - -▶- - - 建議行車改道路線1
 - - -▶- - - 建議行車改道路線2



彩虹道北行不能左轉入沙田坳道的改道路線