

渠務署
重建、改善及修復啟德河
(工程合約編號：DC/2011/04 及 DC/2013/03)

目的

本報告的主要目的是向小組成員匯報重建、改善及修復啟德河兩個工程合約的進度，包括(I)由黃大仙警署至東頭二邨的上游工程(工程合約編號 DC/2011/04)及(II)由東光道至太子道東的中游工程(工程合約編號 DC/2013/03)。

I. 由黃大仙警署至東頭二邨的上游工程(工程合約編號 DC/2011/04)

工程進度

水管改道工程：

2. 親仁街、沙田坳道及大成街一帶的水管改道工程進度理想。另外，橫過彩虹道的四條無坑挖掘水管工程已經順利完成。由於採用無坑挖掘方法，彩虹道的交通並沒有受到工程的影響。在管道內的水管敷設及豎井建造工程將會展開。

河道改善工程：

3. 河道牆身鞏固工程(鋼管樁柱)及河道內工程正在進行，進度如下：

河道位置	總結施工進度
東頭(二)邨	牆身鞏固工程進展順利，河道內工程亦在進行中
摩士公園	牆身鞏固工程完成，河道內工程正在進行中
黃大仙下邨	牆身鞏固工程大部份完成，餘下近沙田坳道的一段工程正在進行中
城寨社區會堂	牆身鞏固工程進展順利

箱形暗渠建造工程：

4. 打樁及開挖工程正在彩虹道進行，進度如下：

箱形暗渠位置	總結施工進度
黃大仙下邨	進展順利
啟德花園	進展順利
摩士公園	正在進行前期工程

臨時交通安排：

5. 在較早前黃大仙區議會及相關委員會會議所通過的臨時交通安排已開始分階段實施，情況如下：

- (i) 彩虹道南行車線不能左轉入爵祿街將於今年 3 月中開始實施。有關臨時交通安排將維持約 30 個月；
- (ii) 彩虹道北行車線不能左轉入沙田坳道，預計將於今年 6 月實施。有關臨時交通安排將維持約 12 個月；
- (iii) 彩虹道北行近大成街行人路預計將於今年 5 月遷移至基德小學對出。

6. 在臨時交通安排實施期間，我們會繼續聯同運輸署及香港警務處密切監察受影響道路的交通情況，並會向委員會匯報工程進度。

7. 另外，東泰里臨時行人橋已於去年 12 月開放給公眾使用，而該處的行人道改道入摩士公園亦已順利完成，人流暢順。

II. 由東光道至太子道東的中游工程(工程合約編號 DC/2013/03)

8. 啟德河中游工程 "重建和修復一段由東光道至太子道東的啟德河"(工程合約編號 DC/2013/03)已於去年 12 月 30 日展開，預計將於 2017 年底與啟德河上游工程同步完成。工程項目的範圍如下：

- (i) 重建及修復一段由東光道至太子道東長約 500 米的啟德河；
- (ii) 遷移公用設施，包括重置受影響的現有旱季污水截流設施；
- (iii) 改善摩士公園一號公園的綠化設施；以及

(iv) 進行附屬工程，包括環境美化工程、緩解環境影響措施和相關的監察及審核工作。

9. 啟德河中游工程的工程範圍主要在啟德河道內，對彩虹道及附近道路的交通影響較少。在過去兩個月，渠務署和駐地盤工程人員已經開始與相關的持份者包括學校、業主委員會及當區區議會聯絡並介紹此工程項目的內容。

文件提交

10. 本文件將提交政府及公用機構工程計劃工作小組 2014 年 3 月 18 日會議，請委員備悉以上安排。

渠務署
2014 年 3 月