

渠務署重建、改善及修復啟德河

(工程合約編號：DC/2011/04 及 DC/2013/03)

目的

本報告的主要目的是向小組成員匯報重建、改善及修復啟德河兩個工程合約的進度，包括(I)由黃大仙警署至東頭二邨的上游工程(工程合約編號 DC/2011/04)及(II)由東光道至太子道東的中游工程(工程合約編號 DC/2013/03)。

I. 由黃大仙警署至東頭二邨的上游工程(工程合約編號 DC/2011/04)

工程進度

水管改道工程

2. 位於彩虹道遊樂場及黃大仙下邨的兩個大型豎井工程現正展開。在沙田坳道與親仁街的交界，承建商現正以無坑挖掘方法進行水管敷設工程。另外，我們亦正於親仁街黃大仙警署車輛出入口對出進行水管敷設工程。我們預計水管敷設工程將於今年內完成。其後，我們將會修復親仁街的路面。

河道改善工程

3. 為配合挖深河床，需要安裝鋼管樁柱以鞏固河邊牆身，其進度如下：

河道位置	總結施工進度
東頭(二)邨	鋼管樁工程正在施工
摩士公園、基德小學	鋼管樁工程完成
黃大仙下邨	鋼管樁工程大部份完成，餘下近沙田坳道的一段工程稍後將會展開
黃大仙警署、城寨社區會堂	鋼管樁工程完成

## 箱形暗渠建造工程

4. 箱形暗渠建造工程正在彩虹道進行，其進度如下：

箱形暗渠位置	施工情況
摩士公園、基德小學	打樁工程正在進行
大成街至沙田坳道	打樁工程已分階段完成，箱形暗渠建造工程正在進行
沙田坳道路口	臨時交通安排已於 2015 年 3 月初實施，箱形暗渠建造工程即將展開

## 臨時交通安排

5. 在較早前黃大仙區議會及相關委員會會議所通過的相關臨時交通安排之實施情況如下：

- (i) 彩虹道北行車線禁止長度 7 米以上車輛左轉入沙田坳道的臨時交通措施已於 2015 年 3 月 10 日實施；禁止長度 7 米以上車輛由正德街左轉往沙田坳道亦同時執行。有關臨時交通安排將維持約 12 個月。
- (ii) 為建造位於彩虹道及沙田坳道交界的箱形暗渠，我們現正計劃將部份位於彩虹道黃大仙警署前的巴士站遷移至彩虹道近黃大仙下邨前的位置。屆時，我們會建造相應的臨時行人通道連接該巴士站與沙田坳道行人路。我們已經開始與地區人士及相關巴士公司商討，並會盡量接納各方意見，務求制定最合適的方案，減少工程對公眾人士的影響。同時，我們亦計劃於啟德河上建造一條臨時行車橋將車輛改道至橋上，以騰出空間建造箱形暗渠。我們預計相關的臨時交通改道將會在今年第三季實施。

6. 在臨時交通安排實施期間，我們會繼續聯同有關部門密切監察受影響道路的交通情況，並會向委員會匯報工程進度。

II. 由東光道至太子道東的中游工程(工程合約編號 DC/2013/03)

7. 鋼管樁建造工程的進度如下：

河道位置	總結施工進度
衙前圍村、東頭(二)邨	鋼管樁柱工程已經完成
育群街	鋼管樁柱工程正在施工
東匯邨	鋼管樁柱工程將於四月展開

8. 承建商將於三月底完成挖深和重建位於衙前圍村旁邊的河道工程及重置東頭(二)邨旁邊的旱季污水截流管道的工程。

文件提交

9. 本文件將提交政府及公用機構工程計劃工作小組 2015 年 3 月 31 日會議，請委員備悉以上安排。

渠務署

二零一五年三月