

2016 至 2019 年度油尖旺區議會  
地區設施管理委員會

2016 至 2017 年度由油尖旺民政事務處主導的地區小型工程項目進度報告  
(截至 2016 年 2 月 24 日)

目的

本文件旨在向委員匯報由油尖旺民政事務處(民政處)主導的地區小型工程項目的最新進度，以及請委員考慮有關工程的建議安排。

進度報告

2. 截至 2016 年 2 月 24 日，獲地區設施管理委員會通過而尚未完成的地區小型工程項目(詳情請參閱附件一)包括：

- (a) 2015-16 年度綠化及美化工程項目；
- (b) 在油尖旺寵物公園及欣翔道御金·國峯外第 43M 號小巴士站旁增設擋雨上蓋的工程項目；
- (c) 美化大角咀道近港灣豪庭對出天橋底(海洋世界)；
- (d) 在豉油街/西洋菜南街交界及豉油街隧道口(新興大廈旁)安裝旅遊地圖及指示牌；
- (e) 在水渠道休憩處旁「小荒地」放置花盆；
- (f) 於海泓道(富榮花園段)行人路沿路較空曠位置增建長椅及於海富苑外的休憩區域加建長椅；

- (g) 於太子道/水渠道花園側前油站用地臨時放置花盆，以待路政署將來把該地改為行車路；及
- (h) 平整櫻桃街公園對面的渡船街天橋底的土地，以用來重置食環署於太子道西天橋底的垃圾收集箱臨時存放處，及美化這兩處地點的剩餘空地。

## 徵求意見

3. 就以下工程項目，請委員發表意見。

4. 關於「**2015-16 年度綠化及美化工程項目**」，2015-16 年度在區內各項綠化及美化工程已大致完成。民政處擬申請 350 萬元撥款，以供在 2016 至 2017 年度於區內推行綠化及美化工程，申請撥款額與 2015 至 2016 年度相同。詳情載於地區設施管理委員會第 13/2016 號文件。請委員通過。

另外，請委員提供新一期旺角道行人天橋展板的主題和照片。

5. 有關「**油尖旺寵物公園及欣翔道御金·國峯外第 43M 號小巴士站旁增設擋雨上蓋**」的工程，民政總署工程組在 2016 年 2 月下旬於油尖旺寵物公園及欣翔道御金·國峯外第 43M 號小巴士站旁分別設置了 3 組和 1 組擋雨上蓋。

6. 有關「**美化大角咀道近港灣豪庭對出天橋底(海洋世界)**」的工程，民政總署工程組已完成平整土地工作。民政處早前就植物的品種、組合和數量諮詢了康文署，並根據該署的建議進行了招標。承辦商現正進行植物栽種工作，預計 2016 年 3 月上旬可完成。

7. 有關「**在豉油街/西洋菜南街交界及豉油街隧道口(新興大廈旁)安裝旅遊地圖及指示牌**」的工程，民政總署工程組在以上兩處安裝了有關的旅遊地圖及指示牌，民政處在 2016 年 1 月中旬已把街道圖張貼在兩塊指示牌內，供行人和旅客參考。

8. 有關在「水渠道休憩處旁『小荒地』放置花盆」的工程，民政總署工程組在該處放置了 26 個花盆。民政處早前就植物的品種、組合和數量諮詢了康文署，並根據該署的建議進行了招標。承辦商在 2016 年 2 月下旬亦已完成植物栽種工作。由於該地由地政總署管理，該署稍後將安排安裝閘門，只供食環署和園藝承辦商進入花盆後面預留的小路清掃和護養植物。

9. 有關於「海泓道(富榮花園段)行人路沿路較空曠位置增建長椅」及「於海富苑外的休憩區域加建長椅」的工程，承辦商現正安排在相關位置施工，民政總署工程組正密切監察進度，亦與承辦商磋商分批安裝長椅的時間表。有關進一步詳情，請工程組報告。

10. 有關於「太子道/水渠道花園側前油站用地臨時放置花盆，以待路政署將來把該地改為行車路」的工程，民政總署工程組在該處放置了 32 個花盆。民政處早前就植物的品種、組合和數量諮詢了康文署，並根據該署的建議進行了招標。承辦商在 2015 年 12 月初亦已完成植物栽種工作。由於該處的綠化工作乃屬臨時性質，當接獲路政署的預先通知需收回該地以進行行車路工程時，民政處便會聯同工程組安排移走有關花盆。

11. 有關「平整櫻桃街公園對面的渡船街天橋底的土地以用來重置食環署於太子道西天橋底的垃圾收集箱臨時存放處，及美化這兩處地點的剩餘空地」的工程，平整渡船街天橋底及鋪設平台的招標程序大致完成，工程預計於 2016 年 5 月底展開。

### 工程撥款的開支情況

12. 截至 2016 年 2 月 24 日，油尖旺地區小型工程計劃的各項工程撥款及開支情況，請參閱附件二。

## 文件提交

13. 本文件將在 2016 年 3 月 17 日的地區設施管理委員會會議上提交。

油尖旺民政事務處

2016 年 3 月

油尖旺地區設施管理委員會通過的工程項目進度報告 (2016-2019 年度)  
(由民政處主導工程項目)

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
1. 綠化及美化工程項目 (2015-2016) (項目編號 DMW228)	油尖旺民政事務處	民政總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> <li>為區內超過 100 處的花盆、花床、行園藝工作，包括種植花草、日常澆水及土壤改良劑/施肥/除蟲劑等。</li> <li>在油尖旺區適合的地點，包括在政府出租的土地上種植綠化木，以及街道</li> </ul>	2015-16 年度獲批款項: <b>\$3,500,000</b>	2015/16 年度	2015-16 年度預計現金流: <b>\$3,100,000</b>  截至 2016 年 2 月 24 日的實際現金流: <b>\$2,604,000</b>	工程並不涉及複雜的工程項目。  康文署及油尖旺民政事務處過去每年均在區議會同意及撥款資助下推行類似的工程。	康文署及民政總署工程組	2015-16 年度在區內各項綠化及美化工程已大致完成。民政處擬申請 350 萬元撥款，以供在 2016 至 2017 年度於區內推行綠化及美化工程，申請撥款額與 2015 至 2016 年度相同。詳情載於地區設施管理委員會第 13/2016 號文件。另外，請委員提供新一期旺角道行人天橋展板的主題和照片。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			<p>綠道推行工程。更換推的            ● 定期更換為旗            ● 定區內而設            ● 區廣彩旗            ● 廣華醫院及沙急症室            ● 院沙急症室            ● 牆進工程            ● 化區內橋及人行            ● 為人行綠化工作            ● 定期更換            ● 旺人彩板            ● 天角橋展</p>						

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
2. 「油尖旺寵物公園及欣翔道御金·國峯外第43M號小巴士站旁增設擋雨上蓋」(項目編號DMW184 & 209)		民政總署工程組	議員建議油尖旺寵物公園及欣翔道御金·國峯外第43M號小巴士站旁增設擋雨上蓋。	探地費用 <b>\$80,000</b>  增設上蓋 <b>\$1,500,000</b>	2016年2月下旬	2015-16年度預計現金流: <b>\$506,000</b>  截至2016年2月24日的實際現金流: <b>\$506,000</b>	民政總署工程組認為可行	民政總署工程組	民政總署工程組在2016年2月下旬於油尖旺寵物公園及欣翔道御金·國峯外第43M號小巴士站旁分別設置了3組和1組擋雨上蓋。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
3. 美化大角咀道近港灣豪庭對出天橋底(海洋世界)(項目編號 DMW 205)	劉柏祺 議員 蔡少峰 議員	民政總署工程組	議員建議美化大角咀道近港灣豪庭對出天橋底的海底世界及對開空地。	美化天橋底 <b>\$500,000</b>  放置花盆 <b>\$75,000</b>	2016年 3月上旬	2015-16 年度預計現金流(美化天橋底+放置花盆的實際現金流) <b>\$278,000</b>  截至 2016 年 2 月 24 日的實際現金流: <b>\$193,000</b>	民政總署工程組認為可行	民政總署工程組、民政處、康文署、路政署	民政總署工程組已完成平整土地工作。民政處早前就植物的品種、組合和數量諮詢了康文署，並根據該署的建議進行了招標。承辦商現正進行植物栽種工作，預計 2016 年 3 月上旬可完成。



項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
4. 在豉油街/西洋菜南街交界及豉油街隧道口(新興大廈旁)安裝旅遊地圖及指示牌(項目編號 DMW 208)	仇振輝 議員、 許德亮 議員	民政總署 工程組	在豉油街/西洋菜南街交界及豉油街隧道口(新興大廈旁)安裝旅遊地圖及指示牌	<u>獲批探地費用</u> <b>\$55,000</b>  <u>獲批製造及安裝旅遊地圖及指示牌</u> <b>\$160,000</b>	2016年1月中旬	<u>2015-16年度預計現金流</u> <b>\$128,000</b>  <u>截至2016年2月24日的實際現金流(探地費用):</u> <b>\$44,800</b>	民政總署工程組認為可行	民政總署工程組	民政總署工程組在以上兩處安裝了有關的旅遊地圖及指示牌，民政處在2016年1月中旬已把街道圖張貼在兩塊指示牌內，供行人和旅客參考。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
5. 水渠道休憩處旁『小荒地』放置花盆 (項目編號 DMW225)	黃建新 議員	民政總署 工程組	要求拆除鐵絲網，重整地面及美化土地。	<b>\$600,000</b>	2016年2月 月下旬	2015-16 年度預計現金流 <b>\$440,000</b>  截至 2016 年 2 月 24 日的實際現金流： <b>\$132,000</b>	民政總署工程組認為可行	地政總署、民政總署工程組、民政處、康文署	民政總署工程組在該處放置了 26 個花盆。民政處早前就植物的品種、組合和數量諮詢了康文署，並根據該署的建議進行了招標。承辦商在 2016 年 2 月下旬亦已完成植物栽種工作。由於該地由地政總署管理，該署稍後將安排安裝圍門，只供食環署和園藝承辦商進入花盆後面預留的小路清掃和護養植物。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
<p>6. 海泓道(富榮花園段)行人路沿路較空曠位置增建長椅(項目編號DMW227)及「於海富苑外的休憩區域加建長椅(項目編號DMW229)」</p>	<p>鍾港武 議員</p>	<p>民政總署工程組</p>	<p>在海泓道(富榮花園段)加設多些有背長椅:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 於富榮花園第九座對出海泓道行人路增設最少三張有背長椅;</li> <li>2. 於富榮花園第四座對出海泓道行人路增設最少兩張有背長椅;</li> <li>3. 於油麻地天主教小學對出海泓道行人路增設四張有背長椅。</li> </ol>	<p>\$220,000</p>	<p>待定</p>	<p>2016-17 年度預計現金流 <b>\$210,000</b></p>	<p>民政總署工程組認為可行</p>	<p>民政總署工程組</p>	<p>承辦商現正安排在相關位置施工,民政總署工程組正密切監察進度,亦與承辦商磋商分批安裝長椅的時間表。有關進一步詳情,請工程組報告。</p>

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
7. 太子道/水渠道花園側前油站用地臨時放置花盆，以待路政署將來把該地改為行車路(項目編號DMW236)	黃建新 議員	民政總署工程組	在水渠道休憩處側前油站用地(非涉及工地部份)放置大型盆栽，臨時美化用地及附近環境，或懸掛大型展板，向公眾介紹附近一帶各項地區設施改善工程的進度。	\$40,000	2015年12月初	2016-17年度預計現金流 <b>\$21,000</b>	民政總署工程組	地政總署	民政總署工程組在該處放置了32個花盆。民政處早前就植物的品種、組合和數量諮詢了康文署，並根據該署的建議進行了招標。承辦商在2015年12月初亦已完成植物栽種工作。由於該處的綠化工作乃屬臨時性質，當接獲路政署的預先通知需收回該地以進行行車路工程時，民政處便會聯同工程組安排移走有關花盆。
8. 平整櫻桃街公園對面的渡船街天橋底的土地，用以來重置食環署於太子道西天橋底的垃圾箱臨時存放處，及美化這兩處地點的剩餘空地(項目編號	黃建新 議員、 陳少棠 議員、 鍾港武 議員、 高寶齡 議員、 楊子熙 議員、 葉傲冬 議員、 莊永燦	民政事務處/ 食環署	平整櫻桃街公園對面的渡船街天橋底，並於太子道西天橋食環署垃圾集箱臨時存放處搬遷後，分別美化/綠化上述兩個地點	\$2,500,000 [以將渡船街天橋底部圍網、鋪設平台，以及在該天橋底兩側放置約180個花盆]	2016年5月				平整渡船街天橋底及鋪設平台的招標程序大致完成，工程預計於2016年5月底展開。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
DMW213)	議員								

**油尖旺地區小型工程開支結算表及工程項目優次安排**  
(截至 2016 年 2 月 24 日)

<b>A. 民政署負責的工程</b>						
<b>I 已獲批款項的工程</b>						
工程項目進度	項目	項目獲批款項	2014-15 年度 實際開支 (截至 2015 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際 開支 (截至 2016 年 2 月 24 日)	2015-16 年度的預計 支出	2016-17 年度的預計 支出
(工程進行中)	DMW227 於海泓道(富榮花園段)行人路沿路較空曠位置增建長椅	註 <sup>2</sup>				150,000
(工程進行中)	DMW228 油尖旺綠化及美化工程項目(2015-16 年度)	3,500,000		2,604,000	3,100,000	
(工程進行中)	DMW229 於海富苑外的休憩區域加建長椅	註 <sup>2</sup>				60,000
(工程已完工)	DMW186 綠化大角咀詩歌舞街路段	46,000 [總支出為 \$40,000]	32,000			
(工程已完工)	DMW195 旺角社區會堂設施改善工程	130,000	3,000	38,000	38,000	
(工程已完工)	DMW201 油尖旺綠化及美化工程項目(2014-15 年度)	3,500,000 [總支出為 \$3,127,000]	3,127,000			
(工程已完工)	DMW205 美化大角咀道港灣豪庭附近(海洋世界)及在對出空地設置花盆	575,000	29,000	193,000 (當中製造和設置花盆 總開支為 40,000)	278,000	

A. 民政署負責的工程						
I 已獲批款項的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批款項	2014-15 年度 實際開支 (截至 2015 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際 開支 (截至 2016 年 2 月 24 日)	2015-16 年度的預計 支出	2016-17 年度的預計 支出
(工程已完工)	DMW208 在豉油街/西洋菜南街交界及豉油街隧道口(新興大廈旁)安裝旅遊地圖及指示牌	55,000 (探地研究)  160,000 (製造和安裝指示牌)		44,800 (探地研究)	128,000	
(工程已完工)	DMW218 改善梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂的音響設施	1,000,000 [總支出為 \$961,000]	961,000			
(工程已完工)	DMW222 在梁顯利油麻地社區中心小組會議室安裝投影機及投影幕	45,000 [總支出為 \$41,000]	41,000			
(工程已完工)	DMW225 於水渠道休憩處旁「小荒地」放置花盆	600,000		132,000	440,000	
(工程已完工)	DMW236 太子道/水渠道花園側前油站用地臨時放置花盆，以待路政署將來把該地改為行車路	40,000			21,000	
(工程已完工)	在油尖旺寵物公園及欣翔道御金·國峯外第 43M 號小巴站旁增設擋雨上蓋	80,000 (探地研究)	(i) 85,000 (探地費用+ 部分工程 費用)	(i) 235,000	(i) 235,000	(i) 430,000
	(i) DMW184 (ii) DMW209	註 <sup>1</sup> (增設上蓋)	(ii) 28,000	(ii) 271,000	(ii) 271,000	(ii) 500,000

A. 民政署負責的工程						
I 已獲批款項的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批款項	2014-15 年度 實際開支 (截至 2015 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際 開支 (截至 2016 年 2 月 24 日)	2015-16 年度的預計 支出	2016-17 年度的預計 支出
(工程預備中)	DMW213 平整櫻桃街公園對 面的渡船街天橋底 的土地	2,500,000				
(工程已取消)	DMW035 於旺角興建地標	2,860,000	132,000 (當中顧問費 126,000 由民 政總署支付)			
總數(a):		16,811,000	4,438,000	3,517,800	4,511,000	待定

註<sup>1</sup>： DMW184+DMW209 共獲批\$1,500,000。

註<sup>2</sup>： DMW227+DMW229 工程共獲批\$220,000。

A. 民政署負責的工程						
II 原則上通過但未獲正式撥款的工程(不包括已取消或由其他部門負責的項目)：						
工程項目進度	項目	初步估價	2014-15 年度的 實際開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際 開支 (截至 2016 年 2 月 24 日)	2015-16 年度的 預計支出	2016-17 年度的預計 支出
—	—	—	—	—	—	—
總數(b):		—	—	—	—	—

	項目獲批款項	2014-15 年度的 開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際 開支 (截至 2016 年 2 月 24 日)	2015-16 年度的預計支出	2016-17 年度的預計 支出
總數 A(a+b)*:	16,811,000	4,438,000	3,517,800	4,511,000	待定

\*請與「康文署負責的工程」的部分  
一起參閱



<b>B. 康文署負責的工程</b>						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2014-15 年度實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際開支 (截至 2016 年 2 月 24 日)	2015-16 年度的預計支出	2016-17 年度的預計支出
(工程進行中)	DMW149 在京士柏休憩花園更換三座涼亭及椅子	1,300,000	517,000	23,000	23,000	
(工程進行中)	DMW172 在渡船街天橋底加設寵物公園和遙控車場	15,400,000	446,000 (當中顧問費 252,000 由民政總署支付)	374,000 (顧問費)	374,000 (顧問費)	10,830,000
(工程進行中)	DMW188 在康文署轄下油尖旺區康樂場地裝置無障礙通道設施及其他改善設施工程	3,127,000	332,000	2,000	12,000	50,000
(工程進行中)	DMW191 在市政局百週年紀念花園增設避雨亭及長椅扶手	890,000	74,000	383,000	500,000	133,000
(工程進行中)	DMW192 在京士柏遊樂場安裝長椅及在油麻地配水庫休憩花園內增設長椅、長者健體設施及緩跑徑	1,575,000	18,000	245,000	982,000	173,000
(工程進行中)	DMW196 在旺角康民角的設施改善工程	4,190,000		117,000	117,000	3,000,000

<b>B. 康文署負責的工程</b>						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2014-15 年度 實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際 開支 (截至 2016 年 2 月 24 日)	2015-16 年度的預計支出	2016-17 年度的預計 支出
(工程進行中)	DMW207 在康文署轄下油尖旺區康樂場地裝置無障礙通道設施及/或進行其他改善設施工程	418,000	70,000			20,000
(工程進行中)	DMW211 在柯士甸道休憩處進行改善設施工程	200,000	40,000			5,000
(工程進行中)	DMW214 在康文署轄下油尖旺區康樂場地裝置無障礙通道設施	200,000	68,000			20,000
(工程進行中)	DMW219 在櫻桃街公園圍欄安裝扶手	7,000		6,000	6,000	
(工程進行中)	DMW220 在櫻桃街公園更換長者健體設施	50,000		50,000	50,000	
(工程進行中)	DMW223 在晏架街遊樂場長者健身區更換安全地墊	200,000		104,000	104,000	
(工程進行中)	DMW224 在樂群街公園進行改善公園燈及隧道壁燈工程	50,000		50,000	50,000	

<b>B. 康文署負責的工程</b>						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2014-15 年度 實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際 開支 (截至 2016 年 2 月 24 日)	2015-16 年度的預計支出	2016-17 年度的預計 支出
(工程進行中)	DMW230 在康文署轄下油尖旺區康樂場地進行緊急小型改善工程的撥備(2015-16)	50,000			35,000	
(工程進行中)	DMW231 在康文署轄下油尖旺區康樂場地及路旁花床進行綠化及美化工程(2015-16)	1,491,000		1,285,000	1,491,000	
(工程進行中)	DMW232 在樂群街公園兒童遊樂設施區更換安全地墊	600,000		248,000	248,000	
(工程進行中)	DMW233 在寧波街/上海街休憩花園進行設施改善工程	200,000		61,000	61,000	
(工程進行中)	DMW234 在渡船街遊樂場更換長椅	170,000		145,000	145,000	
(工程進行中)	DMW235 在大角咀道/洋松街休憩處進行設施改善工程	50,000				
(工程進行中)	DMW237 在康文署轄下油尖旺區康樂場地進行設施改善工程	537,000		29,000	29,000	85,000

<b>B. 康文署負責的工程</b>						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2014-15 年度實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際開支 (截至 2016 年 2 月 24 日)	2015-16 年度的預計支出	2016-17 年度的預計支出
(工程進行中)	DMW238 在旺角道遊樂場進行長者健身設施改善工程	180,000				120,000
(工程進行中)	DMW239 在市政局百週年紀念花園進行節能工程	15,000		15,000	15,000	
(工程進行中)	DMW240 京士柏遊樂場、京士柏休憩花園及京士柏道花園照明系統改善工程	1,858,000		811,000	950,000	
(工程進行中)	DMW241 在大角咀體育館加裝閉路電視鏡頭	85,500				85,500
(工程進行中)	DMW242 花園街公共圖書館提升閉路電視系統工程	49,500		49,500	49,500	
(工程已完工)	DMW123 在埃華街休憩公園安裝行人路上蓋	1,650,000	1,000			
(工程已完工)	DMW137 更換花園街體育館更衣室內的貯物櫃	500,000	13,000			
(工程已完工)	DMW147 在上海街/登打士街休憩處更新和增加場地設施的改善工程	1,250,000	12,000		1,000	

<b>B. 康文署負責的工程</b>						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2014-15 年度 實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際 開支 (截至 2016 年 2 月 24 日)	2015-16 年度的預計支出	2016-17 年度的預計 支出
(工程已完工)	DMW148 在京士柏遊樂場 更換部份地面及 加設公園長椅連 蔭棚改善工程	270,000	10,000			
(工程已完工)	DMW170 界限街一號體育 館主場頂部的玻 璃窗貼上濾光紙	80,000	1,000			
(工程已完工)	DMW187 更換位於官涌體 育館 5 樓及 6 樓 的貯物櫃	96,900	9,000			
(工程已完工)	DMW189 在花園街體育館 活動室牆壁安裝 安全護墊	150,000	11,000			
(工程已完工)	DMW190 在晏架街遊樂場 安裝一組長者健 身單車及更換一 組上肢伸展器	70,000	50,000			
(工程已完工)	DMW197 更換及加裝花園 街體育館的閉路 電視鏡頭	230,000	230,000			
(工程已完工)	DMW203 在康文署轄下油 尖旺區康樂場地 及路旁花床進行 綠化及美化工程 (2014-15)	1,266,000	1,252,000			
(工程已完工)	DMW204 在櫻桃街公園安 裝閉路電視系統	1,600,000	1,600,000			

<b>B. 康文署負責的工程</b>						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2014-15 年度實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際開支 (截至 2016 年 2 月 24 日)	2015-16 年度的預計支出	2016-17 年度的預計支出
(工程已完工)	DMW210 在樂群街公園增設 2 張長椅	20,000	18,000			
(工程已完工)	DMW212 在康文署轄下油尖旺區內康樂場地進行節能工程	45,000	45,000			
(工程已完工)	DMW215 花園街公共圖書館更換壁畫和天花吊飾及安裝佈告板	82,000	81,000			
(工程已完工)	DMW216 大角咀公共圖書館更換壁畫及安裝天花吊飾	48,000	47,000			
(工程已完工)	DMW217 尖沙咀公共圖書館更換壁畫及天花吊飾	40,000	40,000			
(工程已完工)	DMW221 在樂群街公園進行改善照明工程	250,000	250,000			
(工程已取消) [是項工程在 1 月 8 日的會議上取消; 另見 DMW225]	DMW199 擴建水渠道休憩處	2,363,000		18,000 (顧問費)	18,000 (顧問費)	
總數 B:		42,903,900	5,235,000	4,015,500	5,260,500	待定

\*請與「民政署負責的工程」的部分一起參閱

	項目獲批撥款	2014-15 年度的開支 (截至 2015 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際開支 (截至 2016 年 2 月 24 日)	2015-16 年度的預計支出	2016-17 年度的預計支出
總數(A+B)：	59,714,900	<b>9,673,000</b> [扣除由民政總署支付 DMW035 及 DMW172 的顧問費，地區實際支出為 <b>9,295,000</b> ]	<b>7,533,300</b> (扣除由民政總署支付有關的顧問費，地區實質支出為 <b>7,141,300</b> )	<b>9,771,500</b> (扣除由民政總署支付有關的顧問費，地區預計支出為 <b>9,379,500</b> )	待定