

市區小工程計劃東區工作小組第26次會議報告

上述會議已於2005年5月10日舉行，所討論的事項摘錄如下：

I. 東區小工程項目進度報告(文件第6/05號)

東區民政事務處就上次會議後完成和仍需跟進的工程所作的進展報告，以及小組成員對這些工程發表的意見如下：

已完成工程項目

愛秩序分區

- (i) 筲箕灣望隆街與寶文街交界之中央分隔帶綠化工程

此項工程已於3月20日完成。

環泰分區

- (ii) 柴灣泰民街行人路增設座椅和設置避雨上蓋

此項工程已於3月15日完成。

- (iii) 柴灣翠灣街伊斯蘭脫維善紀念中學外設置避雨上蓋

此項工程已於3月12日完成。

怡灣分區

- (iv) 柴灣新廈街至哥連臣角道的行山徑上築建避雨亭

此項工程已於4月19日完成。

- (v) 小西灣李志雄小學外花槽設置避雨上蓋

此項工程已於4月7日完成。食物環境衛生署會留意該處的清潔問題。

其他工程項目

東區

- (i) 東區區議會的花盆、花槽和美化種植地帶添換植物(2005/2006)

此乃持續性工程。

北角西分區

- (ii) 北角電氣道(歌頓道與屈臣道之間)及英皇道(北角道與糖水道之間)中央分隔帶設置花槽

東區民政事務處已就電氣道中央分隔帶花槽的初步設計圖則諮詢有關政府部門。運輸署表示渠務署現進行“灣仔東部及北角污水收集系統第1階段工程”位置的中央分隔帶不可改作花槽。因此，擬建的花槽只能設於該中央分隔帶的餘下部分，而工程亦須於渠務署的工程在本年底完成後才能展開。民政事務總署工程組(工程組)稍後將修改有關圖則，並同時擬備位於英皇道同類花槽的圖則。主席希望有關政府部門日後儘量在工程可行性研究的初期提供清晰的基本要求，以免在設計工作上浪費資源。

- (iii) 重鋪北角寶馬山金督馳馬徑聖貞德中學至無線電發射站一段部分路面

東區民政事務處已初步諮詢有關政府部門及公用事業機構，而工程組稍後將擬備有關設計圖則。

- (iv) 北角馬寶道(糖水道與書局街之間)美化路燈

東區民政事務處已獲民政事務總署批准撥款，並正聯絡路政署展開工程。該處亦正繼續就設置標誌牌所需的擴闊行人路入口及其他工程聯絡有關政府部門。

北角東分區

- (v) 北角丹拿道與天后廟道之間行人徑(香花徑)旁土地築建休憩處

工程即將完成。

- (vi) 寶馬山近大潭郊野公園設置休憩亭

工程即將完成。

愛秩序分區

- (vii) 鰂魚涌柏架山近東熹苑的一幅土地設置避雨亭

東區民政事務處已初步諮詢有關政府部門及公用事業機構，而工程組亦正擬備有關設計圖則。

- (viii) 筲箕灣耀東邨東區區議會休憩處改善工程

工程組稍後將擬備有關設計圖則。

- (ix) 筲箕灣東大街近電車總站位置美化工程

東區民政事務處已獲民政事務總署批准撥款，預計工程將於7月展開並於9月完成。

(x) 筲箕灣東大街美化工程

東區民政事務處正就東大街的美化工程包括鋪砌地磚、設置裝飾欄杆和美化路燈與路政署商討。

(xi) 柴灣道聖公會柴灣聖米迦勒小學外設置避雨上蓋

由於原定設置避雨上蓋的地點證實有水務署的地下設施，避雨上蓋須築建在花槽內。工程組已擬備初步設計圖則，而東區民政事務處將就圖則諮詢有關政府部門。

(xii) 小西灣富欣花園旁築建休憩處

工程正在進行，並預計可於8月完成。

(xiii) 小西灣富怡道及富欣道中央分隔帶設置花槽

路政署和康樂及文化事務署已分別同意負責此項工程的施工和日後的園藝保養，惟路政署的定期合約並沒有設置水掣的項目，故該部分工程將由工程組負責。

(xiv) 小西灣中華基金中學旁臨時休憩處設置太陽能燈

東區民政事務處已於3月4日與承辦商簽訂設置六支太陽能燈的工程合約，預計該部分工程可於5月完成。該處亦正就安裝兩支一般電燈與機電工程署聯絡。議員指出，休憩處已因安裝太陽能燈的工程而關閉了一段時間。由於富欣花園旁的休憩處將於8月落成，而該休憩處的建造標準也較此休憩處高，她建議待該休憩處完成後再檢討安裝兩支一般電燈的需要。

II. 2005/2006財政年度東區小工程計劃財政狀況(文件第7/05號)

東區民政事務處已向民政事務總署申請撥款4,353,352元進行12項東區小工程。預計本財政年度的實際支出約500萬元。

東區民政事務處地區管理組

2005年6月

檔號：EDO 3/23/915