

市區小工程計劃東區工作小組第29次會議工作報告

題述會議已於2006年3月14日舉行，所討論的事項摘錄如下：

I. 2005/2006財政年度東區小工程項目進度報告(文件第4/06號)

東區民政事務處就上次會議後完成及仍需跟進的工程所作的進度報告，以及小組成員對這些工程發表的意見如下：

已完成工程項目

北角東分區

- (i) 北角寶馬山聖貞德中學至無線電發射站一段的金督馳馬徑路面重鋪工程

此項工程已於2月11日完成。

其他工程項目

東區

- (i) 東區區內花槽、花盆和美化地帶種植植物(2005-2006)

東區民政事務處在上次會議後，更換了區內的時花和威非路道與興發街交界花槽的植物。議員建議多在區內道路欄杆懸掛花盆，東區民政事務處同意繼續研究在區內合適地點增設該類花盆。

- (ii) 東區數個地點修樹工程

東區民政事務處已發出工程定單，預計工程可於3月完成。

北角西分區

- (iii) 北角電氣道(歌頓道與屈臣道之間)和英皇道(北角道與糖水道之間)中央分隔帶花槽設置工程

有關部門都不反對電氣道花槽的設計，而東區民政事務處正與民政事務總署工程組研究施工的安排。英皇道花槽的設計則須修改。

- (iv) 北角區綠化工程

東區民政事務處已發出工程定單，預計工程可於4月完成。

愛秩序分區

(v) 筲箕灣柏架山東熹苑附近的避雨亭建造工程

東區民政事務處已於3月13日與承辦商簽訂工程合約，預計工程可於7月完成。

(vi) 筲箕灣耀東邨休憩處改善工程

小組已通過工程的設計。東區民政事務處正與有關部門就一些細節進行商討，並會向民政事務總署申請撥款。

(vii) 筲箕灣賽馬會診所後山土地改善工程

土木工程拓展署表示，有關地點曾為寮屋區，而該處斜坡因而受到影響。因此，須先測試斜坡的土壤，才能確定在進行改善工程前，是否需要進行斜坡工程，而測試土壤的所需費用約為23萬元。若要進行斜坡鞏固工程，則將需另一筆更大的費用。由於測試土壤及斜坡工程的費用頗大，小組同意擱置此項工程。

(viii) 筲箕灣東大街美化工程

鋪砌地磚工程正在進行，並預計與放置花盆工程都可於3月完成。至於更換欄杆及懸掛花盆，由於路政署須檢討其細節，有關工程將於較後時間展開。

環泰分區

(ix) 柴灣迴旋處行人天橋美化工程

東區民政事務處已獲小組通過進行工程，以及民政事務總署批准撥款。工程將包括在因興建青年發展中心而改建西南行人天橋的合約內，而路政署正擬備招標文件，並預計整項工程將於7月展開及於明年7月完成。議員指出新西南行人天橋與將進行美化工程的行人天橋的設計不同，並希望美化工程能令兩者的外觀盡量接近。議員亦提議在有關行人天橋上蓋的柱身展示青年人的繪畫。東區民政事務處表示，美化工程的主要項目包括將鋪石地面改為瓷磚、更換上蓋柱身的瓷磚，以及欄杆重新油漆。所採用的地面瓷磚、柱身瓷磚和欄杆油漆都會與新西南行人天橋的完全相同，務求令兩段天橋的外觀一致。小組經討論後同意，先進行上述美化工程以配合青年發展中心的新貌，而展示繪畫的安排則日後另行探討。

(x) 砵甸乍山觀海亭至草堆灣行山徑避雨亭設置工程

工程正在進行，並預計可於3月完成。

怡灣分區

(xi) 柴灣道聖公會柴灣聖米迦勒小學外避雨上蓋及座椅設置工程

東區民政事務處已於1月23日與承辦商簽訂工程合約，預計工程可於3月完成。

(xii) 柴灣明愛馬登基金中學後山行人徑增設路燈工程

機電工程署已發出施工令，預計工程可於5月完成。

(xiii) 小西灣富怡道和富欣道中央分隔帶花槽設置工程

路政署正擬備工程的估價。

(xiv) 小西灣龍躍樂園對面階梯改善工程

東區民政事務處已於2月21日與承辦商簽訂工程合約，預計工程可於3月完成。

II. 2005/2006財政年度東區小工程計劃財政狀況(文件第5/06號)

截至當天，東區民政事務處已獲民政事務總署撥款9,520,412元進行20項東區小工程。預計本財政年度的實際支出約為470萬元。

東區民政事務處地區管理組

2006年4月

EDO 3/23/915