

市區小工程計劃東區工作小組第30次會議工作報告

題述會議已於2006年6月6日舉行，所討論的事項摘錄如下：

I. 東區小工程項目進度報告(文件第6/06號)

東區民政事務處就上次會議後完成及仍需跟進的工程所作的進度報告，以及小組成員對這些工程發表的意見如下：

已完成工程項目

項目	完工日期
<u>東區</u>	
1. 東區數個地點修樹工程	4月15日
<u>北角西分區</u>	
2. 北角區綠化工程	4月29日
<u>怡灣分區</u>	
3. 柴灣道聖公會柴灣聖米迦勒小學外避雨上蓋及座椅設置工程	4月13日
4. 柴灣明愛馬登基金中學後山行人徑增設路燈工程	3月15日
5. 小西灣龍躍樂園對面階梯改善工程	3月20日

其他工程項目

東區

(i) 東區區內花槽、花盆和美化地帶種植植物(2006-2007)

東區民政事務處在上次會議後，更換了區內的時花一次。

北角西分區

- (ii) 北角電氣道(歌頓道與屈臣道之間)和英皇道(北角道與糖水道之間)中央分隔帶花槽設置工程

電氣道花槽的設計早前已獲有關部門同意，而東區民政事務處亦按部門的意見修改了英皇道花槽的設計，並正就工程索取報價資料。此外，東區民政事務處亦已完成英皇道中央分隔帶懸掛花盆的諮詢工作，意見認為北角道與糖水道之間的一段並不合適，而書局街與電照街之間的一段則可行。民政事務總署工程組將擬備有關設計圖則及估價。

- (iii) 北角北景街綠化工程

東區民政事務處已初步諮詢有關政府部門及公用事業機構。由於該地點的現有設施由路政署建造和保養，而路政署亦正計劃在該處行人天橋設置升降機，東區民政事務處正與路政署和民政事務總署工程組商討工程的設計和施工安排。

康城分區

- (iv) 鯽魚涌柏架山道紅屋附近休憩處建造工程

休憩處選址旁的鯽魚涌海水配水庫工程將於2006年底完成。東區民政事務處正就配水庫工程的進展與水務署保持聯絡，並會安排檢討休憩處工程的設計。

- (v) 鯽魚涌衛奕信徑旁休憩處卵石徑設置工程

東區民政事務處快將完成初步諮詢有關政府部門及公用事業機構的工作；民政事務總署工程組將擬備設計圖則及估價。

- (vi) 鯽魚涌基利路南豐新邨第1和2座外路邊欄杆懸掛花盆

東區民政事務處已初步諮詢有關政府部門及公用事業機構，並正與民政事務總署工程組研究工程的設計和施工安排。

愛秩序分區

- (vii) 筲箕灣柏架山東熹苑附近的避雨亭建造工程

工程正在進行，並預計可於7月完成。

- (viii) 筲箕灣耀東邨休憩處改善工程

有關部門已同意工程的細節，而民政事務總署亦已批准撥款。招標工作亦已完成，而東區民政事務處正安排與承辦商簽訂合約。預計工程將於本月展開並於年底完成。

(ix) 筲箕灣東大街美化工程

鋪砌地磚和放置花盆都已完成。路政處已發出更換欄杆的施工令，而有關工程完成後，東區民政事務處將安排懸掛花盆。預計全部工程將於年底完成。

環泰分區

(x) 柴灣迴旋處行人天橋美化工程

東區民政事務處已獲小組通過進行工程，以及民政事務總署批准撥款。工程將包括在因興建青年發展中心而改建西南行人天橋的合約內，而有關招標工作正在進行。預計整項工程將於本年8月展開並於明年8月完成。

(xi) 砵甸乍山觀海亭至草堆灣行山徑避雨亭設置工程

工程正在進行，並預計可於7月完成。

怡灣分區

(xii) 小西灣富怡道和富欣道中央分隔帶花槽設置工程

路政署估計將中央分隔帶改為花槽的費用約為400,000元(包括設置地下排水道的費用)，連同種植泥和植物的費用，整項工程約需550,000元。小組同意東區民政事務處稍後向民政事務總署申請撥款，以便工程可在本年雨季後展開並於年底完成。

(xiii) 小西灣樹影樂園通往黑角頭小徑改善工程

東區民政事務處快將完成初步諮詢有關政府部門及公用事業機構的工作；民政事務總署工程組將擬備設計圖則及估價。

II. 2006/2007財政年度東區小工程計劃財政狀況(文件第7/06號)

截至當天，東區民政事務處已獲民政事務總署撥款6,308,535元進行11項東區小工程。預計本財政年度的實際支出約為530萬元。

東區民政事務處地區管理組

2006年6月

EDO 3/23/915