

市區小工程計劃東區工作小組第34次會議報告

題述會議已於2007年6月26日舉行，所討論的事項摘錄如下：

I. 2007/2008財政年度東區小工程項目進度報告(文件第9/07號)

東區民政事務處就上次會議後完成及仍需跟進的工程所作的進度報告，以及小組成員對這些工程發表的意見如下：

已完成工程項目

<u>項目</u>	<u>完工日期</u>
<u>環泰分區</u> 1. 柴灣環翠道避雨上蓋及座椅設置工程	2月2日
<u>怡灣分區</u> 2. 柴灣康民街健康院外行人路探槽工程	5月15日
3. 小西灣樹影樂園通往黑角頭小徑改善工程	4月16日

其他工程項目

東區

(i) 東區區內花槽、花盆和美化地帶種植植物(2007-2008)

東區民政事務處在上次會議後更換了區內的時花一次。

北角西分區

(ii) 銅鑼灣維園區美化工程

由於建議工程範圍涉及鋪設地磚、美化路燈、加強綠化等，東區民政事務處正與路政署商討設計和施工安排。

(iii) 銅鑼灣電氣道107-129號後巷重鋪工程

重鋪工程將於水務署等部門的維修工程完成後展開，預計工程可於11月完成。

(iv) 北角北景街綠化工程

由於有關地點的現有設施由路政署建造和保養，東區民政事務處正與該署商討設計和施工安排。

北角東分區

(v) 北角健康邨一帶綠化工程

東區民政事務處已初步諮詢有關政府部門及公用事業機構，並即將索取報價資料。

康城分區

(vi) 鰂魚涌柏架山道紅屋附近休憩處建造工程

民政事務總署工程組正擬備設計和估價。

(vii) 鰂魚涌柏架山道與鰂魚涌街交界休憩處建造工程

民政事務總署工程組即將完成詳細設計和估價。

(viii) 鰂魚涌衛奕信徑旁休憩處卵石徑設置工程

工程即將完成。

愛秩序分區

(ix) 筲箕灣配水庫頂設置緩跑徑等設施

民政事務總署工程組正擬備設計和估價，而東區民政事務處正就工程採用的物料等與康樂及文化事務署(康文署)和水務署商討。

(x) 筲箕灣愛秩序灣道和愛賢街綠化工程

東區民政事務處已初步諮詢有關政府部門及公用事業機構，並會在康文署完成其在有關地點的植樹計劃後，索取報價資料。

環泰分區

(xi) 柴灣翡翠道往清真寺行人徑改善工程

機電工程署已擬備路燈的設計和估價，而民政事務總署工程組快將完成重鋪路面、設置欄杆等的設計和估價。

(xii) 柴灣迴旋處行人天橋美化工程

工程已包括在因興建青年發展中心而改建西南行人天橋的合約內，並正在進行。合約全部工程預計可於10月完成。

怡灣分區

(xiii) 柴灣康民街健康院外行人路避雨上蓋及座椅設置工程

根據探槽工程的結果，有關地點可設置一個沒有座椅的避雨上蓋。民政事務總署工程組剛完成避雨上蓋工程的設計和估價；東區民政事務處即將以傳閱文件方式徵求小組通過有關設計。

(xiv) 柴灣利眾街土地改善工程

東區民政事務處已於6月25日與承辦商簽訂工程合約，預計工程可於9月完成。

(xv) 小西灣道(小西灣運動場與富欣花園之間)中央分隔帶綠化工程

東區民政事務處正與路政署商討設計和施工安排。

(xvi) 小西灣富怡道和富欣道中央分隔帶花槽設置工程

路政署已完成其負責的工程；東區民政事務處承辦商即將種植植物。

(xvii) 小西灣道與曉翠街交界土地美化工程

東區民政事務處已獲小組通過工程的詳細設計，並諮詢了地區人士，設計中近泵房的圍網將按收到的意見刪除。有成員指出，泵房間中會有水溢出，故建議近泵房的其中一組摺椅改在另一邊，而餘下一組則改在離泵房較遠位置。東區民政事務處會安排按建議修改設計，並向民政事務總署申請撥款。

(xviii) 小西灣龍躍徑山腳一帶改善工程

東區民政事務處已獲小組通過工程的詳細設計，並諮詢了地區人士。工程的估計費用為30萬元，而本處會在諮詢政府部門後向民政事務總署申請撥款。康文署表示，已接管了龍躍徑部分東區區議會設施，並獲東區區議會轄下康樂及文化事務委員會通過，署方按其命名習慣建議的新名稱。小組討論後同意地圖牌採用新名稱，舊名稱則括在其後。有成員提議加大地圖牌，以及將牌的標題改為“東區區議會設施 龍躍徑一帶地圖牌”，並指出斜路應設置欄杆，但要確保斜路有足夠的闊度。東區民政事務處會安排按建議修改地圖牌的設計及諮詢小組成員，並會與民政事務總署工程組就斜路的闊度檢討欄杆的設計。

II. 2007/2008財政年度東區小工程計劃財政狀況(文件第10/07號)

截至當天，東區民政事務處已獲民政事務總署撥款3,111,208元，支付11項東區小

工程的費用。預計本財政年度的實際支出約為500萬元。

東區民政事務處地區管理組

2007年7月

EDO 3/23/915