

二〇〇六年九月十四日

葵青區議會
第四十三次會議

動議事項： 對房署未能依時完成維修工程表示遺憾

動議人： 許祺祥議員

和議人： 劉碧堅議員

回應： 該斜坡樓梯的維修工程施工期是由本年七月二十日至八月三十一日。在預算計劃中，由於該斜坡地形複雜，承建商工人需要在七月尾至八月初準確測量以準備建築材料，實際施工擬於八月上旬展開。

但在七月尾至八月尾這段期間，由於有多日天氣惡劣及不穩定，不適合工人露天在斜坡上工作，故工程前期準備工作及實地施工皆受影響。工程進度約延誤十天。在八月中，本署馬上要求承建商增加人手，加快工程進度。

最後在八月三十一日，承建商已完成大部份工程，只餘兩天的工作便可完工。爲了不影響全完小學暑期後復課，本署在安全情況下在九月一日暫時開放該樓梯給公眾使用。餘下兩天工程，承建商已於九月十日完成，樓梯亦於九月十一日全面開放給居民使用。

房屋署
2006年9月