

康樂及文化事務署
葵青區康樂、體育及休憩設施的管理工作匯報

目的

本文件旨在將康樂及文化事務署（康文署）在葵青區主要的康體設施管理事務向各委員匯報。

背景

2. 自 2008 年起，葵青區議會開始參與管理康文署的地區康體設施和服務。為配合新的管理模式，本署會定期提交文件向委員會匯報地區小型工程的進度、地區康體設施的管理、康樂體育活動及綠化工作等項目。

地區小型工程

3. 委員會於 2010-11 年度共審批了 6,289,000 元，供本署進行 12 項的改善工程項目，當中包括備用金供進行緊急及小額改善工程之用。有關工程項目的進度資料載列於附件一及二內，供委員省覽。

設施管理

（一）大連排道遊樂場改善工程

4. 本署已批准接受新鴻基地產有限公司提出，以捐獻形式斥資美化大連排道遊樂場的建議，而有關美化場地工程已於 3 月 16 日展開，並會分階段進行，工程項目包括翻新花槽牆身和地台(球場範圍除外)、重置避雨亭、更換公園座椅及垃圾桶、改善現有燈光照明、園景美化等。預計工程可於 8 月中全部完成，期間遊樂場須局部關閉。

(二) 青華遊樂場改善工程

5. 青華遊樂場會於 4 月 11 日至 7 月底暫時關閉，以便進行翻新工程，項目包括翻新避雨亭及更換公園座椅、重鋪公園及足球場地地面、球場內加裝掛網及防撞軟墊、改善照明系統及美化園景等。

(三) 香港 ISSF 氣槍射擊中心及葵涌運動場沙灘排球場兼手球場使用情況

6. 葵青區內的射擊中心及沙灘排球場兼手球場，已在 2009 年 6 月和 2011 年 1 月相繼落成及開放供市民使用。其設施使用情況如下：

場地名稱	使用率(人數)	
	1 月	2 月
香港 ISSF 氣槍射擊中心	59 % (367 人)	56 % (378 人)
葵涌運動場沙灘排球場兼手球場	球場於 1 月 31 日開始啟用，當天並沒有使用者使用。	18 % (98 人)

康樂體育活動

7. 由港協暨奧委會主辦，聯同 70 多個體育總會、地區體育會及康文署協辦，第五十四屆體育節，在 3 月至 6 月期間於全港舉辦超過 80 項體育活動。為了響應體育節，葵青區康樂事務辦事處將於 5 月 14 日在長發體育館，舉辦「葵青區舞蹈同樂夜」，鼓勵市民大眾踴躍參與體育活動，享受「全民運動」的樂趣。

綠化工作

8. 本署於 2011 年 2 月至 3 月期間，在下列的公園、遊樂場及路旁園圃共種植了 17 680 棵灌木、5 700 株時花及 718 平方米鋪地性植物，以美化環境。

- (i) 青衣公園；
- (ii) 荔景山路遊樂場；
- (iii) 荔景足球場；
- (iv) 葵興休憩花園；及
- (v) 青敬路路旁園圃。

9. 本署在上述期間共移除了 7 棵喬木。這些喬木都是受到病蟲害的感染或出現結構問題，雖經本署悉心護理，惟健康情況繼續惡化，並難以復原，署方在沒有其他更可行的改善方法之下，才會採取移除行動。本署會按實際環境考慮補種樹木。

文件提交

10. 本文件乃供葵青區議會轄下地區設施管理委員會在 2011 年 4 月 19 日舉行的會議上參考，歡迎各委員提出意見。

康樂及文化事務署
葵青區康樂事務辦事處
2011 年 4 月

康樂及文化事務署
二零一零至一一年度地區小型工程項目的進度報告
(截至 31.3.2011)

已審批的項目（共12項）的工程進度如下：

項次	工程名稱	獲批款額	地區設施管理委員會審批日期	預算工程時間表	負責的工程部門	工程進度
1	康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程備用金	\$ 1,000,000	2010年2月23日	2010-11年度	康文署 建築署 機電工程署	<ul style="list-style-type: none"> • 已使用款額：\$ 944,580 • 詳情請參閱<u>附件二</u>
2	重點綠化工程	\$ 850,000	2010年4月20日	2010年7月至9月 【修訂工程期為 2010年8月至2011年1月】	康文署	工程已於2010年12月完成。
3	於24個康樂體育場地安裝籃球及排球設施安全墊	\$ 775,000	2010年4月20日	2010年8月至2011年1月 【修訂工程期為 2010年9月至2011年1月】	康文署	工程已於2010年12月完成。
4	葵盛游泳池更新電解鹽機	\$ 950,000	2010年4月20日	2010年11月至2011年3月 【完工期為2011年3月】	機電工程署	工程如期完成。
5	北葵涌賽馬會游泳池池水消毒系統改善工程	\$ 610,000	2010年4月20日	2010年11月至2011年3月 【完工期為2011年3月】	機電工程署	工程如期完成。

項次	工程名稱	獲批款額	地區設施管理委員會審批日期	預算工程時間表	負責的工程部門	工程進度
6	葵涌運動場改善草地球場灌溉系統	\$ 330,000	2010年4月20日	2010年7月至9月 【修訂工程完工期為2011年1月】	機電工程署	工程如期完成。
7	於13個公園及遊樂場內裝設燈光感應器	\$ 300,000	2010年4月20日	2010年8月至12月 【修訂工程期為2010年10月】	機電工程署	工程如期完成。
8	青衣體育館 - 閉路電視系統改善工程	\$ 400,000	2010年10月19日	2010年11月至2011年3月 【修訂工程期為2011年2月至3月】	機電工程署	工程如期完成。
9	重點綠化工程	\$ 700,000	2010年12月19日	2011年1月至3月 【修訂工程期為2011年2月】	康文署	工程如期完成。
10	葵涌運動場沙灘排球場兼手球場綠化工程	\$ 200,000	2011年1月13日	2011年2月至3月	康文署	工程如期完成。
11	葵盛游泳池濾水機房改善工程	\$ 164,000	2011年1月13日	2011年1月至2月	機電工程署	工程已於2011年1月完成。
12	*青衣東北公園安裝圍欄及閘門	\$10,000	2011年1月13日	2011年10月至2012年6月	建築署	建築署進行前期策劃及設計工作。
合共：		\$ 6,289,000				

備註：* 上述工程建議是由葵青區議會當區議員提出，並於2010年10月19日舉行的地區設施管理委員會會議上通過於2011-12年度進行，工程造價約為220萬元。為讓工程部門盡早進行工程前期策劃工作，故本署申請上述工程於2010-11年度開展，以配合工程實際的需要，工程的支出將於2011-12及2012-13年度支付。

康樂及文化事務署
二零一零至一一年度地區小型工程項目
使用備用金進行康樂休憩場地緊急及小額改善工程的匯報
(截至 31.3.2011)

獲批款額：\$ 1,000,000

將承付款額：\$ 944,580 (工程項目詳見下表)

餘下款額：\$ 55,420

項次	工程名稱	所需款額	預算工程時間表	負責的工程部門
1	青衣游泳池及北葵涌賽馬會游泳池更換入閘機控制器	\$ 11,000	已完成	機電工程署
2	葵盛游泳池更換1部冷氣機	\$ 7,000	已完成	機電工程署
3	北葵涌賽馬會游泳池大堂電動捲閘改善工程	\$ 18,000	已完成	機電工程署
4	葵盛游泳池駐池拯溺會裝設4部冷氣機	\$ 40,000	已完成	機電工程署
5	青衣游泳池更換1部掛牆扇	\$ 1,400	已完成	機電工程署
6	石梨街網球場男更衣室更換1部掛牆扇	\$ 1,500	已完成	機電工程署
7	青衣游泳池洗手間及更衣室設施更換22部天花扇	\$ 33,000	已完成	機電工程署
8	石籬探奇遊樂場男洗手間更換1部抽氣扇	\$ 1,900	已完成	機電工程署
9	青衣運動場男女洗手間及更衣室更換15部掛牆扇	\$ 23,000	已完成	機電工程署
10	林士德體育館主場冷氣風槽改善工程	\$ 37,600	已完成	機電工程署

項次	工程名稱	所需款額	預算工程時間表	負責的工程部門
11	楓樹窩體育館男洗手間更換1部乾手機	\$ 2,200	已完成	機電工程署
12	北葵涌鄧肇堅體育館更換室內網球場地蓆	\$ 23,400	已完成	康文署
13	青華遊樂場增設上肢伸展器	\$ 19,000	已完成	康文署
14	青衣游泳池女更衣室更換1部抽風系統風槽的抽氣扇	\$ 15,000	已完成	機電工程署
15	北葵涌賽馬會游泳池主池更換1部抽水泵	\$ 10,000	已完成	機電工程署
16	大隴街遊樂場更換1部抽氣扇及1部掛牆扇	\$ 3,900	已完成	機電工程署
17	荔景足球場更換1套射燈裝置	\$ 800	已完成	機電工程署
18	荔景山路遊樂場男洗手間更換1部抽氣扇	\$ 1,600	已完成	機電工程署
19	坑坪街遊樂場女洗手間更換2部抽氣扇	\$ 3,800	已完成	機電工程署
20	興芳路遊樂場男女洗手間更換1部抽氣扇及1部天花扇	\$ 3,900	已完成	機電工程署
21	荔景體育館男洗手間更換1部掛牆扇	\$ 1,500	已完成	機電工程署
22	坑坪街遊樂場增設上肢伸展器及更換安全地墊	\$ 20,313	已完成	康文署
23	石排街公園殘疾人士洗手間更換1部乾手機	\$ 2,200	已完成	機電工程署
24	青衣海濱公園增設1部上肢伸展器及1部太極揉推器	\$ 35,678	已完成	康文署
25	坑坪街遊樂場男洗手間更換3部抽氣扇	\$ 5,700	已完成	機電工程署

項次	工程名稱	所需款額	預算工程時間表	負責的工程部門
26	葵盛遊樂場男女洗手間更換2部天花扇	\$ 3,000	已完成	機電工程署
27	石籬探奇遊樂場女洗手間更換1部抽氣扇	\$ 1,900	已完成	機電工程署
28	大窩口體育館繳費處冷氣系統改善工程	\$ 48,000	已完成	機電工程署
29	青衣體育館舞蹈室及活動室音響系統改善工程	\$ 48,000	已完成	機電工程署
30	青衣體育館更換2部飲水器設備	\$ 38,000	已完成	機電工程署
31	長發體育館男更衣室更換1部乾手機	\$ 2,000	已完成	機電工程署
32	北葵涌賽馬會游泳池女更衣室更換1部乾手機及1部天花扇	\$ 5,300	已完成	機電工程署
33	葵盛游泳池更換通風系統設備及3部乾手機	\$ 32,600	已完成	機電工程署
34	葵盛游泳池更換救生員瞭望台1部太陽能電風扇	\$ 6,000	已完成	機電工程署
35	北葵涌賽馬會游泳池蘇打儲存缸加裝攪拌器	\$ 46,000	已完成	機電工程署
36	青衣海濱公園及牙鷹洲花園更換公園燈燈箱膠片	\$ 2,800	已完成	機電工程署
37	大隴街遊樂場男女洗手間更換2部乾手機	\$ 4,000	已完成	機電工程署
38	大窩口道遊樂場殘疾人士洗手間更換1部乾手機	\$ 2,000	已完成	機電工程署
39	葵涌新區公園男洗手間更換1部乾手機	\$ 2,000	已完成	機電工程署
40	大窩口體育館大堂更換1部抽氣扇	\$ 1,600	已完成	機電工程署
41	興盛路遊樂場增設1套長者健體設施	\$ 51,946	已完成	康文署

項次	工程名稱	所需款額	預算工程時間表	負責的工程部門
42	長坑村遊樂場兒童遊樂設施更換安全地墊	\$ 9,843	已完成	康文署
43	興芳路遊樂場更換1部飲水機	\$ 17,000	已完成	機電工程署
44	北葵涌賽馬會游泳池更換1部抽水機	\$ 11,000	已完成	機電工程署
45	北葵涌賽馬會游泳池男女更衣室、大堂及濾水機房更換6部天花扇及1部掛牆扇	\$ 9,100	已完成	機電工程署
46	北葵涌賽馬會游泳池池面及大堂更換4部飲水機	\$ 76,000	已完成	機電工程署
47	北葵涌賽馬會游泳池鹽缸房更換1部小型起重機	\$ 28,000	已完成	機電工程署
48	荔景體育館主場裝設8部掛牆扇	\$ 36,000	已完成	機電工程署
49	葵盛圍花園改善燈光照明	\$ 1,200	已完成	機電工程署
50	荔景體育館健身室更換1部掛牆扇	\$ 1,300	已完成	機電工程署
51	大窩口體育館女更衣室更換1部掛牆扇	\$ 1,300	已完成	機電工程署
52	荔景山路遊樂場男女洗手間更換2部抽氣扇	\$ 2,600	已完成	機電工程署
53	北葵涌賽馬會游泳池加壓泵加裝加壓容器	\$ 14,200	已完成	機電工程署
54	葵盛遊樂場更換1個電子報時鐘及男洗手間更換1部抽氣扇和1部天花扇	\$ 15,000	已完成	機電工程署
55	楓樹窩體育館主場、活動室、儲物室及男更衣室更換合共14部掛牆扇	\$ 18,200	已完成	機電工程署
56	楓樹窩體育館售票處更換錄音機1部及加裝DVD機1部	\$ 15,500	已完成	機電工程署

項次	工程名稱	所需款額	預算工程時間表	負責的工程部門
57	大窩口體育館男更衣室更換1部掛牆扇	\$ 1,300	已完成	機電工程署
58	葵盛圍花園更換電錶	\$ 1,100	已完成	機電工程署
59	葵盛游泳池男女更衣室更換2部電熱水爐	\$ 24,000	已完成	機電工程署
60	大窩口體育館一樓通道更換1部抽氣扇	\$ 1,600	已完成	機電工程署
61	青衣運動場更換緊急發電機電池系統	\$ 23,000	已完成	機電工程署
62	北葵涌鄧肇堅體育館女更衣室更換2部乾手機	\$ 3,400	已完成	機電工程署
63	石排街公園殘疾人士洗手間更換1部抽氣扇	\$ 1,100	已完成	機電工程署
64	長發體育館殘疾人士洗手間更換1部掛牆扇	\$ 1,300	已完成	機電工程署
65	楓樹窩體育館主場更換1對籃球架鋼線	\$ 13,000	已完成	機電工程署
合共：		\$ 944,580		

備註：

41. 由於工程建議是由當區議員提出及工程款額超過50,000元，故落實工程前已徵詢地區設施管理委員會主席及副主席的意見。基於提升場地服務質素的考慮，主席及副主席均支持有關工程，並同意在已批撥予康文署的備用金中調撥資源，進行這項工程。
46. 由於工程款額超過50,000元，故落實工程前已徵詢地區設施管理委員會主席及副主席的意見。基於提升場地服務質素的考慮，主席及副主席均支持有關工程，並同意在已批撥予康文署的備用金中調撥資源，進行這項工程。
49. 由於機電工程署現正研究加裝公園燈工程的設計工作，因此葵盛圍花園改善燈光照明的部份工程將於2011-12年度進行。