

康樂及文化事務署
葵青區康樂、體育及休憩設施的管理工作匯報

目的

本文件旨在將康樂及文化事務署（康文署）在葵青區主要的康體設施管理事務向各委員匯報。

背景

2. 自 2008 年起，葵青區議會開始參與管理康文署的地區康體設施和服務。為配合新的管理模式，本署會定期提交文件向委員會匯報地區小型工程的進度、地區康體設施的管理、康樂體育活動及綠化工作等項目。

地區小型工程

3. 委員會於 2011-12 年度共審批了 4,321,928 元，供本署進行 7 項改善工程項目，當中包括備用金供進行緊急及小型改善工程之用。有關工程項目的進度資料載列於附件一及二內，供委員省覽。

設施管理

(一) 寮肚路花園啟用

4. 寮肚路花園的建造工程預計於本年 9 月完成，本署計劃於 10 月開放公園供市民使用。公園設施包括太極研習區、長者健身設施及園景區等。新公園 24 小時開放，為葵青區居民提供另一處休憩場地。

(二) 石梨街網球場改善工程

5. 石梨街網球場將於 9 月進行翻新工程，項目包括重鬆籃球場及網球場地面的顏色塗層、翻新避雨亭、更換公園燈、改善洗手間及更衣室的通風系統等。工程將分期進行，預計可於 11 月底完成。

(三) 林士德體育館主場冷氣系統風槽改善工程

6. 林士德體育館主場將於 9 月 5 日起關閉，進行更換冷氣風咀及風槽等工程，預計工程於 9 月 20 日完成後可重新開放供市民使用。

(四) 香港 ISSF 氣槍射擊中心及葵涌運動場沙灘排球場兼手球場使用情況

7. 葵青區內的射擊中心及沙灘排球場兼手球場 5 月及 6 月的使用情況如下：

場地名稱	使用率*(人數#)	
	5 月	6 月
香港 ISSF 氣槍射擊中心	63% (438 人)	52% (439 人)
葵涌運動場沙灘排球場兼手球場	45% (557 人)	69% (827 人)

備註：

* 使用率(%) = $\frac{\text{使用設施的總時數/節數}}{\text{設施可供使用的總時數/節數}} \times 100\%$

使用人數=實際使用設施的總人數

康樂體育活動

8. 本署於 2011 年 8 月 7 日（星期日）在全港十八區的指定體育館舉辦「全民運動日」，安排一連串免費活動讓市民參加，又開放轄下多項收費康樂設施，讓市民免費享用，以進一步推廣「普及體育」信息及鼓勵市民持續參與運動。葵青區康樂事務辦事處當日在林士德體育館舉辦「葵青區全民運動日」，活動項目包括健康講座、體適能測試及諮詢、運動示範、活力橡筋帶運動同樂和多項親子體育活動等，以鼓勵不同年齡人士，特別是中年和在職人士，積極參與運動。

9. 此外，今年以「健步行」為主題，本署特別於香港公園、蒲崗村道公園、馬鞍山海濱長廊和青衣公園的健步行徑安排健步行同樂活動。

綠化工作

10. 本署於 2011 年 6 月至 7 月期間，在下列的公園、遊樂場及路旁園圃共種植了 7,479 棵灌木、1,077 株時花，以美化環境。

- (i) 荔景體育館；
- (ii) 興芳路花園；
- (iii) 葵興休憩花園；
- (iv) 青衣公園；
- (v) 葵興港鐵站對出路邊花圃；
- (vi) 葵涌醫院及荔景山路對出路邊花圃；
- (vii) 智芳街休憩處路邊花圃；
- (viii) 青山公路與葵涌路交界路邊花圃；
- (ix) 葵青路及葵青交匯處路邊花圃；
- (x) 青衣鄉事會路路邊花圃；
- (xi) 楓樹窩路及迴旋處路邊花圃；及
- (xii) 青輝新村路邊花圃。

11. 本署在上述期間共移除了 58 棵喬木。這些喬木都是受到病蟲害的感染或出現結構問題，雖經本署悉心護理，惟健康情況繼續惡化，並難以復原，署方在沒有其他更可行的改善方法之下，才會採取移除行動。本署會按實際環境考慮補種樹木。

文件提交

12. 本文件乃供葵青區議會轄下地區設施管理委員會在 2011 年 8 月 16 日舉行的會議上參考，歡迎各委員提出意見。

康樂及文化事務署
葵青區康樂事務辦事處
2011 年 8 月

康樂及文化事務署
二零一一至一二年度地區小型工程項目的進度報告
(截至 31.7.2011)

附件一

已審批的項目(共 7 項)的工程進度如下：

項次	工程名稱	獲批款額	地區設施管理 委員會審批日期	預算工程時間表	負責的 工程部門	工程進度
1	康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小型改善工程撥備	\$1,000,000	2011年2月15日	2011-12年度	康文署 建築署 機電工程署	<ul style="list-style-type: none"> • 已使用款額：\$219,851 • 詳情請參閱<u>附件二</u>
2	林士德體育館主場冷氣系統風槽改善工程	\$487,000	2011年2月15日	2011年9月至10月 【修訂工程期為 2011年8月至9月】	機電工程署	機電工程署已完成工程招標工作，工程將於本年9月完成。
3	青衣游泳池更新中央冷氣系統改善工程	\$770,000	2011年2月15日	2011年4月至8月 【修訂工程期為 2011年11月至 2012年1月】	機電工程署	機電工程署正進行工程招標工作，工程預計於2012年初完成。
4	重點綠化工程	\$900,000	2011年4月19日	2011年8月至11月	康文署	康文署正進行工程招標工作，工程可望如期完成。
5	青衣海濱公園(海欣段)海旁圍欄改善工程	\$400,000	2011年4月19日	2011年6月至 2012年3月	建築署	建築署正進行工程設計工作，工程預計可如期完成。
6	青衣公園人工湖濾水系統改善工程	\$400,000	2011年6月21日	2011年8月至 2012年2月	機電工程署	機電工程署正進行工程招標工作，工程預計可如期完成。
7	於9個公園及遊樂場內裝設燈光天文計時開關器及提升相關的燈光改善工程	\$364,928	2011年6月21日	2011年9月 至12月	機電工程署	機電工程署正進行工程策劃工作。
合共：		\$4,321,928				

康樂及文化事務署
二零一一至一二年度地區小型工程項目
使用備用金進行康樂及休憩場地緊急及小型改善工程的匯報
(截至 31.7.2011)

獲批款額：\$1,000,000

將承付款額：\$219,851 (工程項目詳見下表)

餘下款額：\$780,149

項次	工程名稱	所需款額	預算工程時間表	負責的工程部門
1	葵盛圍花園燈光改善工程	\$48,000	已完成	機電工程署
2	荔景體育館停車場泛光燈系統改善工程	\$6,000	已完成	機電工程署
3	賽馬會興盛路遊樂場增設一套長者健體設施	\$75,000	2011年 8 月至 9 月	康文署
4	青衣市政大廈行人天橋上蓋改善工程	\$10,000	2011年 9 月	建築署
5	業成街遊樂場燈光改善工程	\$18,947	2011年 8 月至 9 月	機電工程署
6	大窩口體育館洗手間及更衣室設施抽風系統改善工程	\$8,000	已完成	機電工程署
7	楓樹窩體育館外牆泛光燈系統改善工程	\$9,804	2011年 9 月	機電工程署
8	涌美路休憩處更換泛光燈系統電纜	\$35,000	已完成	機電工程署
9	葵涌運動場小食亭改善電力設備	\$3,000	已完成	機電工程署
10	上角街花園及大窩口道南遊樂場安裝13A電源插座	\$4,100	2011年 9 月	機電工程署
11	青衣四村遊樂場安裝13A電源插座	\$2,000	2011年 9 月	機電工程署
合共：		\$219,851		

備註：

項次1

該工程於2010-11年度由當區議員提出，由於機電工程署當時需要進行研究加裝公園燈的設計工作，故工程現安排於2011-12年度進行。

項次3

由於工程建議是由當區議員提出及工程款額超過 50,000元，故落實工程前已徵詢地區設施管理委員會主席及副主席的意見。基於提升場地服務質素的考慮，主席及副主席均支持有關工程，並同意在已批撥予康文署的備用金中調撥資源，進行這項工程。

項次4

由於青衣市政大廈的管理委員會主席(兩年任期：2010年4月1日至2012年3月31日)是由青衣體育館管理層擔任，因此該項改善工程由康文署(葵青區康樂事務辦事處)為主導部門，負責工程的所需款額及跟進有關的進度。