

康樂及文化事務署
葵青區康樂、體育及休憩設施的管理工作匯報

目的

本文件旨在將康樂及文化事務署（康文署）在葵青區主要的康體設施管理事務向各委員匯報。

背景

2. 自 2008 年起，葵青區議會開始參與管理康文署的地區康體設施和服務。為配合新的管理模式，本署會定期提交文件向委員會匯報地區小型工程的進度、地區康體設施的管理、康樂體育活動及綠化工作等項目。

地區小型工程

3. 委員會於早前的會議上共審批 6,289,000 元，於 2010-11 年度進行 12 項改善工程項目，當中包括備用金供進行緊急及小額改善工程之用。有關工程項目的進度資料載列於附件一及二內，供委員省覽。

設施管理

(一) 荔景山路遊樂場避雨亭改善工程

4. 荔景山路遊樂場於一月中旬在部分避雨亭進行上蓋改善工程，項目包括更換避雨亭上蓋、改善去水及加強防漏等，預計工程可於二月中完成。

(二) 荔景體育館、荔景足球場及荔景山路遊樂場美化工程

5. 為進一步提升綠化效果，本署現正在荔景體育館、荔景足球場及荔景山路遊樂場一帶的花圃進行園景美化工程，預計可於三月份內完成。

(三) 葵涌運動場沙灘排球場兼手球場開放啟用

6. 葵涌運動場沙灘排球場兼手球場(“球場”)的建築工程已經完成，球場已於 2011 年 1 月 31 日開放供市民使用。球場開放時間為上午 8 時至晚上 10 時，市民可到葵涌運動場辦事處以先到先得的方式預訂上述設施，費用全免。

康樂體育活動

(一) 第二十四屆葵青區舞蹈比賽

7. 「第二十四屆葵青區舞蹈比賽」已於 2011 年 1 月 29 日在葵青劇院順利舉行，參賽組別包括幼童組 20 隊、青少年組 25 隊及公開組 20 隊，是項比賽為各參加者提供切磋及提升舞蹈技術水平的機會，共吸引 1,117 名市民參加。

(二) 葵青區 5 人足球比賽

8. 「葵青區 5 人足球比賽」將於 2011 年 2 月 27 日在葵涌運動場硬地足球場舉行，賽事以單淘汰方式進行，共有 16 支隊伍參加，歡迎市民到場參觀。

綠化工作

(一) 香港花卉展覽

9. 由本署主辦的「二零一一年香港花卉展覽」，將於 2011 年 3 月 11 日至 20 日期間在維多利亞公園舉行。今年花卉展覽以「春花妙韻」為主題，市民在會場可欣賞主題花-「報春花」，各具特色的園林景點和花藝擺設。在葵青區內的主要場地，如青衣海濱公園和路旁，均會栽種「報春花」，以響應今屆的花卉展覽及提升社區的綠化環境。

(二) 地區綠化工作

10. 本署於 2010 年 12 月至 2011 年 1 月期間，在下列的公園、遊樂場及路旁園圃栽種了 6,166 棵灌木及 4,310 株時花及 320 平方米鋪地性植物，以美化環境：

- (i) 青衣公園；
- (ii) 興芳路花園；
- (iii) 興芳路遊樂場；
- (iv) 葵興休憩花園；
- (v) 光輝圍遊樂場；
- (vi) 石梨街網球場；及
- (vii) 葵興港鐵站路旁園圃。

11. 本署在上述期間共移除了 18 棵樹木，這些樹木都是受到病蟲害的感染或出現結構問題，雖經本署悉心護理，惟健康情況持續惡化，並難以復原，署方在沒有其他更可行的改善方法之下，才會採取移除行動，以保障公眾安全。本署會按實際環境考慮補種樹木。

文件提交

12. 本文件乃供葵青區議會轄下地區設施管理委員會在 2011 年 2 月 15 日舉行的會議上參考，歡迎各委員提出意見。

康樂及文化事務署
葵青區康樂事務辦事處
2011 年 2 月

康樂及文化事務署
二零一零至一一年度地區小型工程項目的進度報告
(截至31.1.2011)

已審批的項目（共12項）的工程進度如下：

項次	工程名稱	獲批款額	地區設施管理委員會審批日期	預算工程時間表	負責的工程部門	工程進度
1	康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程備用金	\$ 1,000,000	2010年2月23日	2010-11年度	康文署 建築署 機電工程署	<ul style="list-style-type: none"> • 已使用款額：\$949,634 • 詳情請參閱<u>附件二</u>
2	重點綠化工程	\$ 850,000	2010年4月20日	2010年7月至9月 【修訂工程期為 2010年8月至2011年1月】	康文署	工程已於2010年12月完成。
3	於24個康樂體育場地安裝籃球及排球設施安全墊	\$ 775,000	2010年4月20日	2010年8月至2011年1月 【修訂工程期為 2010年9月至2011年1月】	康文署	工程已於2010年12月完成。
4	葵盛游泳池更新電解鹽機	\$ 950,000	2010年4月20日	2010年11月至2011年3月 【修訂工程期為 2011年1月至2月】	機電工程署	工程已於2011年1月展開，預計可如期完成。
5	北葵涌賽馬會游泳池池水消毒系統改善工程	\$ 610,000	2010年4月20日	2010年11月至2011年3月 【修訂工程期為 2011年1月至2月】	機電工程署	工程已於2011年1月展開，預計可如期完成。

項次	工程名稱	獲批款額	地區設施管理委員會審批日期	預算工程時間表	負責的工程部門	工程進度
6	葵涌運動場改善草地球場灌溉系統	\$ 330,000	2010年4月20日	2010年7月至9月 【修訂工程完工期為2011年1月】	機電工程署	工程已於2011年1月完成。
7	於13個公園及遊樂場內裝設燈光感應器	\$ 300,000	2010年4月20日	2010年8月至12月 【修訂工程期為2010年10月】	機電工程署	工程已於2010年10月完成。
8	青衣體育館 - 閉路電視系統改善工程	\$ 400,000	2010年10月19日	2010年11月至2011年3月 【修訂工程期為2011年2月至3月】	機電工程署	工程於2011年2月展開，預計可如期完成。
9	重點綠化工程	\$ 700,000	2010年12月19日	2011年1月至3月	康文署	工程於2011年1月展開，預計可如期完成。
10	葵涌運動場沙灘排球場兼手球場綠化工程	\$ 200,000	2011年1月13日	2011年2月至3月	康文署	工程於2011年2月展開，預計可如期完成
11	葵盛游泳池濾水機房改善工程	\$ 164,000	2011年1月13日	2011年1月至2月	機電工程署	工程已於2011年1月完成。
12	* 青衣東北公園安裝圍欄及閘門	\$10,000	2011年1月13日	2011年10月至2012年6月	建築署	建築署進行前期策劃及設計工作
合共：		\$ 6,289,000				

備註：* 上述工程建議是由葵青區議會當區議員提出，並於2010年10月19日舉行的地區設施管理委員會會議上通過於2011-12年度進行，工程造價約為220萬元。為讓工程部門盡早進行工程前期策劃工作，故本署申請上述工程於2010-11年度開展及支付部分開支(1萬元)，以配合工程實際的需要，而工程的大部分支出將於2011-12及2012-13年度支付。

康樂及文化事務署
二零一零至一一年度地區小型工程項目
使用備用金進行康樂休憩場地緊急及小額改善工程的匯報
(截至 31.1.2011)

獲批款額：\$ 1,000,000

將承付款額：\$949,634 (工程項目詳見下表)

餘下款額：\$ 50,366

項次	工程名稱	所需款額	預算工程時間表	負責的工程部門
1	青衣游泳池及北葵涌賽馬會游泳池更換入閘機控制器	\$ 11,000	已完成	機電工程署
2	葵盛游泳池更換1部冷氣機	\$ 7,000	已完成	機電工程署
3	北葵涌賽馬會游泳池大堂電動捲閘改善工程	\$ 18,000	已完成	機電工程署
4	葵盛游泳池駐池拯溺會裝設4部冷氣機	\$ 40,000	已完成	機電工程署
5	青衣游泳池更換1部掛牆扇	\$ 1,400	已完成	機電工程署
6	石梨街網球場男更衣室更換1部掛牆扇	\$ 1,500	已完成	機電工程署
7	青衣游泳池洗手間及更衣室設施更換22部天花扇	\$ 33,000	已完成	機電工程署
8	石籬探奇遊樂場男洗手間更換1部抽氣扇	\$ 1,900	已完成	機電工程署
9	青衣運動場男女洗手間及更衣室更換15部掛牆扇	\$ 23,000	已完成	機電工程署
10	林士德體育館主場冷氣風槽改善工程	\$ 37,600	已完成	機電工程署

項次	工程名稱	所需款額	預算工程時間表	負責的工程部門
11	楓樹窩體育館男洗手間更換1部乾手機	\$ 2,200	已完成	機電工程署
12	北葵涌邵肇堅體育館更換室內網球場地蓆	\$ 23,400	已完成	康文署
13	青華遊樂場增設上肢伸展器	\$ 19,000	已完成	康文署
14	青衣游泳池女更衣室更換1部抽風系統風槽的抽氣扇	\$ 15,000	已完成	機電工程署
15	北葵涌賽馬會游泳池主池更換1部抽水泵	\$ 10,000	已完成	機電工程署
16	大隴街遊樂場更換1部抽氣扇及1部掛牆扇	\$ 3,900	已完成	機電工程署
17	荔景足球場更換1套射燈裝置	\$ 800	已完成	機電工程署
18	荔景山路遊樂場男洗手間更換1部抽氣扇	\$ 1,600	已完成	機電工程署
19	坑坪街遊樂場女洗手間更換2部抽氣扇	\$ 3,800	已完成	機電工程署
20	興芳路遊樂場男女洗手間更換1部抽氣扇及1部天花扇	\$ 3,900	已完成	機電工程署
21	荔景體育館男洗手間更換1部掛牆扇	\$ 1,500	已完成	機電工程署
22	坑坪街遊樂場增設上肢伸展器及更換安全地墊	\$ 20,313	已完成	康文署
23	石排街公園殘疾人士洗手間更換1部乾手機	\$ 2,200	已完成	機電工程署
24	青衣海濱公園增設1部上肢伸展器及1部太極揉推器	\$ 35,678	已完成	康文署
25	坑坪街遊樂場男洗手間更換3部抽氣扇	\$ 5,700	已完成	機電工程署

項次	工程名稱	所需款額	預算工程時間表	負責的工程部門
26	葵盛遊樂場男女洗手間更換2部天花扇	\$ 3,000	已完成	機電工程署
27	石籬探奇遊樂場女洗手間更換1部抽氣扇	\$ 1,900	已完成	機電工程署
28	大窩口體育館繳費處冷氣系統改善工程	\$ 48,000	已完成	機電工程署
29	青衣體育館舞蹈室及活動室音響系統改善工程	\$ 48,000	已完成	機電工程署
30	青衣體育館更換2部飲水器設備	\$ 38,000	已完成	機電工程署
31	長發體育館男更衣室更換1部乾手機	\$ 2,000	已完成	機電工程署
32	北葵涌賽馬會游泳池女更衣室更換1部乾手機及1部天花扇	\$ 5,300	已完成	機電工程署
33	葵盛游泳池更換通風系統設備及3部乾手機	\$ 32,600	已完成	機電工程署
34	葵盛游泳池更換救生員瞭望台1部太陽能電風扇	\$ 6,000	已完成	機電工程署
35	北葵涌賽馬會游泳池蘇打儲存缸加裝攪拌器	\$ 46,000	已完成	機電工程署
36	青衣海濱公園及牙鷹洲花園更換公園燈燈箱膠片	\$ 2,800	已完成	機電工程署
37	大隴街遊樂場男女洗手間更換2部乾手機	\$ 4,000	已完成	機電工程署
38	大窩口道遊樂場殘疾人士洗手間更換1部乾手機	\$ 2,000	已完成	機電工程署
39	葵涌新區公園男洗手間更換1部乾手機	\$ 2,000	已完成	機電工程署
40	大窩口體育館大堂更換1部抽氣扇	\$ 1,600	已完成	機電工程署
41	興盛路遊樂場增設一套長者健體設施	\$ 70,000	2011年1月至2月	康文署

項次	工程名稱	所需款額	預算工程時間表	負責的工程部門
42	長坑村遊樂場兒童遊樂設施更換安全地墊	\$ 9,843	已完成	康文署
43	興芳路遊樂場更換1部飲水機	\$ 17,000	2011年2月	機電工程署
44	北葵涌賽馬會游泳池更換1部抽水機	\$ 11,000	2011年2月	機電工程署
45	北葵涌賽馬會游泳池男女更衣室、大堂及濾水機房更換6部天花扇及1部掛牆扇	\$ 9,100	已完成	機電工程署
46	北葵涌賽馬會游泳池池面及大堂更換 4部飲水機	\$ 76,000	2011年2月	機電工程署
47	北葵涌賽馬會游泳池鹽缸房更換1部小型起重機	\$ 28,000	2011年2月	機電工程署
48	荔景體育館主場裝設8部掛牆扇	\$ 36,000	已完成	機電工程署
49	葵盛圍花園改善燈光照明	\$ 1,200	已完成	機電工程署
50	荔景體育館健身室更換1部掛牆扇	\$ 1,300	已完成	機電工程署
51	大窩口體育館女更衣室更換1部掛牆扇	\$ 1,300	已完成	機電工程署
52	荔景山路遊樂場男女洗手間更換2部抽氣扇	\$ 2,600	已完成	機電工程署
53	北葵涌賽馬會游泳池加壓泵加裝加壓容器	\$ 14,200	已完成	機電工程署
54	葵盛遊樂場更換1個電子報時鐘及男洗手間更換1部抽氣扇和1部天花扇	\$ 15,000	已完成	機電工程署
55	楓樹窩體育館主場、活動室、儲物室及男更衣室更換合共14部掛牆扇	\$ 18,200	已完成	機電工程署
56	楓樹窩體育館售票處更換錄音機一部及加裝DVD機一部	\$ 15,500	2011年2月	機電工程署

項次	工程名稱	所需款額	預算工程時間表	負責的工程部門
57	大窩口體育館男更衣室更換1部掛牆扇	\$ 1,300	2011年2月	機電工程署
58	葵盛圍花園更換電錶	\$ 1,100	已完成	機電工程署
59	葵盛游泳池男女更衣室更換2部電熱水爐	\$ 24,000	已完成	機電工程署
60	大窩口體育館一樓通道更換1部抽氣扇	\$ 1,600	2011年2月	機電工程署
61	青衣運動場更換緊急發電機電池系統	\$ 23,000	2011年2月	機電工程署
62	北葵涌鄧肇堅體育館女更衣室更換 2 部乾手機	\$ 3,400	2011年2月	機電工程署
63	石排街公園殘疾人士洗手間更換1部抽氣扇	\$ 1,100	2011年2月	機電工程署
64	長發體育館殘疾人士洗手間更換 1 部掛牆扇	\$ 1,300	2011年2月	機電工程署
合共：		\$ 949,634		

備註：

41. 由於工程建議是由當區議員提出及工程款額超過50,000元，故落實工程前已徵詢地區設施管理委員會主席及副主席的意見。基於提升場地服務質素的考慮，主席及副主席均支持有關工程，並同意在已批撥予康文署的備用金中調撥資源，進行這項工程。
46. 由於工程款額超過50,000元，故落實工程前已徵詢地區設施管理委員會主席及副主席的意見。基於提升場地服務質素的考慮，主席及副主席均支持有關工程，並同意在已批撥予康文署的備用金中調撥資源，進行這項工程。
49. 由於機電工程署現正研究加裝公園燈工程的設計工作，因此葵盛圍花園改善燈光照明的部份工程將於2011-12年度進行。