

葵青區議會交通及運輸委員會會議
 路政署(葵青區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一一年三月二十日)
 由過去兩個月到未來六個月內已經完成、正在施工或規劃動工的工程項目

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NW/10/00936	加設行人過路設施及傷殘人士候車處	安蔭邨巴士總站	[2010年12月]	[2011年1月]	工程已完竣	尤永超先生 (2399 2420)	曾憲文先生 (2762 4910)
XX/10/02353	鋪設防滑網沙	和宜合道(南行方向) 北葵涌賽馬會游泳池	[2011年2月]	[2011年3月]	工程已完竣	邵偉文先生 (2294 2536)	曾憲文先生 (2762 4910)
NW/09/02997	加設行人過路燈設施	貨櫃碼頭南路 近海翔 驗貨場	[2010年12月]	2011年10月	工程進行中	陳炳亮先生 (2399 2426)	曾憲文先生 (2762 4910)
NW/07/0428	改善行人過路燈設施	麗景山道青麗閣對出	[2011年1月]	2011年4月	工程進行中	尤永超先生 (2399 2420)	曾憲文先生 (2762 4910)
NW/10/01854	加設路側鐵護柱	華星街近南華冷房工 業大廈	[2011年1月]	2011年4月	工程進行中	尤永超先生 (2399 2420)	曾憲文先生 (2762 4910)
NW/08/02004	加長路側的士站進出口	荔素山道社區會堂對 出	[2010年2月]	2010年7月	工程進行中	尤永超先生 (2399 2420)	曾憲文先生 (2762 4910)
NW/10/00816	搬遷現有安全島	荔景山道與葵涌道交 界	[2010年3月]	2010年5月	工程進行中	尤永超先生 (2399 2420)	曾憲文先生 (2762 4910)
NW/09/02209	遷移路旁巴士停車處及加設行人過路設施	青康路 近涌尾路	[2010年3月]	2011年5月	工程進行中	陳炳亮先生 (2399 2426)	曾憲文先生 (2762 4910)
NW/11/00232	加設路側鐵護柱	荔枝角路近荔景紀律 宿舍	2010年3月	2010年4月	工程規劃中 施工紙已發出予承建商	尤永超先生 (2399 2420)	曾憲文先生 (2762 4910)
NW/11/00251	加設行人欄杆	華星街宏達工業中心 對出	2010年3月	2010年4月	工程規劃中 施工紙已發出予承建商	尤永超先生 (2399 2420)	曾憲文先生 (2762 4910)
NW/09/03067	改善行人路工程	青敬路宏福花園	2011年4月	2011年5月	工程規劃中 施工紙已發出予承建商	陳炳亮先生 (2399 2426)	曾憲文先生 (2762 4910)
NW/10/00839	加設迴旋處	大白田里	2011年4月	2011年8月	工程規劃中 施工紙已發出予承建商	尤永超先生 (2399 2420)	梁以邦先生 (2762 3591)
NW/10/03026	加設行人過路燈設施	大窩口道與石頭街交 街	2011年4月	2011年9月	工程規劃中 施工紙已發出予承建商	尤永超先生 (2399 2420)	梁以邦先生 (2762 3591)
NW/11/00458	加設行人過路設施	大窰街近石貝街	2011年4月	2011年9月	正申請掘路許可証	尤永超先生 (2399 2420)	梁以邦先生 (2762 3591)

葵青區議會交通及運輸委員會會議
 路政署(葵青區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一一年三月二十日)
 由過去兩個月到未來六個月內已經完成、正在施工或規劃動工的工程項目

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NW/10/03110	擴闊行人道及改善行人過路設施	榮芳街與盛芳街	2011年5月	2011年8月	正申請規路許可証	尤永翹先生 (2399 2420)	梁以邦先生 (2762 3591)
NW/11/00724	加設行人過路設施	葵興路近興福樓	2011年5月	2011年8月	正申請掘路許可証	尤永翹先生 (2399 2420)	梁以邦先生 (2762 3591)
NW/10/02056	加設行人過路設施及傷殘人士候車處	寮肚路 - 長宏邨巴士總站	2011年5月	2011年7月	須要等候遷移專線小巴士設施	陳炳亮先生 (2399 2426)	曾憲文先生 (2762 4910)
XX/10/00452	鋪設防滑網沙	昌榮路(南行方向)同珍醬油對出	[2010年8月]	待定	部份工程已完成 (餘下工程因水務工程而須要延期進行)	鄧偉文先生 (2294 2536)	梁以邦先生 (2762 3591)
NW/10/01838	加設行人欄杆	念祖街近敬祖路	待定	待定	工程遇到障礙不能繼續， 須要等候公共事業遷移設施	尤永翹先生 (2399 2420)	梁以邦先生 (2762 3591)